

चौरजहारी नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
रुकुम (पश्चिम भाग)

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन




चौरजहारी नगरपालिकाको परिचय

- ☐ वडा सङ्ख्या : १४ नगर कार्यपालिकासहित १३ वटा वडा कार्यालयको आफ्नै भवन
- ☐ क्षेत्रफल : १०७.३८ वर्ग किलोमिटर
- ☐ संघीय राजधानी काठमाडौँदेखि ६४५ कि.मि. र कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरदेखि करिब १२० कि. मि.
- ☐ परिवार सङ्ख्या ; ६८३७ र औसत परिवार आकार ४.२४
- ☐ जम्मा जनसङ्ख्या : २८९५६ पुरुष : १४००९ (४८.४%) महिला: १४९४७ (५१.६%)
- ☐ साक्षरता : ७४.४% पुरुष साक्षरता दर(८१.४ %)महिला साक्षरता दर(६८.० %)
- ☐ अपाङ्गता : २.३%
- ☐ जम्मा विद्यालयको संख्या: ३७ विद्यार्थी सङ्ख्या : ८९५४
 (बालविकास १४६२ कक्षा १-५-३४३८ कक्षा ६-८-२१५३ कक्षा ९-१०- ८९३ कक्षा ११-१२-१००८)
- ☐ स्वास्थ्य चौकीको संख्या : १६ (आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र ८ स्वास्थ्य चौकी ४ सहरी स्वास्थ्य केन्द्र १ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र १ नगर अस्पताल १ र सामुदायिक अस्पताल १)



क्षेत्रगत विनियोजन बजेट



आर्थिक विकास

आर्थिक विकास अर्धवार्षिक प्रगति.....

क्र.सं.	कार्यक्रम	इकाई	परिमाण	बजेट रकम रु	सञ्चालित क्रियाकलापहरू
१	हिउँदे तरकारी बालीको मिनिमिट वितरण	संख्या	४७००	३ लाख	नगरपालिकाभित्रका वडाहरूबाट र कृषि सेवा केन्द्रबाट ४ वटा तरकारी बालीका कम्पोजिट मिनिमिट ४७०० जना कृषकहरूलाई निः शुल्क वितरण गरिएको ।
२	आकस्मिक बाली संरक्षण कार्यक्रम	जना	२५०	१ लाख ५० हजार	धान, मकै तथा आलु बालीमा देखिएको रोग किरा नियन्त्रण गर्न कृषकहरूलाई निःशुल्क वितरण गरिएको ।
३	कृषक समूह दर्ता	संख्या	९	लक्ष्य नतोकिएको	७ वटा अपाङ्गता कृषक समूह र १ वटा दुग्ध उत्पादक कृषक समूह र १ वटा कृषक समूह गरी जम्मा ९ वटा कृषक समूह दर्ता गरिएको ।
४	बालीनाली निरीक्षण तथा कृषक समस्या समाधान	लक्ष्य नतोकिएको			नगरपालिका भित्र कृषकहरूको खेतबारीमा देखिएका समस्या समाधान तथा रोग किरा पहिचान र नियन्त्रण ।

आर्थिक विकास अर्धवार्षिक प्रगति क्रमश....

क्र.सं.	कार्यक्रम	इकाई	परिमाण	बजेट रकम रु	सञ्चालित क्रियाकलापहरू
५	कृषि मेला प्रदर्शनी कार्यक्रम सञ्चालन	संख्या	१	१ लाख	चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ११ को टाटा बसपार्कमा मिति २०८२ मङ्सिर २६ र २७ गते सञ्चालन गरि कृषि उपज प्रदर्शनी मार्फत उत्कृष्ट २४ जना कृषकहरूलाई पुरस्कृत गरिएको ।
६	बाख्रा पकेट निरन्तरता कार्यक्रम	संख्या	१	८ लाख	सूचना प्रकाशन पश्चात प्राप्त आवेदनहरूको स्थलगत अनुगमन गरिएको र छनौट तथा सम्झौता हुन बाँकी ।
७	व्यवसायिक फलफूल खेती गर्ने कृषकको खेतबारीमा प्लाष्टिक पोखरी तथा साना सिँचाई कार्यक्रम	संख्या	१	७ लाख ५० हजार	सूचना प्रकाशन गरि प्रस्ताव सङ्कलन गरिएको र फिल्ड भेरिफिकेशनको काम भईरहेको ।

आर्थिक विकास अर्धवार्षिक प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रम	इकाई	परिमाण	बजेट रकम रु	सञ्चालित क्रियाकलापहरू
८	सुख्खा क्षेत्रमा मौरीपालन व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम	संख्या	१	८४ लाख	प्रस्ताव आव्हानको सूचना प्रकाशन गरि आवेदनहरू सङ्कलन भईरहेको ।

आर्थिक विकास अर्धवार्षिक प्रगति क्रमश.....

क्र.सं.	कार्यक्रम	इकाई	परिमाण	बजेट रकम रु	सञ्चालित क्रियाकलापहरू
९	पशुपन्थी उपचार सेवा	संख्या	१०५१९	-	पशु सेवा केन्द्रबाट बिभिन्न पशुवस्तु तथा पशुपन्थीहरूलाई उपचार सेवा दिइएको ।
१०	घाँसको बीउ तथा बेर्ना वितरण	के.जी.	८००	१ लाख ५० हजार	जै र बर्षिम घाँसको बीउ ८८ जना कृषकहरूलाई निःशुल्क वितरण गरिएको ।
११	कृषकहरूको घरदैलो मार्फत पशुपन्थी उपचार सेवा	संख्या	१४०	-	कृषकहरूको अनुरोधको आधारमा फिल्डमा नै गइ १४० वटा पशुपन्थीहरूलाई उपचार मार्फत कृषकहरूलाई सेवा प्रदान गरिएको ।

आर्थिक विकास शाखाको अर्धवार्षिक प्रगति

क्र.सं.	कार्यक्रम	इकाई	परिमाण	बजेट रकम रु	सञ्चालित क्रियाकलापहरू
१२	कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम	गोटा	४	५० हजार	पशु सेवा केन्द्रबाट ४ वटा भैंसीमा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।
१३	रेबिज खोप कार्यक्रम सञ्चालन	गोटा	२४९	१ लाख ५० हजार	नगरपालिका अन्तर्गत १४ वटै वडामा अभियानको रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरि २४९ वटा कुकुर र बिरालोमा खोप प्रदान गरिएको ।
१४	व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण	संख्या	४५	-	यस पालिका भित्र सञ्चालित उद्योग तथा वाणिज्य तर्फका उद्योग तथा व्यवसायहरू आर्थिक विकास शाखाबाट नयाँ दर्ता र नवीकरण गरिएको ।

आर्थिक विकास अर्धवार्षिक प्रगति

क्र.सं.	अवधी	राजश्व रकम रु	कैफियत
१	२०८२ श्रावण देखि पौष मसान्त सम्म	६८ हजार १ सय ८९ रुपैयाँ मात्र ।	नगरपालिकाले तोकेको पशुपन्छी उपचार तथा सेवा शुल्क वापतको नियमानुसारको राजश्व दस्तुर वापत संकलन भएको ।

पशु सेवा केन्द्रबाट सम्पादित कार्यको विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम	इकाई	परिमाण	बजेट रकम रु	सञ्चालित क्रियाकलापहरू
१५	नगरपालिका अन्तर्गत नियमन भित्रका सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन तथा अन्तरक्रिया	पटक	१	-	जहारीखोला बहुउद्देश्यीय सहारी संस्था लि. चौरजहारी ११ र समशितोष्ण बीउ उत्पादन सहकारी संस्था लि. चौरजहारी १० का पदाधीकारी र कर्मचारीहरूसंग सहकारी संस्थाको बारेमा छलफल र जानकारी लिइएको।


सामाजिक विकास



शिक्षातर्फ

क्र.स.	कार्यक्रमको विवरण	प्रगति		
१	चालु वर्षमा कुल बजेट खर्च	४१.१७%		
२	सबै विद्यालयको आ.व. २०८१/०८२ को अन्तिम लेखापरीक्षण भई प्रतिवेदन पेस भएको	सम्पन्न भएको		
३	शिक्षण सिकाइका लागि अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषय शिक्षक नियुक्ति	मा.वि. ४	निमावि	७
४	राहत शिक्षक नियुक्ति	२		
५	नगर शिक्षक नियुक्ति (निमावि तथा प्रावि)	५		
६	शिक्षक सरुवा तथा पदस्थापना	२		
७	विद्यालय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण	३ पटक		
८	विपदका समयमा सिकाइ आपुरण (ReAL Plan)	Baseline Survey भई Imis मा तथ्याङ्क प्रविष्टि भएको र सिकाइ आपुरण कार्य भईरहेको		
९	नगर शिक्षा समिति बैठक	४		
१०	प्रधानाध्यापक बैठक	४		
११	शिक्षा तथा विज्ञान दिवस	विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरी मनाएको		
१२	राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड तथा नगरप्रमुख कप खेलकुद प्रतियोगिता	सम्पन्न भएको		
१३	कक्षा १-५ को स्थानिय पाठ्यपुस्तक लेखन कार्य	प्रारम्भ भएको		


स्वास्थ्य सेवातर्फ

स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धी विवरण			
जम्मा वडा संख्या	१६	स्वास्थ्य संस्था नभएका वडा संख्या	०
क्र.स	स्वास्थ्य संस्थाको नाम		वडा नं
१	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र वडा- १		१
२	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र वडा -२		२
३	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र वडा -३		३
४	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र वडा -४		४
५	विजयश्वरी स्वास्थ्य चौकी		५
६	पुर्तिमकाँडा स्वास्थ्य चौकी		६
७	कोटजहारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		७
८	आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र वडा -८		८






आ.ब.२०८२ पौषसम्मको भिटामिन ए र जुकाको औषधी खुवाएको विवरण



आ.ब.२०८२ पौषसम्मको पौषण कार्यक्रम तर्फ



प्रमुख १० रोगहरू पौषसम्म

S.N.	रोगहरूको नाम	विरामी संख्या
1	ग्यास्ट्राइटिस (APD Gastritis)	4217
2	काटिको घाउहरू (Cutinjuries)	2488
3	ज्वरो (Fever symptoms)	2305
4	मांसपेसि,हड्डी तथा जोर्निको दुखाइ Muskuloskeletal pain	1394
5	उच्च रक्तचाप (Hypertention)	1238
6	टाउको देखेको (Headache)	1227
7	फोक्सोको रोग (C.O.P.D.)	706
8	खोकि (Cough)	607
9	हड्डी भाच्चिनु (Fractures)	405
10	पेट दुखेको (Abdominal Pain)	407


नसर्ने तथा मानसिक रोगहरूको अवस्था

Disease	Number of new case		महिला पुरुष २०८२ पौष सम्म	
	२०८१ पुससम्म	२०८२ पुससम्म	Male	Female
उच्च रक्तचाप (Hypertension)	१६८९	१२२५	५८१	६४४
मधुमेह रोग (Diabetes)	७५९	६२६	३०२	३२४
फोक्सोको रोग (C.O.P.D.)	११३४	५९१	२४२	३४९
दम (Asthma)	५७	४३	१८	२५
Thyroid को समस्या	५१२	३९६	७२	३२४
उदासीनता/निराशा (Depression)	५१	७०	२८	४२
चिन्ता रोग (Anxiety)	२६१	७५८	१७६	५८२


न्यूनतम सेवा मापदण्डको अवस्था (जम्मा स्कोर)

कुल प्राप्तांकको आधारमा कोडिंग संकेत	प्रतिशत	कलर कोड	जम्मा स्वास्थ्य संस्था संख्या (नाम सहित)
	< ५० %	सेतो	छैन
	५०-६९ %	पहेँलो	९
	७०-८४ %	निलो	१,२,३,४,५,६,८,११,१२, १३ र १४
	८५-१०० %	हरियो	कोटजहारी प्रा. स्वा. केन्द्र -७

सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम: प्रसूती संख्या



तौल कम भएका बच्चाको जन्मको प्रतिसत र रक्तदान संख्या



मृत्युको विवरण

क्र स	रोगको नाम	२०८१/०८२			२०८२ पौष सम्म		
		पुरुष	पुरुष	जम्मा	महिला	पुरुष	जम्मा
१	क्यान्सर रोग	४	३	७	२	३	५
२	मृगौला रोग	५	१	६	१	०	१
३	मस्तीस्क पक्षघात	३	५	८	०	०	०
४	दम	१३	११	२४	४	४	८
५	अन्य	१३	४	१७	१४	२०	३४
	जम्मा	३८	२४	६२	२१	२७	४८

विपन्न नागरिक उपचार कोषमा रोगहरूको अवस्था मासिक ५ हजारको विवरण (नयाँ जना १० गत वर्षको केहि मृत्यु भएको)

क्र स	रोगको नाम	२०८१/०८२			२०८२ पौषसम्म		
		पुरुष	महिला	जम्मा	पुरुष	महिला	जम्मा
१	क्यान्सर रोग	१४	१६	३०	१८	१९	३७
२	मृगौला रोग	४	३	७	३	२	५
३	मेरूदण्ड पक्षघात	१	२	३	०	२	२
४	मुटुरोग	०	०	०	०	०	०
५	Head Injury	०	०	०	०	०	०
जम्मा		१९	२१	४०	२२	२३	४४

२०८२ पौषसम्मको १ लाखको संधिय सिफारिस विपन्न नागरिक उपचार कोषमा रोगहरूको अवस्था

क्र स	रोगको नाम	२०८१/०८२			२०८२ पौषसम्म		
		पुरुष	महिला	जम्मा	पुरुष	महिला	जम्मा
१	क्यान्सर रोग	२	८	१०	३	४	७
२	मृगौला रोग	०	१	१	०	०	०
३	मेरूदण्ड पक्षघात	०	०	०	०	२	२
४	मुटुरोग	१	३	४	२	२	४
५	Head Injury	०	१	१	०	०	०
६	अन्य	०	०	०	०	०	०७
जम्मा		३	१३	१६	७	८	१३

सम्पन्न गरिएका कार्यक्रमहरु

- स्वास्थ्य संस्था प्रमुखहरूको नियामित **मासिक बैठक** बसेको ।
- सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट मासिक **रिपोर्ट आफै** तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने हालसम्ममा १०० प्रतिशत रहेको छ ।
- शहिद स्मृति नगर अस्पताल, कोटजहारी प्रा. स्वा. के. र विजयश्वरी स्वा.चौ. मा ELECTRONIC HEALTH RECORD (EHR/EMR) निरन्तर गरीयो ।
- गर्भवति महिलाहरूको लागि गाउँमै भिडियो एक्सरे (ROUSG) सेवा सञ्चालनमा रहेको ।
- “स्तनपानलाई प्राथमिकता दिऔःसहयोगी वातावरण निर्माण गरौं” भन्ने मूल नाराका साथ **विश्व स्तनपान सप्ताह २०८२** श्रावन १६ गते देखि २२ (25 August 1-7) सम्म मनाइयो ।
- चौरजहारी न.पा.मा मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम तर्फ उतर प्रसूती घर भेट सेवा (P.N.C. home visit) नियमित सञ्चालनमा छ ।
- यस नगरवासीको **मृत्युको विवरण** संकलन गरि समवेदना प्रकट गरियो ।

सम्पन्न गरिएका कार्यक्रमहरु

- बहु क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको पालिका स्तरीय **खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको** बैठक बसी कार्ययोजना तयार गरीयो र यस चौरजहारी नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर १० लाई पोषण मैत्री वडा घोषण गर्नेको लागि कार्यपालिकाबाट निर्णय पारित गरियो । र सबै वडामा **खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको** बैठक सम्पन्न गरीयो ।
- सबै संस्था संस्थामा समुदायमा आधारित नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकिकृत ब्यबस्थापन सम्बन्धि स्थलगत अनुशिक्षण कार्यक्रम (CB-IMNCI Onsite Coaching) सम्पन्न गरियो ।
- मिति २०८१ असोज १८ र १९ गते **जिल्ला स्तरीय स्वास्थ्य कार्यक्रमको समीक्षामा** सहभागी भै चौरजहारी नगरपालिकाको सम्पूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति विवरण पेस गरियो ।
- मिति २०८२ भाद्र २७ र २८ गते चौरजहारी नगरपालिकामा यस नगरपालिका स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाको **वार्षिक समीक्षा** तथा योजना कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । यसमा विभिन्न निर्णयहरू गरी स्वास्थ्यका विभिन्न सूचकको आधारमा यस नगरपालिकाको उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्था सहिद स्मृति नगर अस्पताल र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र ३ लाई घोषणा गरी प्रमाण पत्र र घडि उपहार प्रदान गरियो ।

ग्रामिन भिडियो एक्स रे कार्यक्रम



योजना तथा अनुगमण शाखा

सम्पन्न भएको आयोजनाहरू									
क्र.स.	आयोजनाको नाम	उपभोक्ताको नाम	सम्झौता मिति	सम्झौतास समाप्त मिति	वडा नं.	जम्मा रकम	भुक्तानी रकम	फरफारक रकम	कैफियत
1	सडक मर्मत सम्भार वडा नं. ११	सडक मर्मत सम्भार वडा नं. ११ निर्माण उपभोक्ता समिति	2082-06-09	2082-08-15	11	400000	388000	0	भुक्तानी भएको
2	८ नं. वडा स्तरीय सडक मर्मत आयोजना	८ नं. वडा स्तरीय सडक मर्मत उपभोक्ता समिति	2082-06-29	2082-08-16	8	400000	388000	0	भुक्तानी भएको
3	श्री गोगनरी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण आयोजना	श्री गोगनरी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण उपभोक्ता समिति	2082-08-05	2082-09-17	14	100000	97000	0	भुक्तानी भएको
4	श्री पाखापानी प्रतिक्षालय निर्माण	श्री पाखापानी प्रतिक्षालय निर्माण उपभोक्ता समिति	2082-08-21	2082-09-18	7	100000	97000	0	भुक्तानी भएको
5	वडास्तरी सडक मर्मत सम्भार योजना वडा नं. १०	वडास्तरीय सडक मर्मत सम्भार उपभोक्ता समिति	2082-06-22	2082-09-24	10	250000	242500	0	भुक्तानी भएको
6	गलगले जोगिडाडाँ सिंचाई पोखरी निर्माण वडा नं. ०५	गलगले जोगिडाडाँ सिंचाई पोखरी निर्माण उपभोक्ता समिति	2082-08-29	2082-09-28	5	100000	97000	0	भुक्तानी भएको
7	वेतेनी झाकी सल्ला सिंचाई निर्माण वडा नं. ०५	वेतेनी झाकी सल्ला सिंचाई निर्माण उपभोक्ता समिति	2082-09-16	2082-09-30	5	100000	97000	0	भुक्तानी भएको

सम्झौता भएका आयोजनाहरू										
क्र.स.	आयोजनाको नाम	उपभोक्ताको नाम	सम्झौता मिति	सम्झौतास समाप्त मिति	वडा नं.	जम्मा रकम	भुक्तानी रकम	फरफारक रकम	कैफियत	
1	श्री वडा स्तरीय सडक मर्मत सम्भार वडा नं. १४	श्री वडा स्तरीय सडक मर्मत सम्भार योजना उपभोक्ता समिति	2082-06-08	2082-09-15	14	350000	305550	33950	सम्झौता भएको	
2	खौचने मछलेद्वारि पैदल मार्ग उपभोक्ता समिति	खौचने मछलेद्वारि पैदल मार्ग उपभोक्ता समिति	2082-07-18	2082-08-30	3	370000	315250	43650	सम्झौता भएको	
3	श्री तिमिले ढोलटाकुरा सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	तिमिले ढोलटाकुरा सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	2082-07-23	2082-09-10	14	196000	182341.8	7778.2	सम्झौता भएको	
4	टाटागाँउ मुल संरक्षण ईन्टेक पाईप लाईन मर्मत	टाटागाँउ मुल संरक्षण ईन्टेक पाईप लाईन मर्मत निर्माण उपभोक्ता समिति	2082-07-25	2082-08-30	3	269000	0	258240	सम्झौता भएको	
5	श्री बालहित आ.बि. खानेपानी ट्याङ्की निर्माण -१४	बालहित आ.बि. खानेपानी ट्याङ्की निर्माण उपभोक्ता समिति	2082-08-02	2082-11-30	14	200000	0	192000	सम्झौता भएको	
6	श्री सानाखोला न्वारी सिचाई आयोजना	श्री नुहारी सिचाई कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति	2082-08-04	2082-11-30	11	150000	0	144000	सम्झौता भएको	
7	श्री मल्यासिम खानेपानी मुल मर्मत वडा नं 05	श्री मल्यासिम खानेपानी मुल मर्मत तथा सम्भार उपभोक्ता समिति	2082-08-14	2082-12-30	5	425000	0	412250	सम्झौता भएको	
8	श्री साक्वा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण उपभोक्ता समिति	श्री साक्वा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण उपभोक्ता समिति	2082-08-16	2083-01-30	14	248000	0	240560	सम्झौता भएको	

9	श्री बन कार्यालय देखी टाटौं खोर्सली सिचाई कुलो निर्माण आयोजना	श्री बन कार्यालय देखी टाटौं खोर्सली सिचाई कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति	2082-08-17	2082-11-30	11	400000	0	388000	सम्झौता भएको	
10	श्री जंगले समुदायिक टहरा निर्माण वडा नं. ०२	श्री जंगले समुदायिक टहरा निर्माण उपभोक्ता समिति	2082-08-22	2083-01-30	2	150000	0	145500	सम्झौता भएको	
11	श्री आ.वि.मनकोट कालिमाटी मा मर्मत तथा सम्भार	श्री आ.वि.मनकोट कालिमाटी	2082-08-28	2082-12-30	4	200000	0	194000	सम्झौता भएको	
12	श्री चिराखोला विउनेनी खानेपानी तथा इन्टेक निर्माण आयोजना	श्री चिराखोला विउनेनी खानेपानी तथा इन्टेक निर्माण उपभोक्ता समिति	2082-08-28	2082-12-30	7	150000	0	145500	सम्झौता भएको	
13	आ.वि. विसाउनेचौर फिल्ड तथा घेरबार निर्माण वडा नं.१०	श्री ऐश्वर्य आ.वि. विसाउनेचौर	2082-09-02	2082-12-30	10	700000	0	679000	सम्झौता भएको	
14	कुरल झुल्लङ्गे पुल देखि चौरिल्ल सम्म पैदल मार्ग निर्माण	कुरल झुल्लङ्गे पुल देखि चौरिल्ल सम्म पैदल मार्ग निर्माण उपभोक्ता समिति	2082-09-06	2082-12-30	1	150000	0	145500	सम्झौता भएको	
15	श्री जोगिनेटा कोर्ता तल्लो उल्लेरी सडक निर्माण तथा मोड सुधार	श्री जोगिनेटा कोर्ता तल्लो उल्लेरी निर्माण तथा मोड सुधार उपभोक्ता समिति	2082-09-07	2082-12-30	12	800000	0	776000	सम्झौता भएको	
16	श्री चौरजहारी सिचाई कुलो निर्माण	श्री चौरजहारी सिचाई कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति	2082-09-08	2083-01-30	1	1000000	0	970000	सम्झौता भएको	

17	तल्लो बाख्रोर काँसिवाड नाउलाखोला सडक निर्माण	तल्लो बाख्रोर काँसिवाड नाउलाखोला सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	2082-09-14	2083-02-30	6	400000	0	388000	सम्झौता भएको	
18	साईकारी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण	साईकारी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण उपभोक्ता समिति	2082-09-16	2083-02-30	6	400000	0	388000	सम्झौता भएको	
19	अमलाटाकुरा विद्यालय देखि जिउला सम्म सडक स्तरोन्नती	अमलाटाकुरा विद्यालय देखि जिउला सम्म सडक स्तरोन्नती उपभोक्ता समिति	2082-09-16	2083-02-15	4	500000	0	485000	सम्झौता भएको	
20	राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण उपभोक्ता वडा नं. ०२	राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण उपभोक्ता समिति	2082-09-16	2083-02-20	2	400000	0	388000	सम्झौता भएको	
21	स्यालखोला खहरे खेत सिंचाई योजना चौरजहारी १०	स्यालखोला खहरे खेत सिंचाई योजना उपभोक्ता समिति	2082-09-18	2083-02-30	10	1500000	0	1455000	सम्झौता भएको	
22	माईकी दर्का मन्दिर फिल्ड निर्माण समिति	माईकी दर्का मन्दिर फिल्ड निर्माण समिति	2082-09-20	2082-10-12	1	200000	0	194000	सम्झौता भएको	
23	खेल मैदान निर्माण लामिछाने गाउँ उपभोक्ता समिति	खेल मैदान निर्माण लामिछाने गाउँ उपभोक्ता समिति	2082-09-20	2082-10-15	1	1000000	0	970000	सम्झौता भएको	
24	सार्वजनिक चौतारा निर्माण योजना वडा नं. १०	सार्वजनिक चौतारा निर्माण उपभोक्ता समिति	2082-09-21	2082-12-30	10	100000	0	97000	सम्झौता भएको	
25	कालिमाटि चौतारी निर्माण	कालिमाटि चौतारी निर्माण उपभोक्ता समिति	2082-09-21	2083-01-30	7	150000	0	145500	सम्झौता भएको	

26	श्री विजयश्वरी आ.वि. मन्च निर्माण वडा नं. ०२	श्री विजयश्वरी आ.वि.	2082-09-22	2082-12-30	2	100000	0	97000	सम्झौता भएको	
27	श्री आधारभुत विद्यालय नार्जि (प्रा वि नार्जि घेराबार निर्माण)	श्री आधारभुत विद्यालय नार्जि	2082-09-22	2082-11-30	7	250000	0	242500	सम्झौता भएको	
28	श्री मालिका आ.वि. अमलाटाकुरा रेलिंग र चेनगेट निर्माण	श्री मालिका आ.वि. अमलाटाकुरा	2082-09-24	2082-12-30	4	200000	0	194000	सम्झौता भएको	
29	राधाकृष्ण मन्दिर फिल्ड निर्माण	श्री लामिछानेगाउँ टोल बिकास संस्था	2082-09-25	2082-12-30	1	150000	0	145500	सम्झौता भएको	
30	श्री तिमिले लामिला खानेपानी पाइप लाइन निर्माण योजना	श्री तिमिले लामिला खानेपानी पाइप निर्माण उपभोक्ता समिति	2082-09-29	2082-12-30	6	400000	0	388000	सम्झौता भएको	

दर्ता भएका उपभोक्ता समितिहरू										
क्र.स.	उपभोक्ता समिति	उपभोक्ता समितिको नाम	ठेगाना	सम्पर्क नम्बर	समिति गठन मिति	सदस्य संख्या	उ.स.गठन गर्न उपस्थिति संख्या	बैंक नाम	खाता नं.	कैफियत
१	उपभोक्ता समिति	टाटगाँउ मुल संरक्षण ईन्टेक पाईप लाईन मर्मत निर्माण उपभोक्ता समिति	चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ०३ रुकुम (पश्चिम)	9864946674	2082-04-17	7	23	नेपाल बैङ्क शाखा		
२	उपभोक्ता समिति	बालाहेत आ.बि. खानेपानी ट्याङ्की निर्माण उपभोक्ता समिति	चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. १४ रुकुम (पश्चिम)	9706641436	2082-07-24	7	31	राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क		
३	उपभोक्ता समिति	तिमिले ढोलटाकुरा सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. १४ रुकुम (पश्चिम)	9825552885	#####	7	32	लक्ष्मी सनराईज बैंक		
४	उपभोक्ता समिति	श्री नुहारी सिचाई कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति	चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ११ रुकुम (पश्चिम)	-	2082-07-26	7	25	लक्ष्मी सनराईज बैङ्क		
५	उपभोक्ता समिति	श्री गोगनरी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण उपभोक्ता समिति	चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. १४ रुकुम (पश्चिम)	-	#####	7	38	नेपाल बैङ्क शाखा		
६	उपभोक्ता समिति	८ नं. वडा स्तरीय सडक मर्मत उपभोक्ता समिति	चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ०८ रुकुम (पश्चिम)	9866221224	2082-06-21	7	27	लक्ष्मी सनराईज बैंक		
७	उपभोक्ता समिति	खौचने मछलेद्वार पैदल मार्ग उपभोक्ता समिति	चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ०३ रुकुम (पश्चिम)	-	2082-06-04	7	32	राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क		

८	उपभोक्ता समिति	सडक मर्मत सम्भार वडा नं. ११ निर्माण उपभोक्ता समिति	चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ११ रुकुम (पश्चिम)	9863118697	2082-06-04	9	28	नेपाल बैङ्क शाखा		
९	उपभोक्ता समिति	श्री मल्यासिम खानेपानी मुल मर्मत तथा सम्भार उपभोक्ता समिति	चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ०५ रुकुम (पश्चिम)	9868659317	2082-07-16	9	28	नेपाल बैङ्क शाखा		
१०	उपभोक्ता समिति	श्री साक्चा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण उपभोक्ता समिति	चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. १४ रुकुम (पश्चिम)	-	2082-07-23	7	51	राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क		
११	उपभोक्ता समिति	श्री बन कार्यालय देखी टाटाँ खोर्सली सिचाई कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति	चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ११ रुकुम (पश्चिम)	9866907842	2082-08-12	7	27	नेपाल बैङ्क शाखा		
१२	उपभोक्ता समिति	श्री पाखापानी प्रतिकालय निर्माण उपभोक्ता समिति	चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ०७ रुकुम (पश्चिम)	9762634044	2082-08-15	7	19	राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क		
१३	उपभोक्ता समिति	श्री जंगले समुदायिक टहरा निर्माण उपभोक्ता समिति	चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ०२ रुकुम (पश्चिम)	9866275033	2082-08-11	7	24	नेपाल बैङ्क शाखा		
१४	उपभोक्ता समिति	श्री आ.वि.मनकोट कालिमाटी	चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ०४ रुकुम (पश्चिम)	9844884172	2082-08-22	9	20	नेपाल बैङ्क शाखा		

१५	उपभोक्ता समिति	श्री चिराखोला विउनेनी खानेपानी तथा इन्टेक निर्माण उपभोक्ता समिति	चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ०७ रुकुम (पश्चिम)	-	2082-08-11	7	23	राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क		
१६	उपभोक्ता समिति	गलगले जोगिडाडाँ सिंचाई पोखरी निर्माण उपभोक्ता समिति	चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ०५ रुकुम (पश्चिम)	9749262880	2082-08-23	9	24	नेपाल बैङ्क शाखा		
१७	उपभोक्ता समिति	श्री ऐश्वर्य आ.वि. विसाउनेचौर	चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. १० रुकुम (पश्चिम)	9841746962	2082-08-21	9	13	नेपाल बैङ्क शाखा		
१८	उपभोक्ता समिति	कुरल झुल्लङ्गे पुल देखि चौरिल्ल सम्म पैदल मार्ग निर्माण उपभोक्ता समिति	चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ०९ रुकुम (पश्चिम)	9849710250	2082-08-17	7	29	राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क		
१९	उपभोक्ता समिति	श्री वडा स्तरीय सडक मर्मत सम्भार योजना उपभोक्ता समिति	चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. १४ रुकुम (पश्चिम)	9705095146	2082-05-29	7	45	नेपाल बैङ्क शाखा		
२०	उपभोक्ता समिति	श्री जोगिनेटा कोर्ता तल्लो उल्लेरी निर्माण तथा मोड सुधार उपभोक्ता समिति	चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. १२ रुकुम (पश्चिम)	9745892583	2082-08-14	7	24	नेपाल बैङ्क शाखा		
२१	उपभोक्ता समिति	श्री चौरजहारी सिंचाई कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति	चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ०९ रुकुम (पश्चिम)	9848071662	2082-08-17	7	28	राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क		
२२	उपभोक्ता समिति	तल्लो बाख्रोर काँसिवाड नाउलाखोला सडक निर्माण उपभोक्ता समिति	चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ०६ रुकुम (पश्चिम)	9762556268	2082-08-19	7	26	राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क		
२३	उपभोक्ता समिति	वेतेनी झाकी सल्ला सिंचाई निर्माण उपभोक्ता समिति	चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ०५ रुकुम (पश्चिम)	-	2082-09-01	7	28	नेपाल बैङ्क शाखा		
२४	उपभोक्ता समिति	साईकारी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण उपभोक्ता समिति	चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ०६ रुकुम (पश्चिम)	-	2082-08-25	11	30	राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क		

पूर्वाधार विकास / योजना

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्वीकृत आयोजनाहरूको विवरण र भौतिक प्रगति

वहुवर्षिय ठेक्का स्वीकृत आयोजनाहरू

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रिया कलापको नाम, स्थान	वडा नं.	विनियोजन रकम(रु)	निर्माण विधि	इस्टिमेट भए/नभएको	सम्झौता भए/नभएको	भुक्तानी भए/नभएको	यो आ.व.को प्रगति विवरण (%) मा	कैफियत
१	१५ शैया अस्पताल निर्माण	९	१३३१५३५३३।५२	ठेक्का		भएको			
							नभएको	०%	यस आ. व.मा
२	मालिका प्रयटन निर्माण आयोजना	४	६४८७७२५६।५८	ठेक्का		भएको			म्याद थप
							नभएको	०%	यस आ. व.मा
	कुल स्वीकृत रकम:-		१९८०३०७९०।१०						म्याद थप
	यस आ. व.मा स्वीकृत रकम:-		०.००						

बोलपत्रबाट कार्यन्वयन हुने आयोजनाहरू आयोजनाहरू

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रिया कलापको नाम, स्थान	वडा नं.	विनियोजन रकम(रु)	निर्माण विधि	इस्टिमेट भए/नभएको	सम्झौता भए/नभएको	भुक्तानी भए/नभएको	कामको प्रगति विवरण (%) मा	कैफियत
१	Procurement of Supply & Delivery Medicine & Surgical Equipment for Chaurjahari Municipality Rukum (West) (CJM/GOODS/NCB/01/082/083)		४५०००००.००	बोलपत्र	भएको	सम्झौता भएको	नभएको	९५%	
२	Procurement of Supply & Delivery of Lab Chemicals for Chaurjahari Municipality Rukum West. (CJM/GOODS/SBQ/01/082/83)		१९०००००.	सिल कोटेशन	भएको	सम्झौता भएको	नभएको	१००%	
३	Procurement of supply and delivery sanitary pad for chaurjahari Municipality		२२०००००.	बोलपत्र	भएको	नभएको	नभएको	०%	प्रक्रियामा छ

क्रमश..

४	Supply, Delivery of free Medicine & Surgical Materials for Chaurjahari Municipality, Rukum (West) (CJM/GOODS/NCB/05/082/083)		५१०००००	बोलपत्र	भएको	सम्झौता भएको	नभएको	१००%	
५	चौरजहारी नगरपालिका स्थित भेरी नदीको बाँस खोला, रानीसागर घाटबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन कार्य (CJM/RIVERBED/NCB/02/082/083)	वडा नं. १ र २		बोलपत्र	भएको	नभएको	नभएको	१००%	तेस्रो पटकको सूचना सम्म पनि कुनै ठेक्का नपरेको
६	चौरजहारी नगरपालिका स्थित भेरी नदी लामाबगर घाटबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन कार्य (CJM/RIVERBED/NCB/03/082/083)	वडानं. ३		बोलपत्र	भएको	नभएको	नभएको	१००%	
७	चौरजहारी नगरपालिका स्थित जहारीखोला, खहे खोला टोटा खोला, कालीगारबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन कार्य (CJM/RIVERBED/NCB/04/082/083)	वडानं. ६, ७ र ४		बोलपत्र	भएको	नभएको	नभएको	१००%	

क्रमश..

८	Supply & Delivery of veterinary Medicines For Chaurjahari Municipality Rukum West (CJM/GOODS/SBQ/02/082/083)		१२०००००.	सिल कोटेशन	भएको	सम्झौता भएको	नभएको	१००%	
९	Supply, Delivery of Stationery & related items for Chaurjahari Municipality Rukum (West) (CJM/GOODS/SBQ/06/082/083)		१५०००००.	बोलपत्र	भएको	सम्झौता भएको	नभएको	१००%	
१०	Chaurjahari Municipality Rukum (west) bata Prakashit hune Bigyapan tatha suchana prakasan garne kam or F/y 2082/083 (CJM/GOODS/SBQ/03/082/083)			बोलपत्र	भएको	भएको	नभएको	५०%	
११	Invitation of Bid for the operation of Chaurjahari Buspark Chaurjahari Municipality Rukum West. (CJM/WORKS/NCB/06/080/081)	वडा नं. १		बोलपत्र	भएको	नभएको	नभएको	१००%	तेस्रो पटकको सूचना सम्म पनि कुनै ठेक्का नपरेको

क्रमश..

१२	Construction of Boundary wall with Entry Gate and Quarter block Chaurjahari Municipality-2,Rukum (West) (CJM/WORKS/NCB/01/082/083)	वडा नं. २	१९५०००००.	बोलपत्र	भएको	भएको	नभएको	२०%	
१३	Upgrading of Chaufaa-Chinneybagar Bisaunechaur-Neta Road Chaurjahari Municipality-10,Rukum (West) (CJM/WORKS/NCB/02/082/083)	वडा नं. १०	२५००००००.	बोलपत्र	भएको	नभएको	नभएको	१००%	
१४	Upgrading of Bhakundey-Tata-Phalat-Ward Karyalaya-Amalatakura-Jyula Road Chaurjahari Municipality-4,Rukum (West) (CJM/WORKS/NCB/03/082/083)	वडा नं. ४	१९६०००००.	बोलपत्र	भएको	भएको	नभएको	१०%	
१५	Upgrading of ShantiBajar- Ghartikada- Ward Karyalaya- Khagal Road Chaurjahari Municipality-6, Rukum West (CJM/WORKS/NCB/04/082/083)	वडा नं. ६	१९८०००००.	बोलपत्र	भएको	भएको	नभएको	१०%	
१६	कृषि उपज संकलन केन्द्र भवन पुर्वाधार िनमाण चौ न पा १० रुकु म पि म (CJM/WORKS/NCB/05/082/083)	वडा नं. १०	३००००००.००	बोलपत्र	भएको	भएको	नभएको	०.००%	प्रक्रियामा छ

क्रमश..

१७	Rebound hammer र Rebar scanner पुर्वाधार सँग सम्बन्धित सामग्री खरिद	५००००.००	सिल कोटेशन	भएको	भएको	भएको	१००%	
१८	सिकाई सामग्री छपाई तथा खरिद कार्य	३५०००००.००	सिल कोटेशन	भएको	भएको	नभएको	०%	
	कुल स्वीकृत रकम:-	८४३५००००.						
	बोलपत्रबाट कार्यन्वयन हुने आयोजनाहरुको अनुपातिक प्रगति	६६.	%					
	जम्मा योजना	१८.						
	सम्झौता भयका योजनाहरु	१२.						
	सम्झौता नभयका योजनाहरु	६.						

निर्माण उपभोक्ता समिति / ब्यबस्थापन समिति तथा अन्यबाट कार्यन्वयन हुने आयोजनाहरू

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम, स्थान	वडा नं	विनियोजन रकम(रु)	निर्माण विधि	इस्टिमेट भए/नभएको	सम्झौता भए/नभएको	धुक्तानी भए/नभएको	कामको प्रगति विवरण (%) मा	कैफियत
१	कुरल झुलुङ्गे पुल देखि चौरिल्लासम्म पैदल मार्ग निर्माण	१	१,५०,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	७०%	
२	बागमारे खोला -फुलवारी गोदामघर हुदै शान्तिनगर सम्म सडक ट्रयाक खोल्ने	१	१,५०,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	नभएको	नभएको	०%	
३	सडक मर्मत	१	१,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	भएको	१००%	
४	माईकी दर्का मन्दिर घेरबार 1	१	२,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	६०%	
५	राधाकृष्ण मन्दिर फिल्ड निर्माण 1	१	१,५०,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	५०%	
६	राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण वडा नं 2।	२	४,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	नभएको	नभएको	०%	

क्रमश..

७	सडक मर्मत तथा नहर सरसफाई वडा नं २ भित्र का।	२	१,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	भएको	१००%	
८	जंगले टाेलमा सामुदायिक टहरा निर्माण वडा नं 2।	२	१,५०,०००.००		भएको	भएको	नभएको	९०%	
९	विजयश्वरी आधारभुत विद्यालयमा मन्च निर्माण वडा नं 2।	२	१,००,०००.००	वि.वि.स. समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	१००%	
१०	टाटागाउँ मूल संरक्षण इन्टेक पाइप लाइन मर्मत	३	२,६९,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	४०%	
११	भैसी गोठ सुधार कार्यक्रम	३	१,५०,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	नभएको	नभएको	०%	वडा बाट कुनै पहल नभएको
	खौचुनी मछ्यारी पयटन युवाधारको लागि पैदल मार्ग िनमाण वडा नं. ३	३	३७००००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	भएको	१००%	
१२	अमलताकुरा विधालयदेखी जिउलासम्म सडक स्तरउन्नती वडा नं 04	४	५,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	४०%	

१३	सडक मर्मत सम्भार वडा नं ०४	४	३,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	भएको	१००%	
१४	मनकोट आ.वि मा मर्मत तथा सम्भार खर्च	४	२,००,०००.००	वि.वि.स. समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	६०%	
१५	मालिका आ.वि मा रेलिङ्ग र चेनल गेट निर्माण	४	२,००,०००.००	वि.वि.स. समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	१०%	
१६	भागरे वेतेनी किमिल गाँडा सडक निर्माण	५	२,००,०००.००	सिल कोटेशन	भएको	नभएको	नभएको	रकम थप गर्नी भनि रोकेको	
१७	सडक मर्मत वडा नं ०५	५	१,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	भएको	१००%	
१८	खहरेखोला मुल सिचाई आयोजना वडा नं ०५	५	१,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	१००%	
१९	गलगले जोगिडाँडा सिचाई पोखरी निर्माण वडा नं ०५	५	१,००,०००.००	वि.वि.स. समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	६०%	

२०	वेतेनी झाकी सल्ला सिचाई निर्माण वडा नं ०५	५	१,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	नभएको	नभएको	समिति गठन हुदै	
२१	मल्यासिम खानेपानी मूल मर्मत वडा नं ०५	५	२,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	५०%	
२२	आधारभुत विद्यालय लहोसिमल क्यान्टीन तथा डेक्स वेन्च निर्माण वडा नं ०५	५	२,००,०००.००	वि.वि.स. समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	०%	
२३	विसमुरी डाँडा खुटिडाँडा पैदल मार्ग वडा नं ०५	५	२,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	नभएको	नभएको	रकमताका लागि काम अघि नबढेको	
२४	तल्लो बाख्खोर काँसिवाड नाउलाखोला सडक निर्माण योजना ६	६	४,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	०%	काम सुरु नगरेको
२५	वडास्तरीय सडक मर्मत योजना ६	६	४,४०,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	भएको	१००%	
२६	तिमिले लामिला खानेपानी पाइप लाइन निर्माण योजना ६	६	४,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	६०%	

२७	साइकारी खानेपानी टयाङ्की निर्माण योजना ६	६	४,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	७०%	
२८	भगुने boarding school टाकुरा सडक निर्माण योजना	७	२,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	नभएको	नभएको	०%	
२९	सडक मर्मत योजना वडा नं ०७	७	१,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	भएको	१००%	
३०	औलघर सिचाइ पाइप तथा मोटर खरिद योजना वडा नं ७	७	१,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	नभएको	नभएको	०%	
३१	चिराखोला विउरेनी खानेपानी तथा इन्टेक निर्माण वडा नं ०७	७	१,५०,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	१०%	
३२	पाइप खरिद योजना वडा नं ७	७	१,५०,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	नभएको	नभएको	०%	
३३	कालिमाटि चौतारी निर्माण वडा नं. ०७	७	१,५०,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	२५%	
३४	प्रा.वि.नार्जि घेरावार निर्माण	७	२,५०,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	१०%	

३५	पाखापानी प्रतिक्षालय निर्माण	७	१,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	भएको	१००%	
३६	श्रसर मिनि टेलर तथा यान्त्रीकरण खरिद	८	६,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	नभएको	नभएको	०%	
३७	सडक मर्मत सम्भार	८	४,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	भएको	१००%	
३८	गोईरी सिचाई पोखरी मर्मत सम्भार	८	१,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	नभएको	नभएको	०%	
३९	सडक मर्मत सम्भार वडा नं ०९	९	२,२०,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	भएको	१००%	
४०	सल्यानी पधेरा ओखरबारी लिष्ट खानेपानी मोटर खरिद	९	३,०१,०००.००	sealed quotation	भएको	नभएको	नभएको	फाईल अगाडी नबढेको	
४१	दमाईबारा जोगिडेरा चिउरेपानी लामाचौर गोरेटो बाटो निर्माण	९	३,१०,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	नभएको	नभएको	बजेट अर्को ठाउँ हाल्ने कुरा छ	
४२	नाउलाखोला खानेपानी मुहान संरक्षण तथा प्रतिक्षालय निर्माण आयोजना	९	३,४०,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	नभएको	नभएको	०%	प्रक्रिया छ

४३	वडा स्तरिय सडक मर्मत सम्भार याेजना वडा नं 10	१०	२,५०,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	भएको	१००%	
४४	चौखे ढुङ्गा एक घर एक धारा तथा शहिद स्मृति नगरअस्पतालमा खानेपानी व्यवस्थापन वडा नं 10	१०	१,७०,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	नभएको	नभएको	०%	
४५	सार्वजनिक चाैतारा निर्माण याेजना वडा नं 10	१०	१,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	भएको	१००%	
४६	आधारभुत विधालय विसाउनेचौर फिल्ड तथा घेरावार निर्माण याेजना वडानं 10।	१०	७,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	५०%	
४७	सडक मर्मत तथा सम्भार	११	४,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	भएको	१००%	
४८	तिमिलेचौर धामीखोला सिचाई ट्याँकी निर्माण वडा नं 11	११	१,५०,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	०%	
४९	बन कार्यालयदेखि टाटा खोर्सली सिचाई कुलो निर्माण योजना वडा नं 11	११	४,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	९५%	
५०	सानाखोला न्वारी सिचाई आयोजना निर्माण	११	१,५०,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	१००%	

५१	जनज्योति आ.बि को फिल्ड निर्माण वडा नं 11	११	२,६१,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	नभएको	नभएको	०%	
५२	आधारभुत स्वास्थ्य चौकीदेखि पातिहाल्ना सडक स्तरउन्नोती वडा नं 12	१२	१,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	नभएको	नभएको	विविध कारणले सम्झौता नभएको	
५३	कफलेनी बथान चौर ग्रामिण सडक निर्माण वडा नं 12	१२	१,५०,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	नभएको	नभएको	काम भैरहेको सम्झौता हुन बाकि	
५४	जोगिनेटा कोर्ता तल्लो उल्लेरी सडक निर्माण तथा मोड सुधार	१२	८,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	१०%	
५५	वडा स्तरीय सडक मर्मत सम्भार।	१२	३,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	भएको	१००%	
५६	जोगिनेटा खोला सिचाई ट्याङ्की तथा मर्मत वडा नं 12	१२	१,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	१००%	
५७	पातालपानी खोलुपर्या ट्याङ्की निर्माण तथा मर्मत वडा नं 12	१२	१,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	नभएको	नभएको	पूर्वाधार शाखाले बारम्बार समन्वय गर्दा पनि कुनै वडा बाट सम्झौताको लागि कुनै पहल नभएको	
५८	रुस्से खानेपानी ट्याङ्की निर्माण तथा मर्मत वडा नं 12	१२	१,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	नभएको	नभएको		
५९	पुरानोगाउँ जुला पिपल चौतारा निर्माण वडा नं 12	१२	१,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	नभएको	नभएको		
६०	सार्कीवारा मन्दिर निर्माण	१२	१,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	नभएको	नभएको		

६१	जनता आ.बि. रातामाटादेखी बंशेनिखोलासम्म सडक निर्माण वडा नं. १३	१३	५,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	नभएको	नभएको	पूर्वाधार शाखाले बारम्बार समन्वय गर्दा पनि कुनै वडा बाट कुनै पहल नभएको	
६२	वडा स्तरीय सडक मर्मत सम्भार कार्यक्रम वडा नं. १३	१३	५,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	नभएको	नभएको		
६३	खानेपानी मुहान संरक्षण र पाइप खरिद चौ नं पा 13	१३	७,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	नभएको	नभएको		
६४	पातल बस्ती सुन्तला पकेट विस्तार कार्यक्रम 14	१४	१,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	नभएको	नभएको	०%	
६५	तिमिले ढोलटाकुरा सडक निर्माण 14	१४	१,९६,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	भएको	१००%	
६६	वडा स्तरीय सडक मर्मत सम्भार वडा नं. 14	१४	३,५०,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	भएको	१००%	
६७	विचकटिया ठाडाभित्ता सडक निर्माण चौ नं पा 14	१४	२,४४,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	१०%	

६८	गोगनरी खानेपानी टयाङ्की निर्माण योजना	१४	१,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	१००%	
६९	बालहित आ.वि खानेपानी टयाङ्की निर्माण 14	१४	२,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	४०%	
७०	साक्वा खानेपानी टयाङ्की निर्माण योजना 14	१४	२,४८,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	५०%	
७१	जनकल्याण आ.वि फिल्ड घेराबार निर्माण 14	१४	२,९६,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	नभएको	नभएको	०%	
७२	खेल मैदान निर्माण लामिछानेगाउँ चौरजहारी	१	१,००,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	२०%	
७३	स्यालाखोला खहरे खेत सिचाई योजना	१०	१,५०,०००.००	उपभोक्ता समितिबाट	भएको	भएको	नभएको	५०%	
निर्माण उपभोक्ता समिति / व्यवस्थापन समिति को अनुपातिक प्रगति			४२.३०	%					
जम्मा भुक्तानी भएका योजना			१६						
जम्मा योजना			७४						
सम्झौता भएका योजनाहरू			४५						
सम्झौता नभएका योजनाहरू			२९						

रोजगार सेवा केन्द्र

राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रम

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि जम्मा बेरोजगार संख्या दर्ता : ४६७०

पुरुष : २१६५

महिला : २५०५

- कुल बजेट : ४७२०००।
- प्रगति : नयाँ कार्यविधि नआएकोले सुरु गर्न नसकिएको

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तर्फ

जम्मा बजेट : २ करोड १० लाख

जम्मा आयोजना : १४

सिचाइ तर्फ

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	वडा नं.	जम्मा बजेट	प्रगति	कैफियत
१	नाखिरा ठोसाढिक घारिगाउ मुल नहर वर्माथान रोटेविसाउन सिचाइकुलो निर्माण	१	१५ लाख	काम भइरहेको	
२	वरलदेखी पिपल टाटा सिचाइ कुलो निर्माण	२	१५ लाख	काम भइरहेको	
३	रुनदुङ्गा टाकुरा जंगले सिचाइ कुलो निर्माण	४	१५ लाख	काम भइरहेको	

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	वडा नं.	बजेट	प्रगति	कैफियत
४	खहरेखोला खहरे सिचाइ कुलो निर्माण	५	१५ लाख	काम भइरहेको	
५	चिसापानी देखि पाखाखेत सिचाइ कुलो निर्माण	६	१५ लाख	काम भइरहेको	
६	उनापानी सुपागार रुनदुङ्गा सिचाइकुलो निर्माण	७	१५ लाख	काम भइरहेको	
७	वडा नं.८ सिचाइ पोखरी निर्माण	८	१५ लाख	काम भइरहेको	
८	सिचाइ ट्याङ्की निर्माण	१०	१५ लाख	काम भइरहेको	
९	सिमलचौर काभ्रेखोला खलामिरी गैरा सिचाइ कुलो निर्माण	११	१५ लाख	काम भइरहेको	
१०	बरकाल्ने घुगुति ज्युला सिचाइ कुलो निर्माण	१३	१५ लाख	काम भइरहेको	

पर्यटन पुर्वाधार तर्फ

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	वडा नं.	कुल बजेट	प्रगति	कै.
१	एतिहासिक तिरहान्ने ढुङ्गा पर्यटकियस्थल पुर्वाधार निर्माण	९	१५ लाख	काम भइरहेको	
२	पागरगौरा चौफारी आखरारुख पदमार्ग निर्माण	१४	१५ लाख	काम भइरहेको	
३	रामजानकि मन्दिर पर्यटन पुर्वाधार निर्माण	३	१५ लाख	काम भइरहेको	

खानेपानी तर्फ

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	वडा नं.	कुल बजेट	प्रगति	कैफियत
१	दहखोला झाँपे सौर्य खानेपानी निर्माण	१२	१५ लाख	भेला सम्पन्न	

वैदेशिक रोजगार विभाग

श्रम स्वीकृत तर्फ

क्र.सं.	श्रम स्वीकृत गरेको देश	श्रम स्वीकृत गरेका व्यक्ति	कैफियत
१	रोमानिया	८	
२	कतार	११	
३	साउदि अरब	६	
४	संयुक्त अरब इमिरेट्स	९	
५	मलेसिया	१०	
६	कुवेत	३	
७	क्रोसिया	१	
जम्मा		४८	

वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय

छात्रवृत्ति तर्फ

क्र.सं.	विद्यार्थीको नाम	विद्यालय	कक्षा	रकम
१	रोषणी के.सी.	शीतल मावि	८	१२०००
२	मिना के.सी	शीतल मावि	१२	१६०००
३	ढकेन्द्र के.सी.	आधारभुत विद्यालय नाखिरा	नर्सरी	१२०००
४	प्रतिमा बुढाथोकी	जनकल्यान आ.वि.	नर्सरी	१२०००

वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरु

क्र.सं.	मृतकको नाम	ठेगाना	माग दावि रकम	प्रगति
१	कालीबहादुर कुमाल	चौरजहारी नगरपालिका ३	१० लाख	वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा पठाइएको
२	विक्रम गहतराज	चौरजहारी नगरपालिका १२	२५ हजार	वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा पठाइएको

वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरु

वडा नं.	वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरु	कैफियत
३	१४४	
६	११५	
८	२२६	
१२	५७	
१३	१४६	

बैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन (SAMI) कार्यक्रम अन्तरगत

- SAMI कार्यक्रमको चौथो चरणको कार्यन्वयन मोडालिटी सम्बन्धी अभिमुखि करण कार्यक्रम सम्पन्न ।
- स्थानीय तह रोजगार सेवा केन्द्र द्वारा समुदाय स्तरमा सुरक्षित बैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अभिमुखिकरण तथा सूचना प्रवाह भईरहेको ।
- मानसिक समस्या भएका व्यक्तिहरुलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गरिएको ।
 - ११ जनालाई २४ पटक घरमै गएर परामर्श सेवा गरेको ।

वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन

चौरजहारी नगरपालिका स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको प्रगति प्रतिवेदन

भूकम्पबाट क्षति भएका तर पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण पुनर्स्थापनामा समावेश नभएकाहरूको गुणासो विवरण ।			
क्र.स.	वडा नं.	गुणासो कर्ताको संख्या	कै.
१	१	२९	
२	२	५	
३	३	१३	
४	४	१३४	
५	५	५७	
६	६	१८०	
७	७	४४	
८	८	११७	
९	९	२२	
१०	१०	१८१	
११	११	३१९	
१२	१२	२७९	
१३	१३	४५०	
१४	१४	२४२	
जम्मा गुणासो संख्या		२०७२	

मनसुनजन्य विपद्बाट क्षति भई आवास पुनर्निर्माणको प्रदेश तर्फको रकम

विवरण	अनुदान
३३ जना	३९६००००
विभिन्न प्राकृतिक विपद् (वाढी, पहिरो आगलागी तथा चट्टयाङ्ग) बाट क्षति भएका (१६) घरपरिवारलाई राहत वितरण	१८३०००
पहिरो तथा खोला नियन्त्रणको लागि तार जाली वितरण	५० वटा
वाढी पहिरोका कारण क्षति भएको खानेपानीको पाइप वितरण	२०० मिटर

न्यायिक समिति

चौरजहारी नगरपालिका न्यायीक समिति प्रगति

दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन - २०८२/०८३		
क्र.सं.	मुद्दा / विवादको प्रकृती	सङ्ख्या
१	मेलमिलापबाट मात्र टुङ्ग्याइएका विवाद	२७
२	माथिल्लो निकायमा सिफारिस गरिएका मुद्दा/विवाद संख्या	५
३	तामेलीमा रहेका मुद्दा/ विवाद संख्या	८
४	न्यायिक समितिमा दर्ता भएका जम्मा मुद्दा/विवाद संख्या	४०
५	निर्णयबाट फर्छ्यौट गरिएका मुद्दा/विवाद	०

न्यायीक समिती (उजुरी र फछ्यौट) विवरण

क्र.सं.	विवादको प्रकृती	दर्ता भएका कूल विवादको संख्या	विवादको फछ्यौट अवस्था		
			मेलमिलाप भएको	प्रक्रियामा रहेको	सिफारिस गरिएको
१	जग्गा खिचोला	४	१	१	२
२	लेनदेन	११	८	१	२
३	घरेलु हिंसा	५	३	२	०
४	आली/धुर/कुलो/ नालापानी/घाटको बाँडफाँड	२	२	०	०
५	गाली बेईज्जती/चरित्र हत्या	९	७	२	०
६	सम्बन्ध विच्छेद/पालनपोषण	२	२	०	०
७	पारिश्रमिक/ज्याला मजदुरी	३	२	०	१
८	नागरिकता/पालनपोषण	१	०	१	०
९	कुटपिट/उपचार खर्च/क्षतीपुर्ति	२	१	१	०
१०	जेष्ठ नागरिक पालन पोषण / हेरचाह	१	१	०	०
	जम्मा	४०	२७	८	५

सुशासन तथा संस्थागत विकास क्षेत्र

मिति २०८२/०४/०१ देखि २०८२/०९/३० सम्माको पञ्जिकरण सेवा ईकाको अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व्यक्तिगत घटना दर्ताको संक्षिप्त प्रतिवेदन

वडा नं.	जन्म				मृत्यु				सम्बन्ध विच्छेद	विवाह	बसाई सरी आएको		बसाई सरी जाने		बेवारिसे	जम्मा
	पुरुष	महिला	तेश्रो	जम्मा	पुरुष	महिला	तेश्रो	जम्मा	जम्मा	जम्मा	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	दर्ता संख्या	सदस्यको संख्या	जम्मा	
१	१६	१४		३०	२	७		९		२०	३	१२	१	१		६३
२	९	९		१८		१		१	२	६	१	४	२	५		३०
३	२१	१०		३१	५	१		६	३	१५	५	१९	१	३		६१
४	१४	१३		२७	५	७		१२	१	१५						५५
५	१३	७		२०	६	५		११		१५	१	४				४७
६	१३	१७		३०	३	२		५	१	२३	१	२	२	६		६२
७	९	१०		१९	२			२	२	१६	२	५	३	९		४४
८	१०	७		१७	४	६		१०	२	१०	२	४	२	४		४३
९	१३	६		१९	४	२		६		१३						३८
१०	१६	१२		२८	२	२		४	२	१२	२	३	२	३		५०
११	१२	१५		२७	२	२		४		११			१	७		४३
१२	१४	१८		३२	२	२		४	१	१२			३	१२		५२
१३	१५	१५		३०	९	९		१८		२१	२	७				७१
१४	२५	१९		४४	७	४		११		२४	१	१	२	१०		८२
जम्मा	२००	१७२	०	३७२	५३	५०	०	१०३	१४	२१३	२०	६१	१९	६०	०	७४१

अनुमानित बजेट प्रतिवेदन

जिल्ला : रुकुम (पश्चिम भाग) गा.पा/न.पा. : चौरजहारी आर्थिक वर्ष : २०८२/८३ अवधिको किसिम : त्रैमासिक किस्ता : प्रथम

वडा नं.	अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता		जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)		जेष्ठ नागरिक एकल महिला		विधवा (आर्थिक सहायता)		क वर्ग		ख वर्ग (आर्थिक सहायता)		क्षेत्र तोकिएका बालबालिका		दलित बालबालिका		जम्मा	
	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम
१	१६१	१९२८००	३७	२९५२६०	१७	१३५६६०	४३	३४३१४०	११	१३१६७	२	१२७६८	१४८	२३१८३२	१०५	१६०६४७	५२४	३२३८९७
२	६४	७५८९६८	१	७९८०	९	७९८२०	२१	१६७५८०	१	११९७०	३	१९१५२	९८	१५१४१४	१२	१८६२०	२०९	१२०७५०
३	१०१	१२१२००	१३	१०३७४०	२६	२०७४८०	३५	२७९३००	५	५९८५०	५	३१९२०	१२२	१८७१९७	४१	५९५८८	३४८	२१४१०७
४	१०४	१२४१९३	३२	२४७३८०	१७	१३५६६०	२८	२२३४४०	४	४७८८०	१६	१०२१४४	१३२	२०११८२	९२	१४२९५४	४२५	२३४२५७
५	७६	११२०००	१६	१२२३६०	१३	१०३७४०	२०	१५९६००	५	५९८५०	६	३८३०४	९९	१५३७४८	७५	११४८९५	३१०	१६६४४९
६	८७	१०४०००	१२	९५७६०	१३	१०३७४०	२६	२०७४८०	४	४७८८०	११	७०२२४	१७६	२७३३४५	४७	७३४१६	३७६	१९११८४
७	८५	१०१३२९	२९	२३१४२०	८	६३८४०	२३	१८३५४०	३	३५९९०	१४	८९३७६	१०५	१६३८५६	८३	१२७८८८	३५०	१९०८६२
८	७९	१४८०००	१०	७९८००	१८	१४३६४०	३२	२५००४०	४	४७८८०	७	४४६८८	१४७	२२९८७०	२६	४१०६७	३२३	१७८४९८

अनुमानित बजेट प्रतिवेदन

९	७७	९२४०००	२५	१९९५००	४	३१९२०	२२	१७५५६०	४	४७८८०	८	५१०७२	९९	१५५३४४	४६	६९३१४	२८५	१६५४५९०
१०	११५	१३८०००	१५	११७०४०	१५	११९७००	२१	१६७५८०	४	४७८८०	४	२५५३६	१५०	२३०९९१	३९	६२२४४	३६३	२१५०९७७
११	११०	१३०८१२९	२५	१९९५००	८	६२८९६	२७	२१५४६०	७	८३७९०	६	३८३०४	१६३	२५२४९७	५३	८२९९२	३९९	२२४३५६८
१२	९८	११७६०००	२३	१८३५४०	१६	१२७६८०	१८	१३८३२०	७	८३७९०	५	३१९२०	१८०	२७६२०४	५७	८३७४६	४०४	२१०१२००
१३	१२३	१४७६०००	३१	२४७३८०	१४	१११७२०	२१	१६४९२०	१३	१५५६१	१९	१२१२९६	१९०	२८९४६२	१००	१५५२४२	५११	२७२१६३०
१४	१६६	१९८४०००	१९	१५१६२०	१५	११९७००	२७	२१२८००	३	३५९१०	५	३१९२०	२६७	४११२८८	७२	११२४९३	५७४	३०५९७३१
जम्मा	१४४६	१७३०२३३	२८८	२२८२२८०	१९३	१५३९१९६	३६४	२८८८७६	७५	८९७७५०	१११	७०८६२४	२०७६	३२०८२३०	८४८	१३०४०६	५४०१	३०९१६९७

अनुमानित बजेट प्रतिवेदन

जिल्ला : रुकुम (पश्चिम भाग) गा.पा/न.पा. : चौरजहारी आर्थिक वर्ष : २०८२/८३ अबधिको किसिम : त्रैमासिक किस्ता : द्वितीय

वडा नं.	अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता		जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)		जेष्ठ नागरिक एकल महिला		विधवा (आर्थिक सहायता)		क वर्ग		ख वर्ग (आर्थिक सहायता)		क्षेत्र तोकिएका बालबालिका		दलित बालबालिका		जम्मा	
	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम
१	१५९	१८७९२००	३७	२९५२६०	१७	१३५६६०	४३	३४३१४०	११	१३१६७	२	१२७६८	१५५	२४०१८८	१०७	१६५७७१	५३१	३२०३६५७
२	६२	७४४०००	१	७९८०	९	७१८२०	२१	१६७५८०	१	११९७०	३	१९१५२	१०२	१५३९०८	१३	२०२१६	२१२	११९६६२६
३	१०१	१२१२०००	१३	१०३७४०	२६	२०७४८०	३७	२२३४४०	५	५९८५०	५	३१९२०	१२०	१८११०४	४५	६९१६०	३५२	२१५५१९४
४	१०३	१२२६४००	३३	२६०६८०	१७	१३५६६०	२८	२२३४४०	४	४७८८०	१६	१०२१४४	१३६	२०४०४२	९६	१४५८३९	४३३	२३४६०८५
५	७६	९०७७२४	१७	१३३०००	१३	१०३७४०	२०	१५९६००	५	५९८५०	६	३८३०४	१०४	१५९०९५	७६	११८५४८	३१७	१६७९८६१
६	८५	१०२००००	१२	९५७६०	१३	१०३७४०	२६	२०७४८०	४	४७८८०	११	७०२२४	१८४	२८३९६९	५०	७५३३१	३८५	१९०४३८४
७	८३	९९३०६७	३२	२४४७२०	८	६३८४०	२४	१८८८६०	३	३५९१०	१४	८९३७६	१११	१७०७३४	८८	१३२९३१	३६३	१९११४३८
८	७९	९४०४१४	१२	८५१२०	१८	१४३६४०	३२	२५०९५७	४	४७८८०	७	४४६८८	१५५	२३४९५१	२५	३८७३०	३३२	१७८६३८०

अनुमानित बजेट प्रतिवेदन

९	७७	९१४१३३	२५	९९९५००	४	३१९२०	२३	१८०८८०	४	४७८८०	९	५७४५६	१०७	१५७३२६	४६	७०६५३	२९५	१६५९७४८
१०	११६	१३८८०००	१५	११९७००	१५	११९७००	२१	१६७५८०	४	४७८८०	४	२५५३६	१४९	२२४०५७	४३	६५४३६	३६७	२१५७८८९
११	१०९	१३०८०००	२५	१९९५००	७	५५८६०	२७	२१५४६०	७	८३७९०	६	३८३०४	१६१	२४९६३६	५५	८४२८६	३९७	२२३४८३६
१२	९८	११७६०००	२३	१८३५४०	१६	१२७६८०	१९	१४६३००	७	८३७९०	५	३१९२०	१८३	२७३२८९	५८	८८९९६	४०९	२१११५१५
१३	१२४	१४६२४५०	३३	२५५३६०	१४	१११७२०	२२	१७२९००	१३	१५५६१०	१९	१२१२९६	१८७	२८७६३१	१०१	१५४५९४	५१३	२७२१५६१
१४	१६६	१९८५१३६	१९	१४५९४५	१६	१२५०२०	२७	२१५४६०	३	३५९१०	५	३१९२०	२६८	४१६६४६	७१	१०९४२२	५७५	३०६५४५९
जम्मा	१४३८	१७१५६५२४	२९७	२३२९८०५	१९३	१५३७४८०	३७०	२९२९५७७	७५	८९७७५०	११२	७१५००८	२१२२	३२३६५७६	८७४	१३३९९१३	५४८१	३०१४२६३३

सवारी साधनको विवरण

क्र.स.	सवारी साधन	सङ्ख्या
१	स्कारपियो	२
२	नगर बस	५
३	एम्बुलेन्स	३
४	शवबहान	१
५	टिप्पर	१
६	भ्याकुलोडर	१
७	मोटरसाइकल	२५

आन्तरिक राजश्वको लक्ष्य र प्रगति

चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक राजश्व प्रगति					
क्र.स.	संकेत	राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्यालय	लक्ष्य	जम्मा संकलन	प्रगति प्रतिशत
१	८०६५९४०२३१२	चौरजहारी नगरपालिका, १२ नं. वडा कार्यालय, रुकुम	३३२५५२.०३	२७४५५३.२३	८२.५६
२	८०६५९४०२३१३	चौरजहारी नगरपालिका, १३ नं. वडा कार्यालय, रुकुम	४१७०९७.६७	२७०६३५.५८	६४.८९
३	८०६५९४०२३१४	चौरजहारी नगरपालिका, १४ नं. वडा कार्यालय, रुकुम	७३८१२२.५७	४५७५४९.३४	६१.९९
४	८०६५९४०२३१०	चौरजहारी नगरपालिका, १० नं. वडा कार्यालय, रुकुम	४३२६३२.६३	२४४३०५.२३	५६.४७
५	८०६५९४०२३०७	चौरजहारी नगरपालिका, ७ नं. वडा कार्यालय, रुकुम	४७२४६२	२५६४५८	५४
६	८०६५९४०२३०१	चौरजहारी नगरपालिका, १ नं. वडा कार्यालय, रुकुम	१५३९२९७.५५	८०९५८३.६७	५२.५९
७	८०६५९४०२३००	चौरजहारी नगरपालिका, रुकुम	१८०४४३४४.	९००१२४०.७१	४९.८८
८	८०६५९४०२३०६	चौरजहारी नगरपालिका, ६ नं. वडा कार्यालय, रुकुम	४६३६८३	२२०४९९	४८
९	८०६५९४०२३०३	चौरजहारी नगरपालिका, ३ नं. वडा कार्यालय, रुकुम	९५१५६१.८५	४४१२०७.१	४६.३७
१०	८०६५९४०२३११	चौरजहारी नगरपालिका, ११ नं. वडा कार्यालय, रुकुम	६२१५३३.८५	२८०४८९.१४	४५.१३
११	८०६५९४०२३०५	चौरजहारी नगरपालिका, ५ नं. वडा कार्यालय, रुकुम	५१८६०४.७५	२२०५४९.९३	४२.५३
१२	८०६५९४०२३०२	चौरजहारी नगरपालिका, २ नं. वडा कार्यालय, रुकुम	९३०२०७.९२	३७६८८०.९३	४०.५२
१३	८०६५९४०२३०९	चौरजहारी नगरपालिका, ९ नं. वडा कार्यालय, रुकुम	५२८०९१.४२	१५६२९३.७२	२९.६
१४	८०६५९४०२३०४	चौरजहारी नगरपालिका, ४ नं. वडा कार्यालय, रुकुम	५०१३४३.३१	१२७३४३.	२५.४
१५	८०६५९४०२३०८	चौरजहारी नगरपालिका, ८ नं. वडा कार्यालय, रुकुम	४२८४६५.०८	९९२७८.१	२३.१७
जम्मा			२६९९९९९.४३	१३२३६८६७.५	४९.१७

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आन्तरिक राजश्वको अर्धवार्षिक आयव्य विवरण

क्र.सं.	सवारी साधन नं.	सवारीको प्रकार	सवारी चालकको नाम	अर्धवार्षिक मर्मत खर्च	अर्धवार्षिक इन्धन खर्च	निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा	अर्धवार्षिक आय	अर्धवार्षिक व्यय	अर्धवार्षिक आय- व्यय	जोसिभ तथा निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा लिने संख्या
१	भे १ ख ३९०७	वस	मिस्र कुमार पुन	३४०४६७	९००९००	०	१६७४७००	१२४१३६७	४३३३३३	
२	भे १ ख ३९०६	वस	कृष्ण वि.क	१३६५५५	५२०२००	०	६३५४३०	६५६७५५	-२१३२५	
३	क.प्र.०२००१ ख १७७	वस	सितल पुन मगर	६४७३३	४०९२५०	०	४४८०८०	४६५९८३	-१७९०३	
४	क.प्र.०२००१ ख १७८	वस	पुर्ण बहादुर मल्ल	२०७१५७	३८११५०	०	४५६६९५	५८८३०७	-१३१६१२	
५	क.प्र.०२००१ ख १७९	वस	जित बहादुर बुढाथोकी	१५१४५	२७४५००	०	३७००५५	२८९६४५	८०४१०	
६	भे १ झ ३५६	एम्बुलेन्स	दिपेश ढकाल	३११५०	५४६४५०	२१६५००	५७४२००	५७७६००	-३४००	१७ जना
७	क.प्र. ०२००१ झ १६२	एम्बुलेन्स	गणेश नेपाली	३७००	३६८८५०	२६६५००	८०५५००	३७२५५०	४३२९५०	२४ जना
८	व्याहोकोलोडर		नभएको	७२७७३	४६४२५०	१६१०००	२९६०००	५३७०२३	-२४१०२३	८७ घण्टा निशुल्क चलेको
जम्मा रकम				८७१६८१	३८५७५५०	६४४०००	५२६०६६०	४७२९२३१	५३१४२९	
१	क.प्र.०२००१ झ ००८१	स्कारपियो	प्रेम महर	१८७२१४	२५९२००	०	०	४४६४१४	-४४६४१४	आम्दानी नहुने सवारी साधन
२	क.प्र.०२००१ झ ०१६६	स्कारपियो	निरज आचार्य	२३६११४	२४६१५०	०	०	४८२२६४	-४८२२६४	
३	भे १ झ २९३	सवहान	राम प्रसाद आचार्य	२४५९८६	१६५००	०	०	२६२४८६	-२६२४८६	
४	भे १ ग १२१	टिप्पर	राम प्रसाद आचार्य	८१००	३०७५०	०	०	३८८५०	-३८८५०	
६	क.प्र. ०३००१ च ०००८	पिकप	नभएको	०	९०००	०	९०००	-९०००	-९०००	
जम्मा रकम				२४२०७७५	८२७७७००	०	०	१२३९०१४	-१२३९०१४	

आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा लिएका सेवा ग्राहीको विवरण

क्र.स	मिति	सेवा ग्राहीको लिनको नाम	ठेगाना	स्थान	रकम	सिफारिस गर्ने	सवारी चालक
१	२०८२-०४-२		चौ.न.पा. १३	नेपालगन्ज	१५०००	श्रीकृष्ण शर्मा	दिपेश छकाल
२	२०८२-०४-१४	आमा एल वि	चौ.न.पा. ५	चौरजहारी अस्पताल	२०००	एल वि	
३	२०८२-०४-१८	सरिता परियार	चौ.न.पा. ८	नेपालगन्ज	१५०००	लाल बहादुर बुढाथोकी	
४	२०८२-०५-१३	सावित्रा सुनार	चौ.न.पा. ४	सुर्खेत देखि चौरहारी	१००००		
५	२०८२-०५-१५	नेरेश खड्का	चौ.न.पा. १३	नगर अस्पताल-चौरजहारी अस्पताल- नेपालगन्ज	१८५००	राम बहादुर विष्ट	
६	२०८२-०५-१७	जुमली बुढाथोकी	चौ.न.पा. १३	चौरजहारी - नेपालगन्ज	९०००	श्रीकृष्ण शर्मा	
७	२०८२-०६-०३	संगिता गिरी	चौ.न.पा. ६	चौरजहारी - सुर्खेत	१२०००	जय प्रकाश वोहरा	
८	२०८२-०६-०७	गंगाधर जैसी	चौ.न.पा. १३	नगर अस्पताल-चौरजहारी अस्पताल	३५००		
९	२०८२-०६-१९	कवि ओली	चौ.न.पा. १०	चौरजहारी - नेपालगन्ज	१५०००	विरेन्द्र रोकाय	
१०	२०८२-०६-२१	प्रेम कुमार राना छोरी	चौ.न.पा. १४	चौरजहारी - नेपालगन्ज	१५०००	प्रेम कुमार राना	
११	२०८२-०६-२४	शिशिर के.सी	चौ.न.पा. १२	चौरजहारी - नेपालगन्ज	१५०००	टिकाराम ओली	
१२	२०८२-०७-१८	धनमाया विक	चौ.न.पा. १२	पुराना पानी अस्पताल- पुराना पानी	७५००	धनमाया विक	
१३	२०८२-०७-३०	रमिता खत्री	चौ.न.पा. ४	चौरजहारी - सुर्खेत	१२०००	गोपाल भण्डारी	
१४	२०८२-०८-२	पुर्ण बहादुर परियार	चौ.न.पा. ४	चौरजहारी - नेपालगन्ज	१५०००		
१५	२०८२-०८-१३	चमारे खड्का	चौ.न.पा. १३	छेर्नी-चौरजहारी - नेपालगन्ज	१८५००	श्रीकृष्ण शर्मा	
१६	२०८२-०८-१६	टिकादेवि पोखरेल	चौ.न.पा. ३	चौरजहारी - नेपालगन्ज	१५०००	डण्ड प्रसाद शर्मा	
१७	२०८२-०८-२३	नेरेश खड्का	चौ.न.पा. १३	छेर्नी-चौरजहारी - नेपालगन्ज	१८५००	राम बहादुर विष्ट	
जम्मा					२१६५००		

आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा लिएका सेवा ग्राहीको विवरण

क्र.स	मिति	सेवा ग्राहीको लिनको नाम	ठेगाना	स्थान	रकम	सिफारिस गर्ने	सवारी चालक
१	२०८२-०४-०४	प्रेमलाल शर्मा	चौ.न.पा ७	मेलौनाउली -चौरजहारी - नेपालगन्ज	१७५००	७ नम्बर वडा कार्यालय	गणेश नेपाली
२	२०८२-०४-०८	साति खत्री	चौ.न.पा ११	खोलागाउँ - चौरजहारी - नेपालगन्ज	१८५००	११ नम्बर वडा कार्यालय	
३	२०८२-०४-१७	कले ओली	चौ.न.पा ३	चौरजहारी - नेपालगन्ज	१५०००	०३ नम्बर वडा कार्यालय	
४	२०८२-०४-१९	विष्णु नेपाली	चौ.न.पा ३	चौरजहारी - नेपालगन्ज	१५०००	०३ नम्बर वडा कार्यालय	
५	२०८२-०५-०२	पुष्पा घर्ति क्षेत्री	चौ.न.पा ३	चौरजहारी - नेपालगन्ज	१५०००	देव बहादुर वटाला	
६	२०८२-०५-१२	जिवन के.सी	चौ.न.पा ५	चौरजहारी - नेपालगन्ज	१५०००	कार्यपालिका सदस्य	
७	२०८२-०५-१४	कोमिला शर्मा	चौ.न.पा ८	कोटजहारी देखि चौरजहारी अस्पताल	४५००	सुल्केरी	
८	२०८२-०५-१९	प्रकाश सुनार	चौ.न.पा २	चौरजहारी - नेपालगन्ज	१५०००	कृन्तै जानकारी नभएको ।	
९	२०८२-०५-२२	गोपाल विक	चौ.न.पा ३	चौरजहारी - नेपालगन्ज	१५०००	गोविन्द महर	
१०	२०८२-०६-०५	सुन्दर खड्का	चौ.न.पा १३	चौरजहारी - छर्नी	४०००	नगर प्रमुख	
११	२०८२-०६-१२	लोकेश मल्ल	चौ.न.पा ३	चौरजहारी - नेपालगन्ज	१५०००	०३ नम्बर वडा कार्यालय	
१२	२०८२-०६-२०	स्नेहा गिरी	चौ.न.पा २	चौरजहारी - नेपालगन्ज	१५०००	नगर प्रमुख	
१३	२०८२-०६-२६	सुल्केरी महिला	चौ.न.पा ११	चौरजहारी - सुर्खेत	१५०००	११ नम्बर वडा कार्यालय	
१४	२०८२-०६-३०	महेशकी हजुरआमा जष्ठ नगरिक	चौ.न.पा ९	चौरजहारी - नेपालगन्ज	१५०००	महेश स्वर्णकार	
१५	२०८२-०६-३१	सरिता रोकाय	चौ.न.पा ६	वडा नं ६ - चौरजहारी अस्पताल	४५००	सुल्केरी	
१६	२०८२-०७-०१	दिपा ओली	चौ.न.पा १२	जुमलीपोखरीबाट चौरजहारी अस्पताल	४५००	सुल्केरी	
१७	२०८२-०७-०६	चन्द्र बहादुर नेपाली	आ.न.पा	चौरजहारी - नेपालगन्ज	१५०००	नगर प्रमुख	
१८	२०८२-०७-१०	शक्र ओली	चौ.न.पा ५	वेतेनी - चौरजहारी अस्पताल	२०००	सुल्केरी	
१९	२०८२-०७-२९	सरिता रोकाय	चौ.न.पा १२	पुरानापानीबाट चौरजहारी अस्पताल	४५००	सुल्केरी	
२०	२०८२-०८-०१		चौ.न.पा १३	चौरजहारी - नेपालगन्ज	१५०००	नगर प्रमुख	
२१	२०८२-०८-१३	मनिषा आचार्य	चौ.न.पा १२	जुमलीपोखरीबाट चौरजहारी अस्पताल	४५००	सुल्केरी	
२२	२०८२-०८-१४	करण थापा	चौ.न.पा १	चौरजहारी - नेपालगन्ज	१५०००	देव बहादुर वटाला	
२३	२०८२-०८-२४	एलिना विक	चौ.न.पा १३	छेर्नी - नगर अस्पताल	२५००	सुल्केरी	
२४	२०८२-०८-२४	दिपा विर्सी	चौ.न.पा १२	जुमलीपोखरीबाट चौरजहारी अस्पताल	४५००	सुल्केरी	
जम्मा					२६६५००		

**आ.ब. २०८२/८३ को आर्थिक प्रशासन शाखाको अर्धवार्षिक प्रगति
आम्दानी प्रतिवेदन (संचितकोष तर्फ)**

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान

क्र.सं.	स्रोत	वार्षिक अनुमानित आय	प्राप्त आम्दानी	आम्दानी प्रतिशत
१	नेपाल सरकार- समानिकरण अनुदान	१० करोड २४ लाख	५ करोड १२ लाख	५० प्रतिशत
२	नेपाल सरकार- शसर्त अनुदान चालु	२४ करोड १० लाख	१४ करोड १९ हजार	५८.८७ प्रतिशत
३	नेपाल सरकार - शसर्त अनुदात पुँजिगत	३१ लाख	१० लाख २३ हजार	३३ प्रतिशत
४	नेपाल सरकार- समपुरक अनुदान पुँजिगत	१ करोड १७ लाख	०	०
५	नेपाल सरकार- विशेष अनुदान चालु	८४ लाख	०	०
जम्मा		३६ करोड ६६ लाख	१९ करोड २२ लाख ४२ हजार	५२.४४ प्रतिशत

आम्दानी प्रतिवेदन (संचितकोष तर्फ)

(ख) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान

क्र.सं.	स्रोत	बार्षिक अनुमानित आय	प्राप्त आम्दानी	आम्दानी प्रतिशत
१	कर्णाली प्रदेश- समानिकरण अनुदान	१ करोड ३२ लाख २१ हजार	६६ लाख १० हजार	५० प्रतिशत
२	कर्णाली प्रदेश- शसर्त अनुदान चालु	१४ लाख १९ हजार	६ लाख २० हजार	४३.६९ प्रतिशत
३	कर्णाली प्रदेश- शसर्त अनुदान पुँजिगत	३ करोड २० लाख	०	०
४	कर्णाली प्रदेश- समपुरक अनुदान पुँजिगत	१ करोड ९७ लाख	०	०
५	कर्णाली प्रदेश- विशेष अनुदान चालु	३० लाख	०	०
जम्मा		६ करोड ९३ लाख ४० हजार	७२ लाख ३० हजार	१०.४२ प्रतिशत

बाँडफाँडबाट प्राप्त आम्दानी

क्र.सं.	स्रोत	वार्षिक अनुमानित आय	प्राप्त आम्दानी	आम्दानी प्रतिशत
१	राजस्व बाँडफाँड- संघिय सरकार	९ करोड ३५ लाख ६ हजार	४ करोड ४ लाख ७ हजार	४३.२१ प्रतिशत
२	राजस्व बाँडफाँड- प्रदेश सरकार	१९ लाख २८ हजार	३ लाख ६६ हजार	१८.९८ प्रतिशत
३	राजस्व बाँडफाँड- स्थानीय	६९ लाख	२५ लाख ३५ हजार	३६.७३ प्रतिशत
जम्मा		१० करोड २३ लाख ३४ हजार	४ करोड ३३ लाख ८ हजार	४२.३२ प्रतिशत

आन्तरिक तर्फ

क्र. सं.	स्रोत	वार्षिक अनुमानित आय	प्राप्त आम्दानी	आम्दानी प्रतिशत	कैफियत
१	आन्तरिक श्रोत- राजस्व तर्फ	२ करोड ६९ लाख २० हजार	१ करोड ३१ लाख ९७ हजार	४९.०२ प्रतिशत	
२	आन्तरिक श्रोत- बैंक मौज्दात	१ करोड २३ लाख	२ करोड ४२ लाख ८५ हजार	१९७.४३ प्रतिशत	मौज्दात अनुमान कम
जम्मा		३ करोड ९२ लाख २० हजार	३ करोड ७४ लाख ८२ हजार	९५.५६ प्रतिशत	

कुल वार्षिक अनुमानित आय र आम्दानी

क्र.स	व्यहोर्ने निकाय	वार्षिक अनुमानित आय	कुल प्राप्त आम्दानी	आम्दानी प्रतिशत
१	नेपाल सरकार	३६ करोड ६६ लाख	१९ करोड २२ लाख ४२ हजार	५२.४४ प्रतिशत
२	प्रदेश सरकार	६ करोड ९३ लाख ४० हजार	७२ लाख ३० हजार	१०.४२ प्रतिशत
३	बाँडफाँडबाट प्राप्त	१० करोड २३ लाख ३४ हजार	४ करोड ३३ लाख ८ हजार	४२.३२ प्रतिशत
४	आन्तरिक आय	२ करोड ६९ लाख २० हजार	१ करोड ३१ लाख ९७ हजार	४९.०२ प्रतिशत
५	बैंक मौज्दात	१ करोड २३ लाख	२ करोड ४२ लाख ८५ हजार	१९७.४३ प्रतिशत
	जम्मा	५७ करोड ७४ लाख ९४ हजार	२८ करोड २ लाख ६२ हजार	४८.५३ प्रतिशत

संचितकोष तर्फको खर्च खाताको अवस्था

क्र.सं.	शीर्षक	बिनियोजन	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	चालु	४३ करोड ९८ लाख ८९ हजार	१६ करोड २९ लाख ८९ हजार	३७.०५ प्रतिशत
२	पूँजित	१३ करोड ७६ लाख ५ हजार	५१ लाख ४६ हजार	३.७३ प्रतिशत
	जम्मा	५७ करोड ७४ लाख ९४ हजार	१६ करोड ८९ लाख २७ हजार	२९.१९ प्रतिशत

संचितकोषमा विनियोजन भई क्षेत्रगत रुपमा खर्च भएको वित्तीय प्रगति

क्र.सं	क्षेत्र	विनियोजन बजेट	खर्च	खर्च प्रतिशत
१	आर्थिक विकास	३ करोड ४२ लाख ४० हजार	१३ लाख ८ हजार	३.८२ प्रतिशत
२	सामाजिक विकास	२७ करोड २८ लाख ९३ हजार	१० करोड २५ लाख ७० हजार	३७.५९ प्रतिशत
३	पूर्वाधार विकास	९ करोड १ लाख १३ हजार	३७ लाख ७७ हजार	४.१९ प्रतिशत
४	सुशान तथा अन्तसम्बन्धित	२ करोड ४५ लाख ४५ हजार	१८ लाख ३९ हजार	७.५ प्रतिशत
५	कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक	१५ करोड ५७ लाख ३ हजार	५ करोड ८६ लाख ३३ हजार	३७.६५ प्रतिशत
जम्मा		५७ करोड ७४ लाख ९४ हजार	१६ करोड ८१ लाख २७ हजार	२९.११ प्रतिशत

आर्थिक प्रशान शाखले गरेका समग्र कार्यहरु:

- आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम लेखापरिक्षण गराउने, पेशी बेरुजू लागत राख्ने सम्परीक्षण गराउने एवं फछ्यौट गर्ने र अद्यावधिक गराउने सम्बन्धि कार्य ।
- आवश्यक प्रतिवेदन फाराम तयार गराई सम्बन्धित निकायमा पठाउने ।
- विनियोजन धरौटी राजश्वको लेखा अद्यावधिक गर्ने र सम्बन्धित कागजात सुरक्षित राख्ने सम्बन्धि कार्य ।
- कोलिनिकाबाट निकास माग गर्ने सभाले स्वीकृत गरेको वजेट निकास तथा खर्च गर्ने सम्बन्धि कार्य ।
- प्रचलित आर्थिक कानूनद्वारा निर्दिष्ट कार्य ।

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण उपशाखाको आ.व.२०८२-०८३ को अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

क्र.स.	कार्यक्रम	बजेट	परिमाण	महिला	पुरुष
	जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण		१०	४	६
	अपाङ्गता समन्वय समितिको बैठक तथा परिचयपत्र वितरण		८	१	७
	बैङ्क खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरीको कार्यक्रममा आवद्ध छोरीहरुको विवरण		९६		
	बाल दिवस कार्यक्रम	४८०००	२१३	११९	९४
	बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्न पूर्व तयारीका लागि समिति गठन र अभिमूखीकरण		३४	९	२५

क्रमश....

क्र.स.	कार्यक्रम	बजेट	परिमाण	महिला	पुरुष	सहयोगी	
	बाल भेला र बाल सञ्जाल समिति पुनर्गठन भएको।	३२७५०					
	लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान कार्यक्रम	१२६०७४	११५०				
	जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	५०००००	५५३				

प्रशासन उपशाखाबाट हालसम्म सम्पादित कार्यहरू

- चौरजहारी नगरपालिकाको दरबन्दी विवरण अनुसार हाल प्रशासन र स्वास्थ्य कर्मी गरी जम्मा ६८ जना स्थायी, १११ जना करार कर्मचारी र नगर प्रहरीहरू कार्यरत रहेको ।
- दैनिक बिहान ठीक १०:०० बजे सम्पूर्ण कर्मचारीहरू राष्ट्र गीतमा सहभागी हुने गरेको ।
- आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी कार्यान्वयन भएको ।
- आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनको लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको प्रगति समिक्षा फारामको पोर्टलमा प्रतिवेदन अद्यावधित गरेको ।
- आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडी बढेको ।


क्रमश

- आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को जनप्रतिनिधी, कर्मचारी, शिक्षकहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको ।
- आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्थायी र करार कर्मचारीहरूको का.स.मू फाराम भरी मूल्याङ्कनको लागि पेस गरेको ।
- आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि करार कर्मचारीहरूको ६ महिनाको सम्झौता तयार गरी पेस गरेको ।
- आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि करार २०८२ माघ १ गतेदेखि असार मसान्तसम्मको लागि करार कर्मचारीहरूको करार म्याद थप गरिएको ।

क्रमश

- विद्युतीय हाजिरी जडान गरी कार्यालय समयप्रतिको जवाफदेहिता प्रवर्धन
- सहज सेवाप्रवाहका लागि एकीकृत सेवाप्रवाह सञ्चालन केन्द्रमार्फत् सेवा
- नागरिक सहायता कक्षको स्थापना
- गुनासो सुन्ने अधिकारी र सूचना अधिकारीको व्यवस्था
- अति आवश्कीय सेवाका लागि ९८५८०६७२११ नम्बरको कल सेन्टर
- १८-१०५-०००-१८० नम्बरको टोल फ्री नम्बर सञ्चालन
- कर्मचारीहरूको स्तरवृद्धि गरिएको
- डिजिटल नागरिक वडापत्र
- सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण
- विभिन्न सङ्घ संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी सिफारिस, अनुगमन र नियमन गर्ने गरेको ।

एकीकृत सेवाबाट सम्पादित कार्यको सेवाग्राही र सन्तुष्टि सर्वेक्षण



क्रमश....

शाखागत सेवा प्रवाहको अवस्था

शाखा	सेवा प्रदान	औषत समय	औषत समय (%)
कृषि सेवा केन्द्र	९	२९० min	१०.१७%
आर्थिक प्रशासन शाखा	६	२६४ min	९.२६%
उपप्रमुखको सचिवालय	१	२५६ min	८.९७%
पशु सेवा केन्द्र	५३	२३८ min	८.३४%
पुर्वाधार विकास शाखा	११८	२३६ min	८.२९%
स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा	३	२२७ min	७.९५%
विपद व्यवस्थापन शाखा	२	२१६ min	७.५९%
रोजगार सेवा केन्द्र	४	२१६ min	७.५८%
नगर प्रमुखको सचिवालय	३	२०५ min	७.२१%
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	४	१७२ min	६.०४%
महिला, बालबालिका तथा स.क. उपशाखा	१३	१६६ min	५.८३%
राजस्व उपशाखा	१९	१४९ min	५.२३%
प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा	१८	१४१ min	४.९७%
आर्थिक विकास शाखा	१०	५६ min	१.९६%
नक्सा पास उपशाखा	१४	१७ min	०.६२%

चौरजहारी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पारित गरेका कानूनहरू

- चौरजहारी नगरपालिकाको सामुदायिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२
- प्रधानाध्यापक छनोट कार्यविधि, २०८२

वडा कार्यालयबाट सम्पादित कार्यहरू

वडा नं.	विभिन्न सिफारिस तथा प्रमाणित संख्या							
	नागरिकता सिफारिस	नागरिकता प्रतिलिपी सिफारिस	जग्गा नामसारी सिफारिस	चारकिल्ला सिफारिस	घरबाटो सिफारिस	बाटो प्रमाणित	नाता प्रमाणित	अन्य सिफारिस
१	२५	५०	२	६०	४७	५०	६४	४५४
२	२१	१२	९	७१	४१	५३	०	२५७
३	२०	१८	७	४५	३१	३०	४०	४४५
४	०	०	०	०	०	०	०	०
५	२७	३४	०	११	०	२१	१२	२५६
६	५०	४१	१	११	०	९	१७	२३५
७	०	०	०	०	०	०	०	०
८	३९	०	३	४	०	२०	२२	१९४
९	३७	०	०	४	४	०	०	२१२
१०	४५	१६	२	३	०	२१	३०	२६५
११	३०	०	६	४८	०	६५	२८	२०७
१२	२४	२२	०	६७	०	२२	२७	५०१
१३	११९	०	०	१५	४३	०	४१	४२१
१४	७६	०	०	०	०	०	३१	४२५
जम्मा	५१३	१९३	३०	३३९	१६६	२९१	३१२	३८७२

चुनौती तथा समस्या

- जनशक्ति अभाव/रिक्त दरबन्दी
- प्रविधि/सफ्टवेयरको सीमितता
- गुणस्तरिय सेवा प्रवाह
- गुनासो सम्बोधन

सुधारका उपाय तथा सिफारिस

- जनशक्ति व्यवस्थापन सुधार
- डिजिटल प्रणाली विस्तार
- आन्तरिक कार्यविधि सुदृढीकरण
- कानून परिपालना गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने

प्रशासन उपशाखाको सुझाव

- प्रतिवेदनलाई संक्षिप्त, स्पष्ट र तथ्यमा आधारित बनाउने र एकरूपता कायम हुनु पर्ने
- तालिका, बुलेट बिन्दु र शीर्षक प्रयोग गरेर पढ्न सजिलो बनाउने
- कार्यसम्पादन सूचक (KPI) प्रयोग गरी मापनयोग्य नतिजा देखाउने
- दर्ता/चलानी, हाजिरी, बिदा व्यवस्थापन डिजिटल प्रणालीमा पूर्ण रूपान्तरण
- अभिलेख स्क्यानिङ र इ-फाइलिङ प्रणाली लागू गर्ने
- कार्यालय सूचना वेबसाइट/सूचना पाटीमार्फत नियमित अद्यावधिक
- रिक्त दरबन्दी पूर्तिका लागि समयमै प्रक्रिया अघि बढाउने
- कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि लक्षित तालिम योजना
- कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई प्रोत्साहन/दण्ड प्रणालीसँग जोड्ने

क्रमश....

- नागरिक वडापत्र नियमित अद्यावधिक र देखिने स्थानमा राख्ने
- गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने (हेल्पडेस्क/बक्स/अनलाइन)
- सेवा समयसीमा स्पष्ट निर्धारण र पालना
- शाखागत नियमित समन्वय बैठक
- निर्णय कार्यान्वयन अनुगमन संयन्त्र बलियो बनाउने
- आचारसंहिता र कार्यालय शिष्टाचारको कडाइका साथ पालना
- प्रविधि र जनशक्ति जोखिमको पूर्व पहिचान