


# चौरजहारी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय रुकुम (पश्चिम भाग)




आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

# चौरजहारी नगरपालिकाको परिचय

- ❑ वडा सङ्ख्या : १४ नगर कार्यपालिकासहित १३ वडा
- वडा कार्यालयको आफ्नै भवन
- ❑ क्षेत्रफल : १०७.३८ वर्ग किलोमिटर
- ❑ संघीय राजधानी काठमाडौँदेखि ६४५ कि.मि. र कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरदेखि करिब १२० कि. मि.
- ❑ परिवार सङ्ख्या ; ६८३७ र औसत परिवार आकार ४.२४
- ❑ जम्मा जनसंख्या : २८९५६ पुरुष : १४००९ (४८.४%) महिला: १४९४७ (५१.६%)
- ❑ साक्षरता : ७४.४% पुरुष साक्षरता दर (८१.४ %) महिला साक्षरता दर (६८.० %)
- ❑ अपाङ्गता : २.३%
- ❑ जम्मा विद्यालयको संख्या: ३७ विद्यार्थी सङ्ख्या : ८९५४
- (बालविकास १४६२ कक्षा १-५-३४३८ कक्षा ६-८-२१५३ कक्षा ९-१०- ८९३ कक्षा ११-१२-१००८)
- ❑ स्वास्थ्य चौकीको संख्या : १६ (आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्र ८ स्वास्थ्य चौकी ४ सहरी स्वास्थ्य केन्द्र १ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र १ नगर अस्पताल १ र सामुदायिक अस्पताल १)



# क्षेत्रगत विनियोजन बजेट



आर्थिक विकास



## आर्थिक विकास अर्धवार्षिक प्रगति.....

| क्र.सं. | कार्यक्रम                                | इकाई            | परिमाण | बजेट रकम रु     | सञ्चालित क्रियाकलापहरू                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------|-----------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १       | हिउँदे तरकारी बालीको मिनिकिट वितरण       | संख्या          | ४७००   | ३ लाख           | नगरपालिकाभित्रका वडाहरूबाट र कृषि सेवा केन्द्रबाट ४ वटा तरकारी बालीका कम्पोजिट मिनिकिट ४७०० जना कृषकहरूलाई निः शुल्क वितरण गरिएको । |
| २       | आकस्मीक बाली संरक्षण कार्यक्रम           | जना             | २५०    | १ लाख ५० हजार   | धान, मकै तथा आलु बालीमा देखिएको रोग किरा नियन्त्रण गर्न कृषकहरूलाई निःशुल्क वितरण गरिएको ।                                          |
| ३       | कृषक समूह दर्ता                          | संख्या          | ९      | लक्ष्य नतोकिएको | ७ वटा अपाङ्गता कृषक समूह र १ वटा दुग्ध उत्पादक कृषक समूह र १ वटा कृषक समूह गरी जम्मा ९ वटा कृषक समूह दर्ता गरिएको ।                 |
| ४       | बालीनाली निरिक्षण तथा कृषक समस्या समाधान | लक्ष्य नतोकिएको |        |                 | नगरपालिका भित्र कृषकहरूको खेतबारीमा देखिएका समस्या समाधान तथा रोग किरा पहिचान र नियन्त्रण ।                                         |

## आर्थिक विकास अर्धवार्षिक प्रगति क्रमश.....

| क्र.सं. | कार्यक्रम                                                                             | इकाई   | परिमाण | बजेट रकम रु   | सञ्चालित क्रियाकलापहरू                                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ५       | कृषि मेला प्रदर्शनी कार्यक्रम सञ्चालन                                                 | संख्या | १      | १ लाख         | चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ११ को टाटा बसपार्कमा मिति २०८२ मङ्सिर २६ र २७ गते सञ्चालन गरि कृषि उपज प्रदर्शनी मार्फत उत्कृष्ट २४ जना कृषकहरूलाई पुरस्कृत गरिएको । |
| ६       | बाख्रा पकेट निरन्तरता कार्यक्रम                                                       | संख्या | १      | ८ लाख         | सूचना प्रकाशन पश्चात प्राप्त आवेदनहरूको स्थलगत अनुगमन गरिएको र छनौट तथा सम्झौता हुन बाँकी ।                                                                     |
| ७       | व्यवसायिक फलफूल खेती गर्ने कृषकको खेतबारीमा प्लाष्टिक पोखरी तथा साना सिंचाई कार्यक्रम | संख्या | १      | ७ लाख ५० हजार | सूचना प्रकाशन गरि प्रस्ताव सङ्कलन गरिएको र फिल्ड भेरिफिकेशनको काम भईरहेको ।                                                                                     |

## आर्थिक विकास अर्धवार्षिक प्रगति

| क्र.सं. | कार्यक्रम                                              | इकाई   | परिमाण | बजेट रकम रु | सञ्चालित क्रियाकलापहरू                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|--------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| ८       | सुख्खा क्षेत्रमा मौरीपालन व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रम | संख्या | १      | ८४ लाख      | प्रस्ताव आव्हानको सूचना प्रकाशन गरि आवेदनहरू सङ्कलन भईरहेको । |

## आर्थिक विकास अर्धवार्षिक प्रगति क्रमश.....

| क्र.सं. | कार्यक्रम                                   | इकाई   | परिमाण | बजेट रकम रु   | सञ्चालित क्रियाकलापहरू                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------|--------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ९       | पशुपन्थी उपचार सेवा                         | संख्या | १०५१९  | -             | पशु सेवा केन्द्रबाट बिभिन्न पशुवस्तु तथा पशुपन्थीहरूलाई उपचार सेवा दिइएको ।                                 |
| १०      | घाँसको बीउ तथा बेर्ना वितरण                 | के.जी. | ८००    | १ लाख ५० हजार | जै र बर्षिम घाँसको बीउ ८८ जना कृषकहरूलाई निःशुल्क वितरण गरिएको ।                                            |
| ११      | कृषकहरूको घरदैलो मार्फत पशुपन्थी उपचार सेवा | संख्या | १४०    | -             | कृषकहरूको अनुरोधको आधारमा फिल्डमा नै गइ १४० वटा पशुपन्थीहरूलाई उपचार मार्फत कृषकहरूलाई सेवा प्रदान गरिएको । |

## आर्थिक विकास शाखाको अर्धवार्षिक प्रगति

| क्र.सं. | कार्यक्रम                       | इकाई   | परिमाण | बजेट रकम रु   | सञ्चालित क्रियाकलापहरू                                                                                                     |
|---------|---------------------------------|--------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १२      | कृत्रिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम | गोटा   | ४      | ५० हजार       | पशु सेवा केन्द्रबाट ४ वटा भैंसीमा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।                                              |
| १३      | रेबिज खोप कार्यक्रम सञ्चालन     | गोटा   | २४९    | १ लाख ५० हजार | नगरपालिका अन्तर्गत १४ वटै वडामा अभियानको रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरि २४९ वटा कुकुर र बिरालोमा खोप प्रदान गरिएको ।          |
| १४      | व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण        | संख्या | ४५     | -             | यस पालिका भित्र सञ्चालित उद्योग तथा वाणिज्य तर्फका उद्योग तथा व्यवसायहरू आर्थिक विकास शाखाबाट नयाँ दर्ता र नवीकरण गरिएको । |

## आर्थिक विकास अर्धवार्षिक प्रगति

| क्र.सं. | अवधी                             | राजश्व रकम रु                   | कैफियत                                                                                               |
|---------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १       | २०८२ श्रावण देखि पौष मसान्त सम्म | ६८ हजार १ सय ८९ रुपैयाँ मात्र । | नगरपालिकाले तोकेको पशुपन्छी उपचार तथा सेवा शुल्क वापतको नियमानुसारको राजश्व दस्तुर वापत संकलन भएको । |

## पशु सेवा केन्द्रबाट सम्पादित कार्यको विवरण

| क्र.सं. | कार्यक्रम                                                                  | इकाई | परिमाण | बजेट रकम रु | सञ्चालित क्रियाकलापहरू                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १५      | नगरपालिका अन्तर्गत नियमन भित्रका सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन तथा अन्तरक्रिया | पटक  | १      | -           | जहारीखोला बहुउद्देश्यीय सहारी संस्था लि. चौरजहारी ११ र समशितोष्ण बीउ उत्पादन सहकारी संस्था लि. चौरजहारी १० का पदाधीकारी र कर्मचारीहरूसंग सहकारी संस्थाको बारेमा छलफल र जानकारी लिइएको । |



सामाजिक विकास

# शिक्षातर्फ


| क्र.स | कार्यक्रमको विवरण                                                        | प्रगति                                                                         |      |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| १     | चालु वर्षमा कुल बजेट खर्च                                                | ४१.१७%                                                                         |      |   |
| २     | सबै विद्यालयको आ.व. २०८१/०८२ को अन्तिम लेखापरीक्षण भई प्रतिवेदन पेस भएको | सम्पन्न भएको                                                                   |      |   |
| ३     | शिक्षण सिकाइका लागि अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषय शिक्षक नियुक्ति        | मा.वि. ४                                                                       | निमा | ७ |
| ४     | राहत शिक्षक नियुक्ति                                                     | २                                                                              |      |   |
| ५     | नगर शिक्षक नियुक्ति (निमावि तथा प्रावि)                                  | ५                                                                              |      |   |
| ६     | शिक्षक सरुवा तथा पदस्थापना                                               | २                                                                              |      |   |
| ७     | विद्यालय अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण                                          | ३ पटक                                                                          |      |   |
| ८     | विपदका समयमा सिकाइ आपुरण (ReAL Plan)                                     | Baseline Survey भई Imis मा तथ्याङ्क प्रविष्टि भएको र सिकाइ आपुरण कार्य भईरहेको |      |   |
| ९     | नगर शिक्षा समिति बैठक                                                    | ४                                                                              |      |   |
| १०    | प्रधानाध्यापक बैठक                                                       | ४                                                                              |      |   |
| ११    | शिक्षा तथा विज्ञान दिवस                                                  | विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरी मनाएको                                             |      |   |
| १२    | राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड तथा नगरप्रमुख कप खेलकुद प्रतियोगिता                | सम्पन्न भएको                                                                   |      |   |
| १३    | कक्षा १-५ को स्थानिय पाठ्यपुस्तक लेखन कार्य                              | प्रारम्भ भएको                                                                  |      |   |

स्वास्थ्य सेवातर्फ


## स्वास्थ्य संस्था सम्बन्धी विवरण

| क्र.स | स्वास्थ्य संस्थाको नाम                | वडा नं |
|-------|---------------------------------------|--------|
| १     | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र वडा- १ | १      |
| २     | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र वडा -२ | २      |
| ३     | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र वडा -३ | ३      |
| ४     | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र वडा -४ | ४      |
| ५     | विजयश्वरी स्वास्थ्य चौकी              | ५      |
| ६     | पुर्तिमकाँडा स्वास्थ्य चौकी           | ६      |
| ७     | कोटजहारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र   | ७      |
| ८     | आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र वडा -८ | ८      |


२०८२ पौषसम्म स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा दिइएको जम्मा सेवा ग्राहीहरू




## उमेर अनुसारका २०८२ पौषसम्म सेवा ग्राहीहरू



## आ.ब.२०८२ पौषसम्मको समुदाय स्तरको सेवा ग्राहीहरू संख्या




## आ.ब.२०८२ पौषसम्मको भिटामिन ए र जुकाको औषधी खुवाएको विवरण





## आ.ब.२०८२ पौषसम्मको पौषण कार्यक्रम तर्फ



## प्रमुख १० रोगहरू पौषसम्म

| S.N. | रोगहरूको नाम                                           | विरामी संख्या |
|------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 1    | ग्यास्ट्राइटिस (APD Gastritis)                         | 4217          |
| 2    | काटियोको घाउहरू (Cutinjuries)                          | 2488          |
| 3    | ज्वरो (Fever symptoms)                                 | 2305          |
| 4    | मांसपेसि,हड्डी तथा जोर्निको दुखाइ Muskuloskeletal pain | 1394          |
| 5    | उच्च रक्तचाप (Hypertention)                            | 1238          |
| 6    | टाउको देखेको (Headache)                                | 1227          |
| 7    | फोक्सोको रोग (C.O.P.D.)                                | 706           |
| 8    | खोकि (Cough)                                           | 607           |
| 9    | हड्डी भाच्चिनु (Fractures)                             | 405           |
| 10   | पेट दुखेको (Abdominal Pain)                            | 407           |

## नसर्ने तथा मानसिक रोगहरूको अवस्था

| Disease                         | Number of new case |              | महिला पुरुष २०८२ पौष सम्म |        |
|---------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------|
|                                 | २०८१ पुससम्म       | २०८२ पुससम्म | Male                      | Female |
| उच्च रक्तचाप<br>(Hypertension)  | १६८९               | १२२५         | ५८१                       | ६४४    |
| मधुमेह रोग (Diabetes)           | ७५९                | ६२६          | ३०२                       | ३२४    |
| फोक्सोको रोग (C.O.P.D.)         | ११३४               | ५९१          | २४२                       | ३४९    |
| दम (Asthma)                     | ५७                 | ४३           | १८                        | २५     |
| Thyroid को समस्या               | ५१२                | ३९६          | ७२                        | ३२४    |
| उदासीनता/निराशा<br>(Depression) | ५१                 | ७०           | २८                        | ४२     |
| चिन्ता रोग (Anxiety)            | २६१                | ७५८          | १७६                       | ५८२    |

चौरजहारी नगरपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा गरिएको न्यूनतम सेवा मापदण्ड (MSS) को विवरणः

|          |        |
|----------|--------|
| < ५० %   | सेतो   |
| ५०-६९ %  | पहेँलो |
| ७०-८४ %  | निलो   |
| ८५-१०० % | हरियो  |

| स्वास्थ्य संस्थाको नाम                            | निकाय              | MSS गरेको पछिल्लो मिति | पटक    | अन्तिम/पक्षिल्लो MSS स्कोर (%) उल्लेख गर्ने |                                  |                                                |                |         |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------|
|                                                   |                    |                        |        | खण्ड १: सुशासन र व्यवस्थापन                 | खण्ड २: क्लिनिकल सेवा व्यवस्थापन | खण्ड ३: स्वास्थ्य संस्था सहयोग सेवा व्यवस्थापन | कुल प्राप्तांक | कलर कोड |
| आ. स्वा. से. के. चौ.- १                           | चौरजहारी नगरपालिका | २०८२ पौष १७ गते        | पहिलो  | ८७                                          | ६५                               | ७६                                             | ७१             |         |
| आ. स्वा. से. के. चौ.- २                           |                    | २०८२ मङ्सिर २३ गते     | दोस्रो | ८३                                          | ६८                               | ८३                                             | ७४             |         |
| आ. स्वा. से. के. चौ.- ३                           |                    | २०८२ मङ्सिर २२ गते     | पहिलो  | ८२                                          | ७६                               | ८३                                             | ७९             |         |
| आ. स्वा. से. के. चौ.- ४                           |                    | २०८२ मङ्सिर ६ गते      | पहिलो  | ८६                                          | ६२                               | ८०                                             | ७०             |         |
| विजयश्वरी स्वास्थ्य चौकी ५ HDCS (SR) को सहयोग     |                    | २०८२ असोज २२ गते       | पहिलो  | १००                                         | ८०                               | ७९                                             | ८४             |         |
| पुर्तिमकाँडा स्वास्थ्य चौकी ६                     |                    | २०८२ पुष १६ गते        | पहिलो  | ७३                                          | ६९                               | ७८                                             | ७२             |         |
| कोटजहारी प्रा. स्वा. केन्द्र ७ HDCS (SR) को सहयोग |                    | २०८२ असोज १ गते        | पहिलो  | ९४                                          | ९७                               | ९६                                             | ९६             |         |

चौरजहारी नगरपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा गरिएको न्यूनतम सेवा मापदण्ड (MSS) को विवरणः


|          |        |
|----------|--------|
| < ५० %   | सेतो   |
| ५०-६९ %  | पहेँलो |
| ७०-८४ %  | निलो   |
| ८५-१०० % | हरियो  |

| स्वास्थ्य संस्थाको नाम     | निकाय              | MSS गरेको पछिल्लो मिति | पटक   | अन्तिम/पछिल्लो MSS स्कोर (%) उल्लेख गर्ने |                                  |                                                |                |         |
|----------------------------|--------------------|------------------------|-------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------|
|                            |                    |                        |       | खण्ड १: सुशासन र व्यवस्थापन               | खण्ड २: क्लिनिकल सेवा व्यवस्थापन | खण्ड ३: स्वास्थ्य संस्था सहयोग सेवा व्यवस्थापन | कुल प्राप्तांक | कलर कोड |
| आ. स्वा. से. के. चौ.- ८    | चौरजहारी नगरपालिका | २०८२ मङ्सिर १२ गते     | पहिलो | ८७                                        | ७३                               | ७६                                             | ७७             |         |
| आ. स्वा. से. के. चौ.- ९    |                    | २०८२ मङ्सिर १८ गते     | पहिलो | ६४                                        | ८२                               | ७५                                             | ६५             |         |
| सहिद स्मृति नगरअस्पताल १०  |                    |                        |       |                                           |                                  |                                                |                | नभएको   |
| खोलागाउँ स्वास्थ्य चौकी ११ |                    | २०८२ मङ्सिर ७ गते      | पहिलो | ८८                                        | ७९                               | ८४                                             | ८२             |         |
| आ. स्वा. से. के. चौ.- १२   |                    | २०८२ पौष १५ गते        | पहिलो | ७८                                        | ६५                               | ७४                                             | ६९             |         |
| आ. स्वा. से. के. चौ.- १३   |                    | २०८२ मङ्सिर १० गते     | पहिलो | ६८                                        | ६६                               | ८७                                             | ७१             |         |
| नुवाकोट स्वास्थ्य चौकी     |                    | २०८२ मङ्सिर ९ गते      | पहिलो | ८५                                        | ८१                               | ८२                                             | ८२             |         |


## न्यूनतम सेवा मापदण्डको अवस्था (जम्मा स्कोर)

| कुल प्राप्तांकको<br>आधारमा<br>कोडिंग संकेत | प्रतिशत  | कलर कोड | जम्मा स्वास्थ्य संस्था संख्या (नाम सहित) |
|--------------------------------------------|----------|---------|------------------------------------------|
|                                            | < ५० %   | सेतो    | छैन                                      |
|                                            | ५०-६९ %  | पहेँलो  | ९                                        |
|                                            | ७०-८४ %  | निलो    | १,२,३,४,५,६,८,११,१२, १३ र १४             |
|                                            | ८५-१०० % | हरियो   | कोटजहारी प्रा. स्वा. केन्द्र -७          |

## सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम: प्रसुती संख्या



## तौल कम भएका बच्चाको जन्मको प्रतिसत र रक्तदान संख्या





## मृत्युको विवरण

| क्र स | रोगको नाम        | २०८१/०८२ |       |       | २०८२ पौष सम्म |       |       |
|-------|------------------|----------|-------|-------|---------------|-------|-------|
|       |                  | पुरुष    | पुरुष | जम्मा | महिला         | पुरुष | जम्मा |
| १     | क्यान्सर रोग     | ४        | ३     | ७     | २             | ३     | ५     |
| २     | मृगौला रोग       | ५        | १     | ६     | १             | ०     | १     |
| ३     | मस्तीस्क पक्षघात | ३        | ५     | ८     | ०             | ०     | ०     |
| ४     | दम               | १३       | ११    | २४    | ४             | ४     | ८     |
| ५     | अन्य             | १३       | ४     | १७    | १४            | २०    | ३४    |
|       | जम्मा            | ३८       | २४    | ६२    | २१            | २७    | ४८    |

विपन्न नागरिक उपचार कोषमा रोगहरूको अवस्था मासिक ५ हजारको विवरण (नयाँ जना १० गत वर्षको केहि मृत्य भएको)

| क्र स | रोगको नाम        | २०८१/०८२ |       |       | २०८२ पौषसम्म |       |       |
|-------|------------------|----------|-------|-------|--------------|-------|-------|
|       |                  | पुरुष    | महिला | जम्मा | पुरुष        | महिला | जम्मा |
| १     | क्यान्सर रोग     | १४       | १६    | ३०    | १८           | १९    | ३७    |
| २     | मृगौला रोग       | ४        | ३     | ७     | ३            | २     | ५     |
| ३     | मेरूदण्ड पक्षघात | १        | २     | ३     | ०            | २     | २     |
| ४     | मुटुरोग          | ०        | ०     | ०     | ०            | ०     | ०     |
| ५     | Head Injury      | ०        | ०     | ०     | ०            | ०     | ०     |
| जम्मा |                  | १९       | २१    | ४०    | २२           | २३    | ४४    |

## २०८२ पौषसम्मको १ लाखको संघिय सिफारिस विपन्न नागरिक उपचार कोषमा रोगहरूको अवस्था

| क्र स | रोगको नाम        | २०८१/०८२ |       |       | २०८२ पौषसम्म |       |       |
|-------|------------------|----------|-------|-------|--------------|-------|-------|
|       |                  | पुरुष    | महिला | जम्मा | पुरुष        | महिला | जम्मा |
| १     | क्यान्सर रोग     | २        | ८     | १०    | ३            | ४     | ७     |
| २     | मृगौला रोग       | ०        | १     | १     | ०            | ०     | ०     |
| ३     | मेरूदण्ड पक्षघात | ०        | ०     | ०     | ०            | २     | २     |
| ४     | मुटुरोग          | १        | ३     | ४     | २            | २     | ४     |
| ५     | Head Injury      | ०        | १     | १     | ०            | ०     | ०     |
| ६     | अन्य             | ०        | ०     | ०     | ०            | ०     | ०७    |
| जम्मा |                  | ३        | १३    | १६    | ७            | ८     | १३    |

## सम्पन्न गरिएका कार्यक्रमहरु

- स्वास्थ्य संस्था प्रमुखहरूको नियामित मासिक बैठक बसेको ।
- सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट मासिक रिपोर्ट आफै तथ्यांक प्रविष्ट गर्ने हालसम्ममा १०० प्रतिशत रहेको छ ।
- शहिद स्मृति नगर अस्पताल, कोटजहारी प्रा. स्वा. के. र विजयश्वरी स्वा.चौ. मा ELECTRONIC HEALTH RECORD (EHR/EMR) निरन्तर गरीयो ।
- गर्भवति महिलाहरूको लागि गाउँमै भिडियो एक्सरे ( ROUSG) सेवा सञ्चालनमा रहेको ।
- “स्तनपानलाई प्राथमिकता दिऔःसहयोगी वातावरण निर्माण गरौं” भन्ने मूल नाराका साथ विश्व स्तनपान सप्ताह २०८२ श्रावन १६ गते देखि २२ (25 Agust 1-7) सम्म मनाइयो ।

## सम्पन्न गरिएका कार्यक्रमहरू

- बहु क्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमको पालिका स्तरीय **खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको** बैठक बसी कार्ययोजना तयार गरीयो र यस चौरजहारी नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर १० लाई पोषण मैत्री वडा घोषण गर्नेको लागि कार्यपालिकाबाट निर्णय पारित गरियो । र सबै वडामा **खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिको** बैठक सम्पन्न गरीयो ।
- सबै संस्था संस्थामा समुदायमा आधारित नवजात शिशु तथा बाल रोगको एकिकृत व्यवस्थापन सम्बन्धि स्थलगत अनुशिक्षण कार्यक्रम **(CB-IMNCI Onsite Coaching)** सम्पन्न गरियो ।
- मिति २०८१ असोज १८ र १९ गते **जिल्ला स्तरीय स्वास्थ्य कार्यक्रमको समीक्षामा** सहभागी भै चौरजहारी नगरपालिकाको सम्पूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति विवरण पेस गरियो ।
- मिति २०८२ भाद्र २७ र २८ गते चौरजहारी नगरपालिकामा यस नगरपालिका स्तरीय स्वास्थ्य संस्थाको **वार्षिक समीक्षा** तथा योजना कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । यसमा विभिन्न निर्णयहरू गरी स्वास्थ्यका विभिन्न सूचकको आधारमा यस नगरपालिकाको उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्था सहिद स्मृति नगर अस्पताल र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र ३ लाई घोषणा गरी प्रमाण पत्र र घडि उपहार प्रदान गरियो ।

## क्रमसः

- मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत उत्तर प्रसुती घरभेट (PNC Home Visit) कार्यक्रमको १ दिने समीक्षा कार्यक्रम मिति २०८२ कार्तिक २२ गते शनिवार चौरजहारी नगरपालिकाको हल, रूकुम (पश्चिम भाग) सम्पन्न गरियो।
- **Digital E** हाजिरी पूर्णरूपमा प्रयोगमा रहेको ।
- स्वास्थ्यको **वार्षिक कार्ययोजना** निर्माण गरी कार्यन्वयन गरेको ।
- नियामित **खोप सेवाको निरन्तर सञ्चालन** ।
- नुवाकोट स्वास्थ्य चौकीको नव निर्मित भवन प्राप्त गरी सेवा सञ्चालन भएको ।
- नियमित तथ्यांक गुणस्तर परिक्षण सबै संस्थामा सम्पन्न गरिएको छ।

# न्यूनतम सेवा मापदण्ड (MSS)

## स्वास्थ्य संस्थाको लागि कुल MSS अङ्कको आधारमा कलर कोडिंग स्कोर कार्ड

स्वास्थ्य संस्थाको नाम: **विगतपुरी स्वास्थ्य चौकी**

|                  |          |       |
|------------------|----------|-------|
| कलर कोडिंग संकेत | < ५० %   | सेतो  |
|                  | ५०-६९ %  | पहेलो |
|                  | ७०-८४ %  | निलो  |
|                  | ८५-१०० % | हरियो |

पालिकाको नाम: **चौरजहरी नगरपालिका**

| न्यूनतम सेवा मापदण्डका भागहरू                       | कलर कोडिंग स्कोर | मिति: २०८१/१२/१४ | मिति: २०८२/०५/१५ | मिति: २०८२/०५/१५ | मिति: २०८२/०५/१५ |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| खण्ड १: सुशासन र व्यवस्थापन                         | ५२/१००           | १००%             |                  |                  |                  |
| १.१ सुशासन                                          | १००/१००          | १००%             |                  |                  |                  |
| १.२ संस्थागत व्यवस्थापन                             | १००/१००          | १००%             |                  |                  |                  |
| १.३ मानवबोध व्यवस्थापन र विकास                      | ८२/१००           | १००%             |                  |                  |                  |
| १.४ आर्थिक व्यवस्थापन                               | १००/१००          | १००%             |                  |                  |                  |
| १.५ मेडीकल रेकर्ड र सूचना व्यवस्थापन                | १००/१००          | १००%             |                  |                  |                  |
| १.६ गुणस्तर व्यवस्थापन                              | ८०/१००           | १००%             |                  |                  |                  |
| खण्ड २: क्लिनिकल सेवा व्यवस्थापन                    | ८२/१००           | ८९%              |                  |                  |                  |
| २.१ बहिरंग सेवा (ओ. पि. डि.)                        | १००/१००          | १००%             |                  |                  |                  |
| २.२ खोप र बुद्धि मुल्याङ्कन                         | १००/१००          | १००%             |                  |                  |                  |
| २.३ परिवार नियोजन सेवा                              | १००/१००          | १००%             |                  |                  |                  |
| २.४ ANC र PNC सेवाहरू                               | १००/१००          | १००%             |                  |                  |                  |
| २.५ DOTS क्लिनिक                                    | ५२/१००           | १००%             |                  |                  |                  |
| २.६ ड्रेसिंग, इन्जेक्शन र दैनिक प्रक्रियाहरू (DIRP) | ८०/१००           | १००%             |                  |                  |                  |
| २.७ औषधी सेवा (डिस्पेन्सरी)                         | ८०/१००           | १००%             |                  |                  |                  |
| २.८ बर्धिंग केन्द्र**                               | N/A              | N/A              |                  |                  |                  |
| २.९ प्रयोगशाला सेवा (प्रयोगशाला भएकाको लागि)        | N/A              | N/A              |                  |                  |                  |
| खण्ड ३: स्वास्थ्य संस्था सहयोग सेवा व्यवस्थापन      | ८६/१००           | ८८%              |                  |                  |                  |
| ३.१ उपकरण प्रशोधन र निर्मलीकरण                      | १००/१००          | १००%             |                  |                  |                  |
| ३.२ लन्डी सेवा (लुगा धुने व्यवस्था)                 | ५४/१००           | ८६%              |                  |                  |                  |
| ३.३ सरसफाई                                          | ५२/१००           | ८८%              |                  |                  |                  |
| ३.४ बिद्युत तथा अन्य उर्जाको प्रणाली                | ८६/१००           | ८६%              |                  |                  |                  |
| ३.५ पानीको स्रोत                                    | ८६/१००           | १००%             |                  |                  |                  |
| ३.६ स्वास्थ्यसेवाजन्य फोहोर व्यवस्थापन              | ८६/१००           | ८६%              |                  |                  |                  |
| ३.७ सुरक्षा र संरक्षण                               | ८६/१००           | ८६%              |                  |                  |                  |
| ३.८ यातायात साधन र संचार                            | १००/१००          | १००%             |                  |                  |                  |
| ३.९ भण्डार (मेडिकल र उपकरण)                         | १००/१००          | १००%             |                  |                  |                  |
| जम्मा                                               | ८६/१००           | ८८%              |                  |                  |                  |

\*\* प्रसूती सेवा सहितको स्वास्थ्य चौकीमा मात्र



समृद्ध र सुरक्षित समुदाय रकम (3SR) परियोजना



## स्वास्थ्य संस्थाको लागि कुल MSS अङ्कको आधारमा कलर कोडिंग स्कोर कार्ड

स्वास्थ्य संस्थाको नाम: **चौरजहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पश्चिम)**

|                  |          |       |
|------------------|----------|-------|
| कलर कोडिंग संकेत | < ५० %   | सेतो  |
|                  | ५०-६९ %  | पहेलो |
|                  | ७०-८४ %  | निलो  |
|                  | ८५-१०० % | हरियो |

पालिकाको नाम: **चौरजहरी नगरपालिका**

| न्यूनतम सेवा मापदण्डका भागहरू                       | कलर कोडिंग स्कोर | मिति: २०८१/१२/१४ | मिति: २०८२/०५/१५ | मिति: २०८२/०५/१५ | मिति: २०८२/०५/१५ |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| खण्ड १: सुशासन र व्यवस्थापन                         | ८६/१००           | ८६%              |                  |                  |                  |
| १.१ सुशासन                                          | ८६/१००           | ८६%              |                  |                  |                  |
| १.२ संस्थागत व्यवस्थापन                             | १००/१००          | १००%             |                  |                  |                  |
| १.३ मानवबोध व्यवस्थापन र विकास                      | १००/१००          | १००%             |                  |                  |                  |
| १.४ आर्थिक व्यवस्थापन                               | १००/१००          | १००%             |                  |                  |                  |
| १.५ मेडीकल रेकर्ड र सूचना व्यवस्थापन                | १००/१००          | १००%             |                  |                  |                  |
| १.६ गुणस्तर व्यवस्थापन                              | ८०/१००           | ८०%              |                  |                  |                  |
| खण्ड २: क्लिनिकल सेवा व्यवस्थापन                    | ८६/१००           | ८६%              |                  |                  |                  |
| २.१ बहिरंग सेवा (ओ. पि. डि.)                        | १००/१००          | १००%             |                  |                  |                  |
| २.२ खोप र बुद्धि मुल्याङ्कन                         | १००/१००          | १००%             |                  |                  |                  |
| २.३ परिवार नियोजन सेवा                              | १००/१००          | १००%             |                  |                  |                  |
| २.४ ANC र PNC सेवाहरू                               | १००/१००          | १००%             |                  |                  |                  |
| २.५ DOTS क्लिनिक                                    | १००/१००          | १००%             |                  |                  |                  |
| २.६ ड्रेसिंग, इन्जेक्शन र दैनिक प्रक्रियाहरू (DIRP) | ८६/१००           | ८६%              |                  |                  |                  |
| २.७ औषधी सेवा (डिस्पेन्सरी)                         | ८६/१००           | ८६%              |                  |                  |                  |
| २.८ बर्धिंग केन्द्र**                               | ८६/१००           | ८६%              |                  |                  |                  |
| २.९ प्रयोगशाला सेवा (प्रयोगशाला भएकाको लागि)        | ८६/१००           | ८६%              |                  |                  |                  |
| खण्ड ३: स्वास्थ्य संस्था सहयोग सेवा व्यवस्थापन      | ८६/१००           | ८६%              |                  |                  |                  |
| ३.१ उपकरण प्रशोधन र निर्मलीकरण                      | १००/१००          | १००%             |                  |                  |                  |
| ३.२ लन्डी सेवा (लुगा धुने व्यवस्था)                 | ८६/१००           | ८६%              |                  |                  |                  |
| ३.३ सरसफाई                                          | ८६/१००           | ८६%              |                  |                  |                  |
| ३.४ बिद्युत तथा अन्य उर्जाको प्रणाली                | ८६/१००           | ८६%              |                  |                  |                  |
| ३.५ पानीको स्रोत                                    | ८६/१००           | ८६%              |                  |                  |                  |
| ३.६ स्वास्थ्यसेवाजन्य फोहोर व्यवस्थापन              | ८६/१००           | ८६%              |                  |                  |                  |
| ३.७ सुरक्षा र संरक्षण                               | ८६/१००           | ८६%              |                  |                  |                  |
| ३.८ यातायात साधन र संचार                            | १००/१००          | १००%             |                  |                  |                  |
| ३.९ भण्डार (मेडिकल र उपकरण)                         | १००/१००          | १००%             |                  |                  |                  |
| जम्मा                                               | ८६/१००           | ८६%              |                  |                  |                  |

\*\* प्रसूती सेवा सहितको स्वास्थ्य चौकीमा मात्र



समृद्ध र सुरक्षित समुदाय रकम (3SR) परियोजना





# ग्रामिन भिडियो एक्स रे कार्यक्रम





# योजना तथा अनुगमण शाखा

सम्पन्न भएको आयोजनाहरू

| क्र.स. | आयोजनाको नाम                                 | उपभोक्ताको नाम                                       | सम्झौता मिति | सम्झौतासमाप्त मिति | वडा नं. | जम्मा रकम | भुक्तानी रकम | फरफारक रकम | कैफियत        |
|--------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------|-----------|--------------|------------|---------------|
| 1      | सडक मर्मत सम्भार वडा नं. ११                  | सडक मर्मत सम्भार वडा नं. ११ निर्माण उपभोक्ता समिति   | 2082-06-09   | 2082-08-15         | 11      | 400000    | 388000       | 0          | भुक्तानी भएको |
| 2      | ८ नं. वडा स्तरीय सडक मर्मत आयोजना            | ८ नं. वडा स्तरीय सडक मर्मत उपभोक्ता समिति            | 2082-06-29   | 2082-08-16         | 8       | 400000    | 388000       | 0          | भुक्तानी भएको |
| 3      | श्री गोगनरी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण आयोजना | श्री गोगनरी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण उपभोक्ता समिति | 2082-08-05   | 2082-09-17         | 14      | 100000    | 97000        | 0          | भुक्तानी भएको |
| 4      | श्री पाखापानी प्रतिशालय निर्माण              | श्री पाखापानी प्रतिशालय निर्माण उपभोक्ता समिति       | 2082-08-21   | 2082-09-18         | 7       | 100000    | 97000        | 0          | भुक्तानी भएको |
| 5      | वडास्तरी सडक मर्मत सम्भार योजना वडा नं. १०   | वडास्तरीय सडक मर्मत सम्भार उपभोक्ता समिति            | 2082-06-22   | 2082-09-24         | 10      | 250000    | 242500       | 0          | भुक्तानी भएको |
| 6      | गलगले जोगिडाडाँ सिंचाई पोखरी निर्माण         | गलगले जोगिडाडाँ सिंचाई पोखरी निर्माण उपभोक्ता        | 2082-08-20   | 2082-09-15         | 5       | 100000    | 97000        | 0          | भुक्तानी      |

| सम्झौता भएका आयोजनाहरू |                                                  |                                                                    |              |                    |         |           |              |            |              |  |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------|-----------|--------------|------------|--------------|--|
| क्र. स.                | आयोजनाको नाम                                     | उपभोक्ताको नाम                                                     | सम्झौता मिति | सम्झौतासमाप्त मिति | वडा नं. | जम्मा रकम | भुक्तानी रकम | फरफारक रकम | कैफियत       |  |
| 1                      | श्री वडा स्तरीय सडक मर्मत सम्भार वडा नं. १४      | श्री वडा स्तरीय सडक मर्मत सम्भार योजना उपभोक्ता समिति              | 2082-06-08   | 2082-09-15         | 14      | 350000    | 305550       | 33950      | सम्झौता भएको |  |
| 2                      | खौचने मछ्छेद्वारि पैदल मार्ग उपभोक्ता समिति      | खौचने मछ्छेद्वारि पैदल मार्ग उपभोक्ता समिति                        | 2082-07-18   | 2082-08-30         | 3       | 370000    | 315250       | 43650      | सम्झौता भएको |  |
| 3                      | श्री तिमिले ढोलटाकुरा सडक निर्माण उपभोक्ता समिति | तिमिले ढोलटाकुरा सडक निर्माण उपभोक्ता समिति                        | 2082-07-23   | 2082-09-10         | 14      | 196000    | 182341.8     | 7778.2     | सम्झौता भएको |  |
| 4                      | टाटागाँउ मुल संरक्षण ईन्टेक पाईप लाईन मर्मत      | टाटागाँउ मुल संरक्षण ईन्टेक पाईप लाईन मर्मत निर्माण उपभोक्ता समिति | 2082-07-25   | 2082-08-30         | 3       | 269000    | 0            | 258240     | सम्झौता भएको |  |
| 5                      | श्री बालहित आ.बि. खानेपानी ट्याङ्की निर्माण -१४  | बालहित आ.बि. खानेपानी ट्याङ्की निर्माण उपभोक्ता समिति              | 2082-08-02   | 2082-11-30         | 14      | 200000    | 0            | 192000     | सम्झौता भएको |  |
| 6                      | श्री सानाखोला न्वारी सिचाई आयोजना                | श्री नुहारी सिचाई कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति                      | 2082-08-04   | 2082-11-30         | 11      | 150000    | 0            | 144000     | सम्झौता भएको |  |
|                        | श्री मल्यासिम खानेपानी मुल मर्मत                 | श्री मल्यासिम खानेपानी मुल मर्मत तथा सम्भार                        | 2082-08-14   | 2082-12-           | 5       | 425000    | 0            | 412250     | सम्झौता      |  |

|    |                                                                |                                                                        |            |            |    |        |   |        |              |  |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|--------|---|--------|--------------|--|
| 9  | श्री बन कार्यालय देखी टाटाँ खोर्सली सिंचाई कुलो निर्माण आयोजना | श्री बन कार्यालय देखी टाटाँ खोर्सली सिंचाई कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति | 2082-08-17 | 2082-11-30 | 11 | 400000 | 0 | 388000 | सम्झौता भएको |  |
| 10 | श्री जंगले समुदायिक टहरा निर्माण वडा नं. ०२                    | श्री जंगले समुदायिक टहरा निर्माण उपभोक्ता समिति                        | 2082-08-22 | 2083-01-30 | 2  | 150000 | 0 | 145500 | सम्झौता भएको |  |
| 11 | श्री आ.वि.मनकोट कालिमाटी मा मर्मत तथा सम्भार                   | श्री आ.वि.मनकोट कालिमाटी                                               | 2082-08-28 | 2082-12-30 | 4  | 200000 | 0 | 194000 | सम्झौता भएको |  |
| 12 | श्री चिराखोला विउरेनी खानेपानी तथा इन्टेक निर्माण आयोजना       | श्री चिराखोला विउरेनी खानेपानी तथा इन्टेक निर्माण उपभोक्ता समिति       | 2082-08-28 | 2082-12-30 | 7  | 150000 | 0 | 145500 | सम्झौता भएको |  |
| 13 | आ.वि. बिसाउनेचौर फिल्ड तथा घेरबार निर्माण वडा नं. १०           | श्री ऐश्वर्य आ.वि. बिसाउनेचौर                                          | 2082-09-02 | 2082-12-30 | 10 | 700000 | 0 | 679000 | सम्झौता भएको |  |
| 14 | कुरल झुल्लङ्गे पुल देखि चौरिल्ल सम्म पैदल मार्ग निर्माण        | कुरल झुल्लङ्गे पुल देखि चौरिल्ल सम्म पैदल मार्ग निर्माण उपभोक्ता समिति | 2082-09-06 | 2082-12-30 | 1  | 150000 | 0 | 145500 | सम्झौता भएको |  |
|    | श्री जोगिनेटा कोर्ता तल्लो उल्लेरी सडक निर्माण तथा मो          | श्री जोगिनेटा कोर्ता तल्लो उल्लेरी निर्माण                             | 2082-09-   | 2082-      | 12 | 800000 | 0 | 776000 | सम्झौता      |  |

|    |                                                          |                                                                               |            |            |    |         |   |         |                 |  |
|----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----|---------|---|---------|-----------------|--|
| 17 | तल्लो बाख्वोर<br>काँसिवाड<br>नाउलाखोला सडक<br>निर्माण    | तल्लो बाख्वोर<br>काँसिवाड<br>नाउलाखोला सडक<br>निर्माण उपभोक्ता<br>समिति       | 2082-09-14 | 2083-02-30 | 6  | 400000  | 0 | 388000  | सम्झौता<br>भएको |  |
| 18 | साईकारी खानेपानी<br>ठ्याङ्की निर्माण                     | साईकारी खानेपानी<br>ठ्याङ्की निर्माण<br>उपभोक्ता समिति                        | 2082-09-16 | 2083-02-30 | 6  | 400000  | 0 | 388000  | सम्झौता<br>भएको |  |
| 19 | अमलाटाकुरा विद्यालय<br>देखि जिउला सम्म<br>सडक स्तरोन्नती | अमलाटाकुरा<br>विद्यालय देखि<br>जिउला सम्म सडक<br>स्तरोन्नती उपभोक्ता<br>समिति | 2082-09-16 | 2083-02-15 | 4  | 500000  | 0 | 485000  | सम्झौता<br>भएको |  |
| 20 | राधाकृष्ण मन्दिर<br>निर्माण उपभोक्ता वडा<br>नं. ०२       | राधाकृष्ण मन्दिर<br>निर्माण उपभोक्ता<br>समिति                                 | 2082-09-16 | 2083-02-20 | 2  | 400000  | 0 | 388000  | सम्झौता<br>भएको |  |
| 21 | स्यालखोला खहरे खेत<br>सिंचाई योजना<br>चौरजहारी १०        | स्यालखोला खहरे<br>खेत सिंचाई योजना<br>उपभोक्ता समिति                          | 2082-09-18 | 2083-02-30 | 10 | 1500000 | 0 | 1455000 | सम्झौता<br>भएको |  |
| 22 | माईकी दर्का मन्दिर<br>फिल्ड निर्माण समिति                | माईकी दर्का मन्दिर<br>फिल्ड निर्माण<br>समिति                                  | 2082-09-20 | 2082-10-12 | 1  | 200000  | 0 | 194000  | सम्झौता<br>भएको |  |
| 23 | खेल मैदान निर्माण<br>लामिछाने गाउँ<br>उपभोक्ता समिति     | खेल मैदान निर्माण<br>लामिछाने गाउँ<br>उपभोक्ता समिति                          | 2082-09-20 | 2082-10-15 | 1  | 1000000 | 0 | 970000  | सम्झौता<br>भएको |  |
|    | सार्वजनिक चौतारा<br>निर्माण योजना व                      | सार्वजनिक चौतारा<br>निर्माण उपभोक्ता                                          |            | 2082-12-   |    |         |   |         | सम्झौता         |  |

|    |                                                                        |                                             |            |            |   |        |   |        |                     |  |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------------|---|--------|---|--------|---------------------|--|
| 26 | श्री विजयश्वरी<br>आ.वि. मन्च<br>निर्माण वडा नं.<br>०२                  | श्री विजयश्वरी<br>आ.वि.                     | 2082-09-22 | 2082-12-30 | 2 | 100000 | 0 | 97000  | सम्झौ<br>ता<br>भएको |  |
| 27 | श्री आधारभुत<br>विद्यालय नार्जि<br>(प्रा वि नार्जि<br>घेराबार निर्माण) | श्री आधारभुत<br>विद्यालय नार्जि             | 2082-09-22 | 2082-11-30 | 7 | 250000 | 0 | 242500 | सम्झौ<br>ता<br>भएको |  |
| 28 | श्री मालिका<br>आ.वि.<br>अमलाटाकुरा<br>रेलिंग र चेनगेट<br>निर्माण       | श्री मालिका<br>आ.वि.<br>अमलाटाकुरा          | 2082-09-24 | 2082-12-30 | 4 | 200000 | 0 | 194000 | सम्झौ<br>ता<br>भएको |  |
| 29 | राधाकृष्ण मन्दिर<br>फिल्ड निर्माण                                      | श्री<br>लामिछानेगाउँ<br>टोल बिकास<br>संस्था | 2082-09-25 | 2082-12-30 | 1 | 150000 | 0 | 145500 | सम्झौ<br>ता<br>भएको |  |
|    | श्री तिमिले<br>लामिला                                                  | श्री तिमिले<br>लामिला                       |            |            |   |        |   |        | सम्झौ               |  |

| दर्ता भएका उपभोक्ता समितिहरू |                |                                                                    |                                              |               |                |              |                              |                         |          |        |
|------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|------------------------------|-------------------------|----------|--------|
| क्र. स.                      | उपभोक्ता समिति | उपभोक्ता समितिको नाम                                               | ठेगाना                                       | सम्पर्क नम्बर | समिति गठन मिति | सदस्य संख्या | उ.स.गठन गर्न उपस्थिति संख्या | बैंक नाम                | खाता नं. | कैफियत |
| १                            | उपभोक्ता समिति | टाटागाँउ मुल संरक्षण ईन्टेक पाईप लाईन मर्मत निर्माण उपभोक्ता समिति | चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ०३ रुकुम (पश्चिम) | 9864946674    | 2082-04-17     | 7            | 23                           | नेपाल बैङ्क शाखा        |          |        |
| २                            | उपभोक्ता समिति | बालहित आ.बि. खानेपानी ट्याङ्की निर्माण उपभोक्ता समिति              | चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. १४ रुकुम (पश्चिम) | 9706641436    | 2082-07-24     | 7            | 31                           | राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क |          |        |
| ३                            | उपभोक्ता समिति | तिमिले ढोलढाकुरा सडक निर्माण उपभोक्ता समिति                        | चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. १४ रुकुम (पश्चिम) | 9825552885    | #####<br>##    | 7            | 32                           | लक्ष्मी सनराइज बैक      |          |        |
| ४                            | उपभोक्ता समिति | श्री नुहारी सिचाई कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति                      | चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ११ रुकुम (पश्चिम) | -             | 2082-07-26     | 7            | 25                           | लक्ष्मी सनराइज बैङ्क    |          |        |
| ५                            | उपभोक्ता समिति | श्री गोगनरी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण उपभोक्ता समिति               | चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. १४ रुकुम (पश्चिम) | -             | #####<br>##    | 7            | 38                           | नेपाल बैङ्क शाखा        |          |        |
| ६                            | उपभोक्ता समिति | ८ नं. वडा स्तरीय सडक मर्मत                                         | चौरजहारी नगरपालिका वडा रुकुम                 | 98662212      | 2082-          | 7            | २७                           | लक्ष्मी मनगर्ह          |          |        |

|    |                |                                                                                   |                                                          |            |                |   |    |                                |  |  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------|---|----|--------------------------------|--|--|
| ८  | उपभोक्ता समिति | सडक मर्मत<br>सम्भार वडा नं.<br>११ निर्माण<br>उपभोक्ता समिति                       | चौरजहारी<br>नगरपालिका<br>वडा नं. ११<br>रुकुम (पश्चिम)    | 9863118697 | 2082-<br>06-04 | 9 | 28 | नेपाल<br>बैंङ्क<br>शाखा        |  |  |
| ९  | उपभोक्ता समिति | श्री मल्यासिम<br>खानेपानी मुल<br>मर्मत तथा सम्भार<br>उपभोक्ता समिति               | चौरजहारी<br>नगरपालिका<br>वडा नं.<br>०५ रुकुम<br>(पश्चिम) | 9868659317 | 2082-<br>07-16 | 9 | 28 | नेपाल<br>बैंङ्क<br>शाखा        |  |  |
| १० | उपभोक्ता समिति | श्री साक्चा<br>खानेपानी<br>ठ्याङ्की निर्माण<br>उपभोक्ता समिति                     | चौरजहारी<br>नगरपालिका<br>वडा नं. १४<br>रुकुम (पश्चिम)    | -          | 2082-<br>07-23 | 7 | 51 | राष्ट्रिय<br>वाणिज्य<br>बैंङ्क |  |  |
| ११ | उपभोक्ता समिति | श्री बन कार्यालय<br>देखी टाटाँ खोर्सली<br>सिचाई कुलो<br>निर्माण उपभोक्ता<br>समिति | चौरजहारी<br>नगरपालिका<br>वडा नं. ११<br>रुकुम (पश्चिम)    | 9866907842 | 2082-<br>08-12 | 7 | 27 | नेपाल<br>बैंङ्क<br>शाखा        |  |  |
| १२ | उपभोक्ता समिति | श्री पाखापानी<br>प्रतिशालय<br>निर्माण उपभोक्ता<br>समिति                           | चौरजहारी<br>नगरपालिका<br>वडा नं. ०७<br>रुकुम (पश्चिम)    | 9762634044 | 2082-<br>08-15 | 7 | 19 | राष्ट्रिय<br>वाणिज्य<br>बैंङ्क |  |  |
|    | उपभोक्ता समिति | श्री जंगले                                                                        | चौरजहारी                                                 |            | 2082           |   |    | नेपाल<br>बैंङ्क                |  |  |

|    |                |                                                                         |                                              |            |            |   |    |                         |  |  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------------|---|----|-------------------------|--|--|
| १५ | उपभोक्ता समिति | श्री चिराखोला विउरेनी खानेपानी तथा इन्टेक निर्माण उपभोक्ता समिति        | चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ०७ रुकुम (पश्चिम) | -          | 2082-08-11 | 7 | 23 | राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क |  |  |
| १६ | उपभोक्ता समिति | गलगले जोगिडाडाँ सिंचाई पोखरी निर्माण उपभोक्ता समिति                     | चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ०५ रुकुम (पश्चिम) | 9749262880 | 2082-08-23 | 9 | 24 | नेपाल बैङ्क शाखा        |  |  |
| १७ | उपभोक्ता समिति | श्री ऐश्वर्य आ.वि. विसाउनेचौर                                           | चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. १० रुकुम (पश्चिम) | 9841746962 | 2082-08-21 | 9 | 13 | नेपाल बैङ्क शाखा        |  |  |
| १८ | उपभोक्ता समिति | कुरल झुल्लङ्गे पुल देखि चौरिल्ल सम्म पैदल मार्ग निर्माण उपभोक्ता समिति  | चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ०१ रुकुम (पश्चिम) | 9849710250 | 2082-08-17 | 7 | 29 | राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क |  |  |
| १९ | उपभोक्ता समिति | श्री वडा स्तरीय सडक मर्मत सम्भार योजना उपभोक्ता समिति                   | चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. १४ रुकुम (पश्चिम) | 9705095146 | 2082-05-29 | 7 | 45 | नेपाल बैङ्क शाखा        |  |  |
| २० | उपभोक्ता समिति | श्री जोगिनेटा कोर्ता तल्लो उल्लेरी निर्माण तथा मोड सुधार उपभोक्ता समिति | चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. १२ रुकुम (पश्चिम) | 9745892583 | 2082-08-14 | 7 | 24 | नेपाल बैङ्क शाखा        |  |  |
| २१ | उपभोक्ता समिति | श्री चौरजहारी सिंचाई कुलो निर्माण उपभोक्ता समिति                        | चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ०१ रुकुम (पश्चिम) | 9848071662 | 2082-08-17 | 7 | 28 | राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क |  |  |
|    | उपभोक्ता समिति | तल्लो बाख्रोर काँयिनाह माउलाखोला                                        | चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ०७ रुकुम (पश्चिम) | 976255626  | 2082-08-11 |   |    | राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क |  |  |



पूर्वाधार विकास / योजना

## आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा स्वीकृत आयोजनाहरूको विवरण र भौतिक प्रगति

### वहुवर्षिय ठेक्का स्वीकृत आयोजनाहरू

| क्र. सं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम, स्थान | वडा नं | विनियोजन रकम(रु) | निर्माण विधि | इस्टिमेट भए/नभएको | सम्झौता भए/नभएको | भुक्तानी भए/नभएको | यो आ.व.को प्रगति विवरण (%) मा | कैफियत     |
|----------|------------------------------------------|--------|------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------------|
| १        | १५ शैया अस्पताल निर्माण                  | ९      | १३३१५३५३३।५२     | ठेक्का       |                   | भएको             |                   |                               |            |
|          |                                          |        |                  |              |                   |                  | नभएको             | ०%                            | यस आ. व.मा |
| २        | मालिका प्रर्यटन निर्माण आयोजना           | ४      | ६४८७७२५६।५८      | ठेक्का       |                   | भएको             |                   |                               | म्याद थप   |
|          |                                          |        |                  |              |                   |                  | नभएको             | ०%                            | यस आ. व.मा |
|          | कुल स्वीकृत रकम:-                        |        | १९८०३०७९०।१०     |              |                   |                  |                   |                               | म्याद थप   |
|          | यस आ. व.मा स्वीकृत रकम:-                 |        | ०.००             |              |                   |                  |                   |                               |            |

**बोलपत्रबाट कार्यन्वयन हुने आयोजनाहरू आयोजनाहरू**

| क्र.सं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रिया कलापको नाम, स्थान                                                                                              | वडा नं | विनियोजन रकम(रु) | निर्माण विधि | इस्टिमेट भए/नभएको | सम्झौता भए/नभएको | भुक्तानी भए/नभएको | कामको प्रगति विवरण (%) मा | कैफियत        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|---------------|
| १       | Procurement of Supply & Delivery Medicine & Surgical Equipment for Chaurjahari Municipality Rukum (West)<br>(CJM/GOODS/NCB/01/082/083) |        | ४५००००००.        | बोलपत्र      | भएको              | सम्झौता भएको     | नभएको             | ९५%                       |               |
| २       | Procurement of Supply & Delivery of Lab Chemicals for Chaurjahari Municipality Rukum West.<br>(CJM/GOODS/SBQ/01/082/83)                |        | १९००००००.        | सिल कोटेशन   | भएको              | सम्झौता भएको     | नभएको             | १००%                      |               |
| ३       | Procurement of supply and delivery sanitary pad for                                                                                    |        | २२००००००.        | बोलपत्र      | भएको              | नभएको            | नभएको             | ०%                        | प्रक्रियामा छ |

## क्रमश..

|   |                                                                                                                                |               |         |         |      |              |       |      |                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|------|--------------|-------|------|------------------------------------------------|
| ४ | Supply, Delivery of free Medicine & Surgical Materials for Chaurjahari Municipality, Rukum (West) (CJM/GOODS/NCB/05/082/083)   |               | ५१००००० | बोलपत्र | भएको | सम्झौता भएको | नभएको | १००% |                                                |
| ५ | चौरजहारी नगरपालिका स्थित भेरी नदीको बाँस खोला, रानीसागर घाटबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन कार्य CJM/RIVERBED/NCB/02/082/083 | वडा नं. १ र २ |         | बोलपत्र | भएको | नभएको        | नभएको | १००% | तेस्रो पटकको सूचना सम्म पनि कुनै ठेक्का नपरेको |
| ६ | चौरजहारी नगरपालिका स्थित भेरी नदी लामाबगर घाटबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन कार्य CJM/RIVERBED/NCB/03/082/083               | वडानं. ३      |         | बोलपत्र | भएको | नभएको        | नभएको | १००% |                                                |
|   | चौरजहारी नगरपालिका स्थित जहारीखोला, खहरे खोला टोटा खोला, कालीगारबाट ढुङ्गा                                                     | वडा नं. ६     |         | बोलपत्र |      |              |       |      |                                                |

## क्रमश..

|    |                                                                                                                                                |           |           |            |      |              |       |      |                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------|--------------|-------|------|------------------------------------------------|
| ८  | Supply & Delivery of veterinary Medicines For Chaurjahari Municipality Rukum West (CJM/GOODS/SBQ/02/082/083)                                   |           | १२००००००. | सिल कोटेशन | भएको | सम्झौता भएको | नभएको | १००% |                                                |
| ९  | Supply, Delivery of Stationery & related items for Chaurjahari Municipality Rukum (West) (CJM/GOODS/SBQ/06/082/083)                            |           | १५००००००. | बोलपत्र    | भएको | सम्झौता भएको | नभएको | १००% |                                                |
| १० | Chaurjahari Municipality Rukum (west) bata Prakashit hune Bigyapan tatha suchana prakasan garne kam or F/y 2082/083 (CJM/GOODS/SBQ/03/082/083) |           |           | बोलपत्र    | भएको | भएको         | नभएको | ५०%  |                                                |
| ११ | Invitation of Bid for the operation of Chaurjahari Buspark Chaurjahari Municipality Rukum West. (CJM/WORKS/NCB/06/080/081)                     | वडा नं. १ |           | बोलपत्र    | भएको | नभएको        | नभएको | १००% | तेस्रो पटकको सूचना सम्म पनि कुनै ठेक्का नपरेको |

## क्रमश..

|    |                                                                                                                                                |            |               |         |      |       |       |      |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------|------|-------|-------|------|--|
| १२ | Construction of Boundary wall with Entry Gate and Quarter block Chaurjahari Municipality-2,Rukum (West)<br>(CJM/WORKS/NCB/01/082/083)          | वडा नं. २  | १९५०००<br>००. | बोलपत्र | भएको | भएको  | नभएको | २०%  |  |
| १३ | Upgrading of Chaufaa-Chinneybagar Bisaunechaur-Neta Road Chaurjahari Municipality-10,Rukum (West)<br>(CJM/WORKS/NCB/02/082/083)                | वडा नं. १० | २५००००<br>०.  | बोलपत्र | भएको | नभएको | नभएको | १००% |  |
| १४ | Upgrading of Bhakundey-Tata-Phalat-Ward Karyalaya-Amalatakura-Jyula Road Chaurjahari Municipality-4,Rukum (West)<br>(CJM/WORKS/NCB/03/082/083) | वडा नं. ४  | १९६०००<br>००. | बोलपत्र | भएको | भएको  | नभएको | १०%  |  |
|    | Upgrading of ShantiBajar-Ghartikada- Ward Karyalaya-                                                                                           |            | १९७०००        | बोलपत्र | -    | -     | -     |      |  |

## क्रमश..

|    |                                                                   |  |          |            |      |      |       |      |  |
|----|-------------------------------------------------------------------|--|----------|------------|------|------|-------|------|--|
| १७ | Rebound hammer र Rebar scanner पुवाधार सँग सम्बन्धित सामग्री खरिद |  | ५००००.०० | सिल कोटेशन | भएको | भएको | भएको  | १००% |  |
| १८ | सिकाई सामग्री छपाई तथा खरिद कार्य                                 |  | ३५०००.०० | सिल कोटेशन | भएको | भएको | नभएको | ०%   |  |
|    | कुल स्वीकृत रकम:-                                                 |  | ८४३५०.०० |            |      |      |       |      |  |
|    | बोलपत्रबाट कार्यन्वयन हुने आयोजनाहरुको अनुपातिक प्रगति            |  | ६६.      | %          |      |      |       |      |  |
|    | जम्मा योजना                                                       |  | १८.      |            |      |      |       |      |  |

सम्झौता भएका योजनाहरु

## निर्माण उपभोक्ता समिति / ब्यबस्थापन समिति तथा अन्यबाट कार्यन्वयन हुने आयोजनाहरू

| क्र.सं. | कार्यक्रम/आयोजना/क्रियाकलापको नाम, स्थान                             | वडा नं | विनियोजन रकम(रु) | निर्माण विधि      | इस्टिमेट भए/नभएको | सम्झौता भए/नभएको | भुक्तानी भए/नभएको | कामको प्रगति विवरण (%) मा | कैफियत |
|---------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------|
| १       | कुरल झुलुङ्गे पुल देखि चौरिल्लासम्म पैदल मार्ग निर्माण               | १      | १,५०,०००.००      | उपभोक्ता समितिबाट | भएको              | भएको             | नभएको             | ७०%                       |        |
| २       | बागमारे खोला - फुलवारी गोदामघर हुदै शान्तिनगर सम्म सडक ट्रयाक खोल्ने | १      | १,५०,०००.००      | उपभोक्ता समितिबाट | भएको              | नभएको            | नभएको             | ०%                        |        |
| ३       | सडक मर्मत                                                            | १      | १,००,०००.००      | उपभोक्ता समितिबाट | भएको              | भएको             | भएको              | १००%                      |        |
| ४       | माईकी दर्का मन्दिर घेरबार १                                          | १      | २,००,०००.००      | उपभोक्ता समितिबाट | भएको              | भएको             | नभएको             | ६०%                       |        |
| ५       | राधाकृष्ण मन्दिर फिल्ड निर्माण १                                     | १      | १,५०,०००.००      | उपभोक्ता समितिबाट | भएको              | भएको             | नभएको             | ५०%                       |        |
| ६       | राधाकृष्ण मन्दिर निर्माण वडा नं २                                    | २      | ४,००,०००.००      | उपभोक्ता समितिबाट | भएको              | नभएको            | नभएको             | ०%                        |        |



## क्रमश..

|    |                                                                 |   |             |                   |      |       |       |      |                        |
|----|-----------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------------|------|-------|-------|------|------------------------|
| ७  | सडक मर्मत तथा नहर सरसफाई वडा नं २ भित्र का ।                    | २ | १,००,०००.०० | उपभोक्ता समितिबाट | भएको | भएको  | भएको  | १००% |                        |
| ८  | जंगले टाेलमा सामुदायिक टहरा निर्माण वडा नं २ ।                  | २ | १,५०,०००.०० |                   | भएको | भएको  | नभएको | ९०%  |                        |
| ९  | विजयश्वरी आधारभुत विद्यालयमा मन्च निर्माण वडा नं २ ।            | २ | १,००,०००.०० | वि.वि.स. समितिबाट | भएको | भएको  | नभएको | १००% |                        |
| १० | टाटागाउँ मूल संरक्षण इन्टेक पाइप लाइन मर्मत                     | ३ | २,६९,०००.०० | उपभोक्ता समितिबाट | भएको | भएको  | नभएको | ४०%  |                        |
| ११ | भैंसी गोठ सुधार कार्यक्रम                                       | ३ | १,५०,०००.०० | उपभोक्ता समितिबाट | भएको | नभएको | नभएको | ०%   | वडा बाट कुनै पहल नभएको |
|    | खौचुनी मछ्यारी पयटन पुवाधारको लागि पैदल मार्ग निर्माण वडा नं. ३ | ३ | ३७००००.००   | उपभोक्ता समितिबाट | भएको | भएको  | भएको  | १००% |                        |
| १२ | अमलाटाकुरा विधालयदेखी जिउलासम्म सडक स्तरउन्नती वडा नं ०४        | ४ | ५,००,०००.०० | उपभोक्ता समितिबाट | भएको | भएको  | नभएको | ४०%  |                        |

|    |                                               |   |             |                   |      |       |       |                         |  |
|----|-----------------------------------------------|---|-------------|-------------------|------|-------|-------|-------------------------|--|
| १३ | सडक मर्मत सम्भार वडा नं 04                    | ४ | ३,००,०००.०० | उपभोक्ता समितिबाट | भएको | भएको  | भएको  | १००%                    |  |
| १४ | मनकोट आ.वि मा मर्मत तथा सम्भार खर्च           | ४ | २,००,०००.०० | वि.वि.स. समितिबाट | भएको | भएको  | नभएको | ६०%                     |  |
| १५ | मालिका आ.वि मा रेलिङ्ग र चेनल गेट निर्माण     | ४ | २,००,०००.०० | वि.वि.स. समितिबाट | भएको | भएको  | नभएको | १०%                     |  |
| १६ | भागरे वेतेनी किमिल गाँडा सडक निर्माण          | ५ | २,००,०००.०० | सिल कोटेशन        | भएको | नभएको | नभएको | रकम थप गर्नी भनि रोकेको |  |
| १७ | सडक मर्मत वडा नं 05                           | ५ | १,००,०००.०० | उपभोक्ता समितिबाट | भएको | भएको  | भएको  | १००%                    |  |
| १८ | खहरेखोला मुल सिचाई आयोजना वडा नं 05           | ५ | १,००,०००.०० | उपभोक्ता समितिबाट | भएको | भएको  | नभएको | १००%                    |  |
| १९ | गलगले जोगिडाँडा सिचाई पोखरी निर्माण वडा नं 05 | ५ | १,००,०००.०० | वि.वि.स. समितिबाट | भएको | भएको  | नभएको | ६०%                     |  |

|    |                                                                             |   |             |                      |      |       |       |                                 |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------------|------|-------|-------|---------------------------------|--------------------|
| २० | बेतनी झाकी सल्ला सिचाई निर्माण<br>वडा नं ०५                                 | ५ | १,००,०००.०० | उपभोक्ता<br>समितिबाट | भएको | नभएको | नभएको | समिति गठन हुदै                  |                    |
| २१ | मल्यासिम खानेपानी मूल मर्मत<br>वडा नं ०५                                    | ५ | २,००,०००.०० | उपभोक्ता<br>समितिबाट | भएको | भएको  | नभएको | ५०%                             |                    |
| २२ | आधारभुत विद्यालय लहरेसिमल<br>क्यान्टीन तथा डेक्स वेन्च निर्माण<br>वडा नं ०५ | ५ | २,००,०००.०० | वि.वि.स.<br>समितिबाट | भएको | भएको  | नभएको | ०%                              |                    |
| २३ | विसमुरी डाँडा खुटिडाँडा पैदल<br>मार्गा वडा नं ०५                            | ५ | २,००,०००.०० | उपभोक्ता<br>समितिबाट | भएको | नभएको | नभएको | रकमंताको लागि काम<br>अघि नबढेको |                    |
| २४ | तल्लो बाख्रोर काँसिवाङ<br>नाउलाखोला सडक निर्माण<br>योजना ६                  | ६ | ४,००,०००.०० | उपभोक्ता<br>समितिबाट | भएको | भएको  | नभएको | ०%                              | काम सुरु<br>नगरेको |
| २५ | वडास्तरिय सडक मर्मत योजना ६                                                 | ६ | ४,४०,०००.०० | उपभोक्ता<br>समितिबाट | भएको | भएको  | भएको  | १००%                            |                    |
| २६ | तिमिले लामिला खानेपानी पाइप<br>लाइन निर्माण योजना ६                         | ६ | ४,००,०००.०० | उपभोक्ता<br>समितिबाट | भएको | भएको  | नभएको | ६०%                             |                    |

|    |                                                                 |   |                 |                              |      |       |       |      |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|---|-----------------|------------------------------|------|-------|-------|------|--|
| २७ | साइकारी खानेपानी<br>टयाङ्की निर्माण<br>योजना 6                  | ६ | ४,००,०००.<br>०० | उपभो<br>क्ता<br>समिति<br>बाट | भएको | भएको  | नभएको | ७०%  |  |
| २८ | भगुने boarding<br>school टाकुरा<br>सडक निर्माण<br>योजना         | ७ | २,००,०००.<br>०० | उपभो<br>क्ता<br>समिति<br>बाट | भएको | नभएको | नभएको | ०%   |  |
| २९ | सडक मर्मत योजना<br>वडा नं 07                                    | ७ | १,००,०००.<br>०० | उपभो<br>क्ता<br>समिति<br>बाट | भएको | भएको  | भएको  | १००% |  |
| ३० | औलघर सिचाइ<br>पाइप तथा मोटर<br>खरिद योजना वडा<br>नं 7           | ७ | १,००,०००.<br>०० | उपभो<br>क्ता<br>समिति<br>बाट | भएको | नभएको | नभएको | ०%   |  |
| ३१ | चिराखोला विउरेनी<br>खानेपानी तथा<br>इन्टेक निर्माण वडा<br>नं 07 | ७ | १,५०,०००.<br>०० | उपभो<br>क्ता<br>समिति<br>बाट | भएको | भएको  | नभएको | १०%  |  |

पाइप खरिद

|    |                                                                 |    |                 |                   |      |       |       |                               |             |
|----|-----------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------|------|-------|-------|-------------------------------|-------------|
| ३५ | पाखापानी प्रतिक्षालय निर्माण                                    | ७  | १,००,०००.<br>०० | उपभोक्ता समितिबाट | भएको | भएको  | भएको  | १००%                          |             |
| ३६ | श्रेसर मिनि टेलर तथा यान्त्रीकरण खरिद                           | ८  | ६,००,०००.<br>०० | उपभोक्ता समितिबाट | भएको | नभएको | नभएको | ०%                            |             |
| ३७ | सडक मर्मत सम्भार                                                | ८. | ४,००,०००.<br>०० | उपभोक्ता समितिबाट | भएको | भएको  | भएको  | १००%                          |             |
| ३८ | गोईरी सिचाई पोखरी मर्मत सम्भार                                  | ८  | १,००,०००.<br>०० | उपभोक्ता समितिबाट | भएको | नभएको | नभएको | ०%                            |             |
| ३९ | सडक मर्मत सम्भार वडा नं ०९                                      | ९  | २,२०,०००.<br>०० | उपभोक्ता समितिबाट | भएको | भएको  | भएको  | १००%                          |             |
| ४० | सल्यानी पधेरा ओखरबारी लिष्ट खानेपानी मोटर खरिद                  | ९  | ३,०१,०००.<br>०० | sealed quotation  | भएको | नभएको | नभएको | फाइल अगाडी नबढेको             |             |
| ४१ | दमाईबारा जोगिडेरा चिउरेपानी लामाचौर गोरेटो बाटो निर्माण         | ९  | ३,१०,०००.<br>०० | उपभोक्ता समितिबाट | भएको | नभएको | नभएको | बजेट अर्को ठाउँ हाल्ने कुरा छ |             |
| ४२ | नाउलाखोला खानेपानी मुहान संरक्षण तथा प्रतिक्षालय निर्माण आयोजना | ९  | ३,४०,०००.<br>०० | उपभोक्ता समितिबाट | भएको | नभएको | नभएको | ०%                            | प्रक्रिया छ |

|    |                                                                                      |    |                 |                   |      |       |       |      |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-------------------|------|-------|-------|------|--|
| ४३ | वडा स्तरिय सडक मर्मत सम्भार याेजना वडा नं 10                                         | १० | २,५०,०००.<br>०० | उपभोक्ता समितिबाट | भएको | भएको  | भएको  | १००% |  |
| ४४ | चौखे ढुङ्गा एक घर एक धारा तथा शहिद स्मृति नगरअस्पतालमा खानेपानी व्यवस्थापन वडा नं 10 | १० | १,७०,०००.<br>०० | उपभोक्ता समितिबाट | भएको | नभएको | नभएको | ०%   |  |
| ४५ | सार्वजनिक चाैतारा निर्माण याेजना वडा नं 10                                           | १० | १,००,०००.<br>०० | उपभोक्ता समितिबाट | भएको | भएको  | भएको  | १००% |  |
| ४६ | आधारभुत विधालय विसाउनेचौर फिल्ड तथा घेरावार निर्माण याेजना वडानं 10।                 | १० | ७,००,०००.<br>०० | उपभोक्ता समितिबाट | भएको | भएको  | नभएको | ५०%  |  |
| ४७ | सडक मर्मत तथा सम्भार                                                                 | ११ | ४,००,०००.<br>०० | उपभोक्ता समितिबाट | भएको | भएको  | भएको  | १००% |  |
| ४८ | तिमिलेचौर धामीखोला सिचाई ट्याँकी निर्माण वडा नं 11                                   | ११ | १,५०,०००.<br>०० | उपभोक्ता समितिबाट | भएको | भएको  | नभएको | ०%   |  |
|    | बन कार्यालयदेखि टाटा                                                                 |    |                 | उपभोक्ता          |      |       |       |      |  |

|    |                                                                          |    |                 |                      |          |       |           |                                     |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------------------|----------|-------|-----------|-------------------------------------|--|
| ५१ | जनज्योति आ.बि को<br>फिल्ड निर्माण वडा नं ११                              | ११ | २,६१,०००.<br>०० | उपभोक्ता<br>समितिबाट | भए<br>को | नभएको | नभए<br>को | ०%                                  |  |
| ५२ | आधारभुत स्वास्थ्य<br>चौकीदेखि पातिहाल्ना<br>सडक स्तरउन्नोती वडा नं<br>१२ | १२ | १,००,०००.<br>०० | उपभोक्ता<br>समितिबाट | भए<br>को | नभएको | नभए<br>को | विविध कारणले<br>सम्झौता नभएको       |  |
| ५३ | कफलेनी बथान चौर<br>ग्रामिण सडक निर्माण<br>वडा नं १२                      | १२ | १,५०,०००.<br>०० | उपभोक्ता<br>समितिबाट | भए<br>को | नभएको | नभए<br>को | काम भैरहेको सम्झौता<br>हुन बाकि     |  |
| ५४ | जोगिनेटा कोर्ता तल्लो<br>उल्लेरी सडक निर्माण<br>तथा मोड सुधार            | १२ | ८,००,०००.<br>०० | उपभोक्ता<br>समितिबाट | भए<br>को | भएको  | नभए<br>को | १०%                                 |  |
| ५५ | वडा स्तरीय सडक मर्मत<br>सम्भार ।                                         | १२ | ३,००,०००.<br>०० | उपभोक्ता<br>समितिबाट | भए<br>को | भएको  | भएको      | १००%                                |  |
| ५६ | जोगिनेटा खोला सिचाई<br>ट्याङ्की तथा मर्मत वडा<br>नं १२                   | १२ | १,००,०००.<br>०० | उपभोक्ता<br>समितिबाट | भए<br>को | भएको  | नभए<br>को | १००%                                |  |
| ५७ | पातालपानी खौलुपर्या<br>ट्याङ्की निर्माण तथा<br>मर्मत वडा नं १२           | १२ | १,००,०००.<br>०० | उपभोक्ता<br>समितिबाट | भए<br>को | नभएको | नभए<br>को | पूर्वाधार शाखाले<br>बारम्बार समन्वय |  |
|    | रुक्से खानेपानी ट्याङ्की<br>निर्माण तथा मर्मत                            |    | ० ०० ०००        | उपभोक्ता             | भए       |       | नभए       |                                     |  |

|    |                                                                           |    |                 |                      |      |           |       |                                                                                    |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------------------|------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ६१ | जनता आ.बि.<br>रातामाटादेखी<br>बंशेनिखोलासम्म<br>सडक निर्माण वडा नं.<br>१३ | १३ | ५,००,०००.<br>०० | उपभोक्ता<br>समितिबाट | भएको | नभए<br>को | नभएको | पूर्वाधार शाखाले<br>बारम्बार समन्वय<br>गर्दा पनि कुनै वडा<br>बाट कुनै पहल<br>नभएको |  |
| ६२ | वडा स्तरीय सडक<br>मर्मत सम्भार कार्यक्रम<br>वडा नं. १३                    | १३ | ५,००,०००.<br>०० | उपभोक्ता<br>समितिबाट | भएको | नभए<br>को | नभएको |                                                                                    |  |
| ६३ | खानेपानी मुहान<br>संरक्षण र पाइप<br>खरिद चौ नं पा १३                      | १३ | ७,००,०००.<br>०० | उपभोक्ता<br>समितिबाट | भएको | नभए<br>को | नभएको |                                                                                    |  |
| ६४ | पातल बस्ती सुन्तला<br>पकेट विस्तार<br>कार्यक्रम १४                        | १४ | १,००,०००.<br>०० | उपभोक्ता<br>समितिबाट | भएको | नभए<br>को | नभएको | ०%                                                                                 |  |
| ६५ | तिमिले ढोलटाकुरा<br>सडक निर्माण १४                                        | १४ | १,९६,०००.<br>०० | उपभोक्ता<br>समितिबाट | भएको | भए<br>को  | भएको  | १००%                                                                               |  |
| ६६ | वडा स्तरीय सडक<br>मर्मत सम्भार वडा<br>न.१४                                | १४ | ३,५०,०००.<br>०० | उपभोक्ता<br>समितिबाट | भएको | भए<br>को  | भएको  | १००%                                                                               |  |
| ६७ | विचकटिया<br>ठाडाभित्ता सडक<br>निर्माण चौ न पा                             | १४ | २,४४,०००.<br>०० | उपभोक्ता<br>समितिबाट | भएको | भए<br>को  | नभएको | १०%                                                                                |  |



|                                                              |                                           |    |             |                   |      |       |       |      |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----|-------------|-------------------|------|-------|-------|------|--|
| ६८                                                           | गोगनरी खानेपानी ट्याङ्की निर्माण योजना    | १४ | १,००,०००.०० | उपभोक्ता समितिबाट | भएको | भएको  | नभएको | १००% |  |
| ६९                                                           | बालहित आ.वि खानेपानी ट्याङ्की निर्माण १४  | १४ | २,००,०००.०० | उपभोक्ता समितिबाट | भएको | भएको  | नभएको | ४०%  |  |
| ७०                                                           | साक्चा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण योजना १४ | १४ | २,४८,०००.०० | उपभोक्ता समितिबाट | भएको | भएको  | नभएको | ५०%  |  |
| ७१                                                           | जनकल्याण आ.वि फिल्ड घेराबार निर्माण १४    | १४ | २,९६,०००.०० | उपभोक्ता समितिबाट | भएको | नभएको | नभएको | ०%   |  |
| ७२                                                           | खेल मैदान निर्माण लामिछानेगाउँ चौरजहारी   | १  | १०००००.००   | उपभोक्ता समितिबाट | भएको | भएको  | नभएको | २०%  |  |
| ७३                                                           | स्यालाखोला खहरे खेत सिचाई योजना           | १० | १५००००.००   | उपभोक्ता समितिबाट | भएको | भएको  | नभएको | ५०%  |  |
| निर्माण उपभोक्ता समिति / ब्यबस्थापन समिति को अनुपातिक प्रगति |                                           |    | ४२.३०       | %                 |      |       |       |      |  |
| जम्मा भुक्तानी भएका योजना                                    |                                           |    | १६          |                   |      |       |       |      |  |
| जम्मा योजना                                                  |                                           |    | ७४          |                   |      |       |       |      |  |
| सम्झौता भएका योजनाहरु                                        |                                           |    | ४५          |                   |      |       |       |      |  |
| सम्झौता नभएका योजनाहरु                                       |                                           |    | २९          |                   |      |       |       |      |  |

रोजगार सेवा केन्द्र

# राष्ट्रिय रोजगार कार्यक्रम

आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ का लागि जम्मा बेरोजगार संख्या दर्ता : ४६७०

पुरुष : २१६५

महिला : २५०५

- कुल बजेट : ४७२०००।

- प्रगति : नयाँ कार्यविधि नआएकोले सुरु गर्न नसकिएको

# मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तर्फ

जम्मा बजेट : २ करोड १० लाख

जम्मा आयोजना : १४

## सिचाइ तर्फ

| क्र.सं. | आयोजनाको नाम                                                         | वडा नं. | जम्मा बजेट | प्रगति      | कैफियत |
|---------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|--------|
| १       | नाखिरा ठोसाढिक घारिगाउ मुल नहर वर्माथान रोटेविसाउन सिचाइकुलो निर्माण | १       | १५ लाख     | काम भइरहेको |        |
| २       | वरलदेखी पिपल टाटा सिचाइ कुलो निर्माण                                 | २       | १५ लाख     | काम भइरहेको |        |
| ३       | रुनढुङ्गा टाकुरा जंगले सिचाइ कुलो निर्माण                            | ४       | १५ लाख     | काम भइरहेको |        |

| क्र.सं. | आयोजनाको नाम                                       | वडा नं. | बजेट   | प्रगति      | कैफियत |
|---------|----------------------------------------------------|---------|--------|-------------|--------|
| ४       | खहरेखोला खहरे सिचाइ कुलो निर्माण                   | ५       | १५ लाख | काम भइरहेको |        |
| ५       | चिसापानी देखि पाखाखेत सिचाइ कुलो निर्माण           | ६       | १५ लाख | काम भइरहेको |        |
| ६       | उनापानी सुपागार रुनढुङ्गा सिचाइकुलो निर्माण        | ७       | १५ लाख | काम भइरहेको |        |
| ७       | वडा नं.८ सिचाइ पोखरी निर्माण                       | ८       | १५ लाख | काम भइरहेको |        |
| ८       | सिचाइ ट्याङ्की निर्माण                             | १०      | १५ लाख | काम भइरहेको |        |
| ९       | सिमलचौर काभ्रिखोला खलामिरी गैरा सिचाइ कुलो निर्माण | ११      | १५ लाख | काम भइरहेको |        |
| १०      | बरकाल्ने घुगुति ज्युला सिचाइ कुलो निर्माण          | १३      | १५ लाख | काम भइरहेको |        |

## पर्यटन पुर्वाधार तर्फ

| क्र.सं. | आयोजनाको नाम                                             | वडा न. | कुल बजेट | प्रगति      | कै. |
|---------|----------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|-----|
| १       | एतिहासिक तिरहान्ने ढुङ्गा पर्यटकियस्थल पुर्वाधार निर्माण | ९      | १५ लाख   | काम भइरहेको |     |
| २       | पागरगौरा चौफारी आखरारुख पदमार्ग निर्माण                  | १४     | १५ लाख   | काम भइरहेको |     |
| ३       | रामजानकि मन्दिर पर्यटन पुर्वाधार निर्माण                 | ३      | १५ लाख   | काम भइरहेको |     |

## खानेपानी तर्फ

| क्र.सं. | आयोजनाको नाम                        | वडा नं. | कुल बजेट | प्रगति     | कैफियत |
|---------|-------------------------------------|---------|----------|------------|--------|
| १       | दहखोला झाँपे सौर्य खानेपानी निर्माण | १२      | १५ लाख   | भेला सम्पन |        |

# वैदेशिक रोजगार विभाग

श्रम स्वीकृत तर्फ

| क्र.सं. | श्रम स्वीकृत गरेको देश | श्रम स्वीकृत<br>गरेका व्यक्ति | कैफियत |
|---------|------------------------|-------------------------------|--------|
| १       | रोमानिया               | ८                             |        |
| २       | कतार                   | ११                            |        |
| ३       | साउदि अरब              | ६                             |        |
| ४       | संयुक्त अरब इमिरेट्स   | ९                             |        |
| ५       | मलेसिया                | १०                            |        |
| ६       | कुवेत                  | ३                             |        |
| ७       | क्रोसिया               | १                             |        |
| जम्मा   |                        | ४८                            |        |

# वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय

छात्रवृत्ति तर्फ

| क्र.सं. | विद्यार्थीको नाम | विद्यालय                | कक्षा  | रकम   |
|---------|------------------|-------------------------|--------|-------|
| १       | रोषणी के.सी.     | शीतल मावि               | ८      | १२००० |
| २       | मिना के.सी       | शीतल मावि               | १२     | १६००० |
| ३       | ढकेन्द्र के.सी.  | आधारभुत विद्यालय नाखिरा | नर्सरी | १२००० |
| ४       | प्रतिमा बुढाथोकी | जनकल्यान आ.वि.          | नर्सरी | १२००० |



## वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका व्यक्तिहरु

| क्र.सं. | मृतकको नाम       | ठेगाना                | माग दावि रकम | प्रगति                                   |
|---------|------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------|
| १       | कालीबहादुर कुमाल | चौरजहारी नगरपालिका ३  | १० लाख       | वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा पठाइएको |
| २       | विक्रम गहतराज    | चौरजहारी नगरपालिका १२ | २५ हजार      | वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा पठाइएको |

## वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरु

| वडा नं. | वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिहरु | कैफियत |
|---------|-----------------------------------|--------|
| ३       | १४४                               |        |
| ६       | ११५                               |        |
| ८       | २२६                               |        |
| १२      | ५७                                |        |
| १३      | १४६                               |        |

## बैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन (SAMI) कार्यक्रम अन्तरगत

- SAMI कार्यक्रमको चौथो चरणको कार्यन्वयन मोडालिटि सम्बन्धी अभिमुखि करण कार्यक्रम सम्पन्न ।
- स्थानीय तह रिजगार सेवा केन्द्र द्वारा समुदाय स्तरमा सुरक्षित बैदेशिक रोजगार सम्बन्धी अभिमुखिकरण तथा सूचना प्रवाह भईरहेको ।
- मानसिक समस्या भएका व्यक्तिहरुलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गरिएको ।
  - ११ जनालाई २४ पटक घरमै गएर परामर्श सेवा गरेको ।

वन वातावरण तथा विपद्  
व्यवस्थापन

## चौरजहारी नगरपालिका स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको प्रगति प्रतिवेदन

| भूकम्पबाट क्षति भएका तर पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण पुनर्स्थापनामा समावेश नभएकाहरुको गुणासो विवरण । |        |                       |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-----|
| क्रस.                                                                                              | वडा नं | गुणासो कर्ताको संख्या | कै. |
| १                                                                                                  | १      | २९                    |     |
| २                                                                                                  | २      | ५                     |     |
| ३                                                                                                  | ३      | १३                    |     |
| ४                                                                                                  | ४      | १३४                   |     |
| ५                                                                                                  | ५      | ५७                    |     |
| ६                                                                                                  | ६      | १८०                   |     |
| ७                                                                                                  | ७      | ४४                    |     |
| ८                                                                                                  | ८      | ११७                   |     |
| ९                                                                                                  | ९      | २२                    |     |
| १०                                                                                                 | १०     | १८१                   |     |
| ११                                                                                                 | ११     | ३१९                   |     |
| १२                                                                                                 | १२     | २७९                   |     |
| १३                                                                                                 | १३     | ४५०                   |     |
| १४                                                                                                 | १४     | २४२                   |     |
| जम्मा गुणासो संख्या                                                                                |        | २०७२                  |     |

# मनसुनजन्य विपद्बाट क्षति भई आवास पुनर्निर्माणको प्रदेश तर्फको रकम

| विवरण                                                                                                          | अनुदान   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ३३ जना                                                                                                         | ३९६००००  |
| विभिन्न प्राकृतिक विपद् (वाढी, पहिरो<br>आगलागी तथा चट्टयाङ्ग) बाट क्षति<br>भएका (१६) घरपरिवारलाई राहत<br>वितरण | १८३०००   |
| पहिरो तथा खोला नियन्त्रणको लागि तार<br>जाली वितरण                                                              | ५० वटा   |
| वाढी पहिरोका कारण क्षति भएको<br>खानेपानीको पाइप वितरण                                                          | २०० मिटर |

न्यायिक समिति

# चौरजहारी नगरपालिका न्यायीक समिति

दोस्रो त्रैमासिक प्रतिवेदन - २०८२/०८३

| क्र.सं. | मुद्दा / विवादको प्रकृती                             | सङ्ख्या |
|---------|------------------------------------------------------|---------|
| १       | मेलमिलापबाट मात्र टुङ्ग्याइएका विवाद                 | २७      |
| २       | माथिल्लो निकायमा सिफारिस गरिएका मुद्दा/विवाद संख्या  | ५       |
| ३       | तामेलीमा रहेका मुद्दा/ विवाद संख्या                  | ८       |
| ४       | न्यायिक समितिमा दर्ता भएका जम्मा मुद्दा/विवाद संख्या | ४०      |
| ५       | निर्णयबाट फर्छ्यौट गरिएका मुद्दा/विवाद               | ०       |

## न्यायीक समिती (उजुरी र फछ्यौट) विवरण

| क्र.सं. | विवादको प्रकृती                       | दर्ता भएका<br>कूल<br>विवादको<br>संख्या | विवादको फछ्यौट अवस्था |                      |                   |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
|         |                                       |                                        | मेलमिलाप<br>भएको      | प्रक्रियामा<br>रहेको | सिफारिस<br>गरिएको |
| १       | जग्गा खिचोला                          | ४                                      | १                     | १                    | २                 |
| २       | लेनदेन                                | ११                                     | ८                     | १                    | २                 |
| ३       | घरेलु हिंसा                           | ५                                      | ३                     | २                    | ०                 |
| ४       | आली/धुर/कुलो/ नालापानी/घाटको वाँडफाँड | २                                      | २                     | ०                    | ०                 |
| ५       | गाली बेईज्जती/चरित्र हत्या            | ९                                      | ७                     | २                    | ०                 |
| ६       | सम्बन्ध विच्छेद/पालनपोषण              | २                                      | २                     | ०                    | ०                 |
| ७       | पारिश्रमिक/ज्याला मजदुरी              | ३                                      | २                     | ०                    | १                 |
| ८       | नागरिकता/पालनपोषण                     | १                                      | ०                     | १                    | ०                 |
| ९       | कुटपिट/उपचार खर्च/क्षतीपुर्ति         | २                                      | १                     | १                    | ०                 |
| १०      | जेष्ठ नागरिक पालन पोषण / हेरचाह       | १                                      | १                     | ०                    | ०                 |
|         | जम्मा                                 | ४०                                     | २७                    | ८                    | ५                 |



सुशासन तथा संस्थागत विकास क्षेत्र

# मिति २०८२/०४/०१ देखि २०८२/०९/३० सम्मको पञ्चिकरण सेवा ईकाको अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

व्यक्तिगत घटना दर्ताको संक्षिप्त प्रतिवेदन

| वडा नं. | जन्म  |       |              |       | मृत्यु |       |              |       | सम्बन्ध बिच्छेद | विवाह | बसाई सरी आएको |                | बसाई सरी जाने |                | बेवारिसे | जम्मा |
|---------|-------|-------|--------------|-------|--------|-------|--------------|-------|-----------------|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|-------|
|         | पुरुष | महिला | तेश्रो लिङ्ग | जम्मा | पुरुष  | महिला | तेश्रो लिङ्ग | जम्मा | जम्मा           | जम्मा | दर्ता संख्या  | सदस्यको संख्या | दर्ता संख्या  | सदस्यको संख्या | जम्मा    |       |
| १       | १६    | १४    |              | ३०    | २      | ७     |              | ९     |                 | २०    | ३             | १२             | १             | १              |          | ६३    |
| २       | ९     | ९     |              | १८    |        | १     |              | १     | २               | ६     | १             | ४              | २             | ५              |          | ३०    |
| ३       | २१    | १०    |              | ३१    | ५      | १     |              | ६     | ३               | १५    | ५             | १९             | १             | ३              |          | ६१    |
| ४       | १४    | १३    |              | २७    | ५      | ७     |              | १२    | १               | १५    |               |                |               |                |          | ५५    |
| ५       | १३    | ७     |              | २०    | ६      | ५     |              | ११    |                 | १५    | १             | ४              |               |                |          | ४७    |
| ६       | १३    | १७    |              | ३०    | ३      | २     |              | ५     | १               | २३    | १             | २              | २             | ६              |          | ६२    |
| ७       | ९     | १०    |              | १९    | २      |       |              | २     | २               | १६    | २             | ५              | ३             | ९              |          | ४४    |
| ८       | १०    | ७     |              | १७    | ४      | ६     |              | १०    | २               | १०    | २             | ४              | २             | ४              |          | ४३    |
| ९       | १३    | ६     |              | १९    | ४      | २     |              | ६     |                 | १३    |               |                |               |                |          | ३८    |
| १०      | १६    | १२    |              | २८    | २      | २     |              | ४     | २               | १२    | २             | ३              | २             | ३              |          | ५०    |
| ११      | १२    | १५    |              | २७    | २      | २     |              | ४     |                 | ११    |               |                | १             | ७              |          | ४३    |
| १२      | १४    | १८    |              | ३२    | २      | २     |              | ४     | १               | १२    |               |                | ३             | १२             |          | ५२    |
| १३      | १५    | १५    |              | ३०    | ९      | ९     |              | १८    |                 | २१    | २             | ७              |               |                |          | ७१    |
| १४      | २५    | १९    |              | ४४    | ७      | ४     |              | ११    |                 | २४    | १             | १              | २             | १०             |          | ८२    |
| जम्मा   | २००   | १७२   | ०            | ३७२   | ५३     | ५०    | ०            | १०३   | १४              | २१३   | २०            | ६१             | १९            | ६०             | ०        | ७४१   |

# अनुमानित बजेट प्रतिवेदन

जिल्ला : रुकुम (पश्चिम भाग) गा.पा/न.पा. : चौरजहारी आर्थिक वर्ष : २०८२/८३ अबधिको किसिम : त्रैमासिक किस्ता : प्रथम

| वडा नं. | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता |         | जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) |        | जेष्ठ नागरिक एकल महिला |        | विधवा (आर्थिक सहायता) |        | क बर्ग |        | ख बर्ग (आर्थिक सहायता) |        | क्षेत्र तोकिएका बालबालिका |        | दलित बालबालिका |        | जम्मा  |         |
|---------|-------------------------|---------|---------------------------|--------|------------------------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------|--------|--------|---------|
|         | संख्या                  | रकम     | संख्या                    | रकम    | संख्या                 | रकम    | संख्या                | रकम    | संख्या | रकम    | संख्या                 | रकम    | संख्या                    | रकम    | संख्या         | रकम    | संख्या | रकम     |
| १       | १६१                     | १९२८००० | ३७                        | २९५२६० | १७                     | १३५६४३ | ४३                    | ३४३१४० | ११     | १३१६७० | २                      | १२७६८  | १४८                       | २३१८३२ | १०५            | १६०६४७ | ५२४    | ३२३८९७७ |
| २       | ६४                      | ७५८९६८  | १                         | ७९८०   | ९                      | ७१८२०  | २१                    | १६७५८० | १      | ११९७०  | ३                      | १९१५२  | ९८                        | १५१४१४ | १२             | १८६२०  | २०९    | १२०७५०४ |
| ३       | १०१                     | १२१२००० | १३                        | १०३७४० | २६                     | २०७४८० | ३५                    | २७९३०० | ५      | ५९८५०  | ५                      | ३१९२०  | १२२                       | १८७१९७ | ४१             | ५९५८८  | ३४८    | २१४१०७५ |
| ४       | १०४                     | १२४१९३५ | ३२                        | २४७३८० | १७                     | १३५६६० | २८                    | २२३४४० | ४      | ४७८८०  | १६                     | १०२१४४ | १३२                       | २०११८२ | ९२             | १४२९५४ | ४२५    | २३४२५७५ |
| ५       | ७६                      | ९१२०००  | १६                        | १२२३६० | १३                     | १०३७४० | २०                    | १५९६०० | ५      | ५९८५०  | ६                      | ३८३०४  | ९९                        | १५३७४८ | ७५             | ११४८९५ | ३१०    | १६६४४९७ |
| ६       | ८७                      | १०४०००० | १२                        | ९५७६०  | १३                     | १०३७४० | २६                    | २०७४८० | ४      | ४७८८०  | ११                     | ७०२२४  | १७६                       | २७३३४५ | ४७             | ७३४१६  | ३७६    | १९११८४५ |
| ७       | ८५                      | १०१३२९१ | २९                        | २३१४२० | ८                      | ६३८४०  | २३                    | १८३५४० | ३      | ३५९१०  | १४                     | ८९३७६  | १०५                       | १६३८५६ | ८३             | १२७३८८ | ३५०    | १९०८६२१ |
| ८       | ७९                      | ९४८०००  | १०                        | ७९८००  | १८                     | १४३६४० | ३२                    | २५००४० | ४      | ४७८८०  | ७                      | ४४६८८  | १४७                       | २२९८७० | २६             | ४१०६७  | ३२३    | १७८४९८५ |

# અનુમાનિત બજેટ પ્રતિવેદન

|       |      |              |     |             |     |             |     |             |    |            |     |            |      |             |     |             |      |              |
|-------|------|--------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----|------------|-----|------------|------|-------------|-----|-------------|------|--------------|
| ૯     | ૭૭   | ૯૨૪૦<br>૦૦   | ૨૫  | ૧૯૯૫<br>૦૦  | ૪   | ૩૧૯૨<br>૦   | ૨૨  | ૧૭૫૫<br>૬૦  | ૪  | ૪૭૮<br>૮૦  | ૮   | ૫૧૦૭<br>૨  | ૯૯   | ૧૫૫૩<br>૪૪  | ૪૬  | ૬૯૩૧<br>૪   | ૨૮૫  | ૧૬૫૪<br>૫૯૦  |
| ૧૦    | ૧૧૫  | ૧૩૮૦<br>૦૦૦  | ૧૫  | ૧૧૭૦<br>૪૦  | ૧૫  | ૧૧૯૭<br>૦૦  | ૨૧  | ૧૬૭૫<br>૮૦  | ૪  | ૪૭૮<br>૮૦  | ૪   | ૨૫૫૩<br>૬  | ૧૫૦  | ૨૩૦૯<br>૯૧  | ૩૯  | ૬૨૨૪<br>૪   | ૩૬૩  | ૨૧૫૦<br>૯૭૧  |
| ૧૧    | ૧૧૦  | ૧૩૦૮<br>૧૨૯  | ૨૫  | ૧૯૯૫<br>૦૦  | ૮   | ૬૨૮૯<br>૬   | ૨૭  | ૨૧૫૪<br>૬૦  | ૭  | ૮૩૭<br>૯૦  | ૬   | ૩૮૩૦<br>૪  | ૧૬૩  | ૨૫૨૪<br>૯૭  | ૫૩  | ૮૨૯૯<br>૨   | ૩૯૯  | ૨૨૪૩<br>૫૬૮  |
| ૧૨    | ૯૮   | ૧૧૭૬<br>૦૦૦  | ૨૩  | ૧૮૩૫<br>૪૦  | ૧૬  | ૧૨૭૬<br>૮૦  | ૧૮  | ૧૩૮૩<br>૨૦  | ૭  | ૮૩૭<br>૯૦  | ૫   | ૩૧૯૨<br>૦  | ૧૮૦  | ૨૭૬૨<br>૦૪  | ૫૭  | ૮૩૭૪<br>૬   | ૪૦૪  | ૨૧૦૧<br>૨૦૦  |
| ૧૩    | ૧૨૩  | ૧૪૭૬<br>૦૦૦  | ૩૧  | ૨૪૭૩<br>૮૦  | ૧૪  | ૧૧૧૭<br>૨૦  | ૨૧  | ૧૬૪૯<br>૨૦  | ૧૩ | ૧૫૫<br>૬૧૦ | ૧૯  | ૧૨૧૨<br>૯૬ | ૧૯૦  | ૨૮૯૪<br>૬૨  | ૧૦૦ | ૧૫૫૨<br>૪૨  | ૫૧૧  | ૨૭૨૧<br>૬૩૦  |
| ૧૪    | ૧૬૬  | ૧૯૮૪<br>૦૦૦  | ૧૯  | ૧૫૧૬<br>૨૦  | ૧૫  | ૧૧૯૭<br>૦૦  | ૨૭  | ૨૧૨૮<br>૦૦  | ૩  | ૩૫૯<br>૧૦  | ૫   | ૩૧૯૨<br>૦  | ૨૬૭  | ૪૧૧૨<br>૮૮  | ૭૨  | ૧૧૨૪<br>૯૩  | ૫૭૪  | ૩૦૫૯<br>૭૩૧  |
| જમ્મા | ૧૪૪૬ | ૧૭૩૦<br>૨૩૨૩ | ૨૮૮ | ૨૨૮૨<br>૨૮૦ | ૧૯૩ | ૧૫૩૯<br>૧૯૬ | ૩૬૪ | ૨૮૮૮<br>૭૬૦ | ૭૫ | ૮૯૭<br>૭૫૦ | ૧૧૧ | ૭૦૮૬<br>૨૪ | ૨૦૭૬ | ૩૨૦૮<br>૨૩૦ | ૮૪૮ | ૧૩૦૪<br>૬૦૬ | ૫૪૦૧ | ૩૦૧૩<br>૧૭૬૯ |

# अनुमानित बजेट प्रतिवेदन

जिल्ला : रुकुम (पश्चिम भाग) गा.पा/न.पा. : चौरजहारी आर्थिक वर्ष : २०८२/८३ अबधिको  
किसिम : त्रैमासिक किस्ता : द्वितीय

| वडा नं. | अन्य जेष्ठ नागरिक भत्ता |         | जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित) |        | जेष्ठ नागरिक एकल महिला |        | विधवा (आर्थिक सहायता) |        | क बर्ग |        | ख बर्ग (आर्थिक सहायता) |        | क्षेत्र तोकिएका बालबालिका |        | दलित बालबालिका |        | जम्मा  |         |
|---------|-------------------------|---------|---------------------------|--------|------------------------|--------|-----------------------|--------|--------|--------|------------------------|--------|---------------------------|--------|----------------|--------|--------|---------|
|         | संख्या                  | रकम     | संख्या                    | रकम    | संख्या                 | रकम    | संख्या                | रकम    | संख्या | रकम    | संख्या                 | रकम    | संख्या                    | रकम    | संख्या         | रकम    | संख्या | रकम     |
| १       | १५९                     | १८७९२०० | ३७                        | २९५२६० | १७                     | १३५६६० | ४३                    | ३४३१४० | ११     | १३१६७० | २                      | १२७६८  | १५५                       | २४०१८८ | १०७            | १६५७७१ | ५३१    | ३२०३६५७ |
| २       | ६२                      | ७४४०००  | १                         | ७९८०   | ९                      | ७१८२०  | २१                    | १६७५८० | १      | ११९७०  | ३                      | १९१५२  | १०२                       | १५३९०८ | १३             | २०२१६  | २१२    | ११९६६२६ |
| ३       | १०१                     | १२१२००० | १३                        | १०३७४० | २६                     | २०७४८० | ३७                    | २८९९४० | ५      | ५९८५०  | ५                      | ३१९२०  | १२०                       | १८११०४ | ४५             | ६९१६०  | ३५२    | २१५५१९४ |
| ४       | १०३                     | १२२६४०० | ३३                        | २६०६८० | १७                     | १३५६६० | २८                    | २२३४४० | ४      | ४७८८०  | १६                     | १०२१४४ | १३६                       | २०४०४२ | ९६             | १४५८३९ | ४३३    | २३४६०८५ |
| ५       | ७६                      | ९०७७२४  | १७                        | १३३००० | १३                     | १०३७४० | २०                    | १५९६०० | ५      | ५९८५०  | ६                      | ३८३०४  | १०४                       | १५९०९५ | ७६             | ११८५४८ | ३१७    | १६७९८६१ |
| ६       | ८५                      | १०२०००० | १२                        | ९५७६०  | १३                     | १०३७४० | २६                    | २०७४८० | ४      | ४७८८०  | ११                     | ७०२२४  | १८४                       | २८३९६९ | ५०             | ७५३३१  | ३८५    | १९०४३८४ |
| ७       | ८३                      | ९९३०६७  | ३२                        | २४४७२० | ८                      | ६३८४०  | २४                    | १८८८६० | ३      | ३५९१०  | १४                     | ८९३७६  | १११                       | १७०७३४ | ८८             | १३२९३१ | ३६३    | १९१९४३८ |
| ८       | ७९                      | ९४०४१४  | १२                        | ८५१२०  | १८                     | १४३६४० | ३२                    | २५०९५७ | ४      | ४७८८०  | ७                      | ४४६८८  | १५५                       | २३४९५१ | २५             | ३८७३०  | ३३२    | १७८६३८० |

# अनुमानित बजेट प्रतिवेदन

|       |      |              |         |             |     |             |     |             |    |            |     |            |      |             |         |             |          |              |
|-------|------|--------------|---------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----|------------|-----|------------|------|-------------|---------|-------------|----------|--------------|
| ९     | ७७   | ९१४१३<br>३   | २५      | १९९५०<br>०  | ४   | ३१९२०       | २३  | १८०८८<br>०  | ४  | ४७८८<br>०  | ९   | ५७४५६      | १०७  | १५७३२<br>६  | ४६      | ७०६५३       | २९५      | १६५९७४<br>८  |
| १०    | ११६  | १३८८०<br>००  | १५      | ११९७०<br>०  | १५  | ११९७०<br>०  | २१  | १६७५८<br>०  | ४  | ४७८८<br>०  | ४   | २५५३६      | १४९  | २२४०५<br>७  | ४३      | ६५४३६       | ३६७      | २१५७८८<br>९  |
| ११    | १०९  | १३०८०<br>००  | २५      | १९९५०<br>०  | ७   | ५५८६०       | २७  | २१५४६<br>०  | ७  | ८३७९<br>०  | ६   | ३८३०४      | १६१  | २४९६३<br>६  | ५५      | ८४२८६       | ३९७      | २२३४८३<br>६  |
| १२    | ९८   | ११७६०<br>००  | २३      | १८३५४<br>०  | १६  | १२७६८<br>०  | १९  | १४६३०<br>०  | ७  | ८३७९<br>०  | ५   | ३१९२०      | १८३  | २७३२८<br>९  | ५८      | ८८९९६       | ४०९      | २१११५१<br>५  |
| १३    | १२४  | १४६२४<br>५०  | ३३      | २५५३६<br>०  | १४  | १११७२<br>०  | २२  | १७२९०<br>०  | १३ | १५५६<br>१० | १९  | १२१२९<br>६ | १८७  | २८७६३<br>१  | १०      | १५४५९<br>४  | ५१३      | २७२१५६<br>१  |
| १४    | १६६  | १९८५१<br>३६  | १९      | १४५९४<br>५  | १६  | १२५०२<br>०  | २७  | २१५४६<br>०  | ३  | ३५९१<br>०  | ५   | ३१९२०      | २६८  | ४१६६४<br>६  | ७१      | १०९४२<br>२  | ५७५      | ३०६५४५<br>९  |
| जम्मा | १४३८ | १७१५६<br>५२४ | २९<br>७ | २३२९८<br>०५ | १९३ | १५३७४<br>८० | ३७० | २९२९५<br>७७ | ७५ | ८९७७<br>५० | ११२ | ७१५००<br>८ | २१२२ | ३२३६५<br>७६ | ८७<br>४ | १३३९९<br>१३ | ५४८<br>१ | ३०१४२६<br>३३ |

## सवारी साधनको विवरण

| क्र.स. | सवारी साधन | सङ्ख्या |
|--------|------------|---------|
| १      | स्कारपियो  | २       |
| २      | नगर बस     | ५       |
| ३      | एम्बुलेन्स | ३       |
| ४      | शवबहान     | १       |
| ५      | टिप्पर     | १       |
| ६      | भ्याकुलोडर | १       |
| ७      | मोटरसाइकल  | २५      |

## आन्तरिक राजश्वको लक्ष्य र प्रगति

| चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक राजश्व प्रगति |                 |                                                |            |             | प्रगति प्रतिशत |
|----------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------|-------------|----------------|
| क्र.स.                                       | संकेत           | राजस्व सङ्कलन गर्ने कार्यालय                   | लक्ष्य     | जम्मा संकलन |                |
| १                                            | ८०६५९४०२३<br>१२ | चौरजहारी नगरपालिका, १२ नं. वडा कार्यालय, रुकुम | ३३२५५२.०३  | २७४५५३.२३   | ८२.५६          |
| २                                            | ८०६५९४०२३<br>१३ | चौरजहारी नगरपालिका, १३ नं. वडा कार्यालय, रुकुम | ४१७०९७.६७  | २७०६३५.५८   | ६४.८९          |
| ३                                            | ८०६५९४०२३<br>१४ | चौरजहारी नगरपालिका, १४ नं. वडा कार्यालय, रुकुम | ७३८१२२.५७  | ४५७५४९.३४   | ६१.९९          |
| ४                                            | ८०६५९४०२३<br>१० | चौरजहारी नगरपालिका, १० नं. वडा कार्यालय, रुकुम | ४३२६३२.६३  | २४४३०५.२३   | ५६.४७          |
| ५                                            | ८०६५९४०२३<br>०७ | चौरजहारी नगरपालिका, ७ नं. वडा कार्यालय, रुकुम  | ४७२४६२     | २५६४५८      | ५४             |
| ६                                            | ८०६५९४०२३<br>०१ | चौरजहारी नगरपालिका, १ नं. वडा कार्यालय, रुकुम  | १५३९२९७.५५ | ८०९५८३.६७   | ५२.५९          |
| ७                                            | ८०६५९४०२३<br>०० | चौरजहारी नगरपालिका, रुकुम                      | १८०४४३४४.  | ९००१२४०.७१  | ४९.८८          |
| ८                                            | ८०६५९४०२३<br>०६ | चौरजहारी नगरपालिका, ६ नं. वडा कार्यालय, रुकुम  | ४६३६८३     | २२०४९९      | ४८             |
| ९                                            | ८०६५९४०२३<br>०३ | चौरजहारी नगरपालिका, ३ नं. वडा कार्यालय, रुकुम  | ९५१५६१.८५  | ४४१२०७.१    | ४६.३७          |
| १०                                           | ८०६५९४०२३<br>११ | चौरजहारी नगरपालिका, ११ नं. वडा कार्यालय, रुकुम | ६२१५३३.८५  | २८०४८९.१४   | ४५.१३          |
|                                              | ८०६५९४०२३       | चौरजहारी नगरपालिका ५ नं वडा कार्यालय           |            |             |                |



# आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आन्तरिक राजश्वको अर्धवार्षिक आयव्य

## विवरण

| क्र.सं.   | सवारी साधन नं.     | सवारी को प्रकार | सवारी चालकको नाम    | अर्धवार्षिक मर्मत खर्च | अर्धवार्षिक इन्धन खर्च | निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा | अर्धवार्षिक आय | अर्धवार्षिक व्यय | अर्धवार्षिक आय-व्यय | जेसिभि तथा निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा लिने संख्या |
|-----------|--------------------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| १         | भे १ ख ३९०७        | वस              | मिसर कुमार पुन      | ३४०४६७                 | ९००९००                 | ०                       | १६७४७००        | १२४१३६७          | ४३३३३३              |                                                |
| २         | भे १ ख ३९०६        | वस              | कृष्ण वि.क          | १३६५५५                 | ५२०२००                 | ०                       | ६३५४३०         | ६५६७५५           | -२१३२५              |                                                |
| ३         | क.प्र.०२००१ ख १७७  | वस              | सितल पुन मगर        | ६४७३३                  | ४०१२५०                 | ०                       | ४४८०८०         | ४६५९८३           | -१७९०३              |                                                |
| ४         | क.प्र.०२००१ ख १७८  | वस              | पुर्ण बहादुर मल्ल   | २०७१५७                 | ३८११५०                 | ०                       | ४५६६९५         | ५८८३०७           | -१३१६१२             |                                                |
| ५         | क.प्र.०२००१ ख १७९  | वस              | जित बहादुर बुढाथोकी | १५१४५                  | २७४५००                 | ०                       | ३७००५५         | २८९६४५           | ८०४१०               |                                                |
| ६         | भे १ झ ३५६         | एम्बुलेन्स      | दिपेश ढकाल          | ३११५०                  | ४१२५००                 | २१६५००                  | ५७४२००         | ४४३६५०           | १३०५५०              | १७ जना ७५ हजार जम्मा गर्न बाँकी रहेको          |
| ७         | क.प्र. ०२००१ झ १६२ | एम्बुलेन्स      | गणेश नेपाली         | ३७००                   | ३६८८५०                 | २६६५००                  | ८०५५००         | ३७२५५०           | ४३२९५०              | २४ जना                                         |
| ८         | व्याहोकोलोडर       |                 | नभएको               | ७२७७३                  | ४६४२५०                 | १६१०००                  | २९६०००         | ५३७०२३           | -२४१०२३             | ८७ घण्टा निशुल्क चलेको                         |
| जम्मा रकम |                    |                 |                     | ८७१६८१                 | ३८५७५५०                | ६४४०००                  | ५२६०६६०        | ४७२९२३१          | ५३१४२९              |                                                |
| १         | कप्र०२००१ झ ००८१   | स्कार पियो      | प्रेम महर           | १८७२१४                 | २५९२००                 |                         | ०              | ४४६४१४           | -४४६४१४             | आम्दानी नहुने सवारी साधन                       |
| २         | कप्र०२००१ झ ०१६६   | स्कार पियो      | निरज आचार्य         | २३६११४                 | २४६१५०                 |                         | ०              | ४८२२६४           | -४८२२६४             |                                                |
| ३         | भे १ झ २९३         | सववहान          | राम प्रसाद आचार्य   | २४५९८६                 | १६५००                  |                         | ०              | २६२४८६           | -२६२४८६             |                                                |

# आर्थिक बर्ष २०८२-८३ मा निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा लिएका सेवा ग्राहीको विवरण

| क्र.स | मिति       | सेवा ग्राहीको लिनेको नाम | ठेगाना      | स्थान                                   | रकम   | सिफारिस गर्ने       | सवारी चालक |
|-------|------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------|---------------------|------------|
| १     | २०८२-०४-२  |                          | चौ.न.पा. १३ | नेपालगन्ज                               | १५००० | श्रीकृष्ण शर्मा     | विपेश ढकाल |
| २     | २०८२-०४-१४ | आमा एल वि                | चौ.न.पा. ५  | चौरजहारी अस्पताल                        | २०००  | एल वि               |            |
| ३     | २०८२-०४-१८ | सरिता परियार             | चौ.न.पा. ८  | नेपालगन्ज                               | १५००० | लाल बहादुर बुढाथोकी |            |
| ४     | २०८२-०५-१३ | सावित्रा सुनार           | चौ.न.पा. ४  | सुर्खेत देखि चौरहारी                    | १०००० |                     |            |
| ५     | २०८२-०५-१५ | नरेश खड्का               | चौ.न.पा. १३ | नगर अस्पताल-चौरजहारी अस्पताल- नेपालगन्ज | १८५०० | राम बहादुर विष्ट    |            |
| ६     | २०८२-०५-१७ | जुमली बुढाथोकी           | चौ.न.पा. १३ | चौरजहारी - नेपालगन्ज                    | ९०००  | श्रीकृष्ण शर्मा     |            |
| ७     | २०८२-०६-०३ | संगिता गिरी              | चौ.न.पा. ६  | चौरजहारी - सुर्खेत                      | १२००० | जय प्रकाश वोहरा     |            |
| ८     | २०८२-०६-०७ | गंगाधर जैसी              | चौ.न.पा. १३ | नगर अस्पताल-चौरजहारी अस्पताल            | ३५००  |                     |            |
| ९     | २०८२-०६-१९ | कवि ओली                  | चौ.न.पा. १० | चौरजहारी - नेपालगन्ज                    | १५००० | विरेन्द्र रोकाय     |            |
| १०    | २०८२-०६-२१ | प्रेम कुमार राना छोरी    | चौ.न.पा. १४ | चौरजहारी - नेपालगन्ज                    | १५००० | प्रेम कुमार राना    |            |
| ११    | २०८२-०६-२४ | शिशिर के.सी              | चौ.न.पा. १२ | चौरजहारी - नेपालगन्ज                    | १५००० | टिकाराम ओली         |            |
|       | २०८२-०७-   |                          | चौ.न.पा.    | पुराना पानी अस्पताल                     |       |                     |            |

पुराना पानी अस्पताल

# आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा लिएका सेवा ग्राहीको विवरण

| क्र.स | मिति       | सेवा ग्राहीको लिनेको नाम   | ठेगाना     | स्थान                           | रकम   | सिफारिस गर्ने         | सवारी चालक  |
|-------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------|-------|-----------------------|-------------|
| १     | २०८२-०४-०४ | प्रेमलाल शर्मा             | चौ.न.पा ७  | मेलैनाउली -चौरजहारी - नेपालगन्ज | १७५०० | ७ नम्बर वडा कार्यालय  | गणेश नेपाली |
| २     | २०८२-०४-०८ | सोति खत्री                 | चौ.न.पा ११ | खोलागाउँ - चौरजहारी - नेपालगन्ज | १८५०० | ११ नम्बर वडा कार्यालय |             |
| ३     | २०८२-०४-१७ | कले ओली                    | चौ.न.पा ३  | चौरजहारी - नेपालगन्ज            | १५००० | ०३ नम्बर वडा कार्यालय |             |
| ४     | २०८२-०४-१९ | विष्णु नेपाली              | चौ.न.पा ३  | चौरजहारी - नेपालगन्ज            | १५००० | ०३ नम्बर वडा कार्यालय |             |
| ५     | २०८२-०५-०२ | पुष्पा घर्ति क्षेत्री      | चौ.न.पा ३  | चौरजहारी - नेपालगन्ज            | १५००० | देव बहादुर वटाला      |             |
| ६     | २०८२-०५-१२ | जिवन के.सी                 | चौ.न.पा ५  | चौरजहारी - नेपालगन्ज            | १५००० | कार्यपालिका सदस्य     |             |
| ७     | २०८२-०५-१४ | कौसिला शर्मा               | चौ.न.पा ८  | कोटजहारी देखि चौरजहारी अस्पताल  | ४५००  | सुत्केरी              |             |
| ८     | २०८२-०५-१९ | प्रकाश सुनार               | चौ.न.पा २  | चौरजहारी - नेपालगन्ज            | १५००० | कूनै जानकारी नभएको ।  |             |
| ९     | २०८२-०५-२२ | गोपाल विक                  | चौ.न.पा ३  | चौरजहारी - नेपालगन्ज            | १५००० | गोविन्द महर           |             |
| १०    | २०८२-०६-०५ | सुरेन्द्र खड्का            | चौ.न.पा १३ | चौरजहारी - छर्नी                | ४०००  | नगर प्रमुख            |             |
| ११    | २०८२-०६-१२ | लोकेन्द्र मल्ल             | चौ.न.पा ३  | चौरजहारी - नेपालगन्ज            | १५००० | ०३ नम्बर वडा कार्यालय |             |
| १२    | २०८२-०६-२० | रुपेश गिरी                 | चौ.न.पा २  | चौरजहारी - नेपालगन्ज            | १५००० | नगर प्रमुख            |             |
| १३    | २०८२-०६-२६ | सुत्केरी महिला             | चौ.न.पा ११ | चौरजहारी - सुर्खेत              | १५००० | ११ नम्बर वडा कार्यालय |             |
| १४    | २०८२-०६-३० | महेसकी हजुरआमा जष्ठ नागरिक | चौ.न.पा ९  | चौरजहारी - नेपालगन्ज            | १५००० | महेश स्वर्णकार        |             |
| १५    | २०८२-०६-३१ | सरिता रोकाय                | चौ.न.पा ६  | वडा न ६ - चौरजहारि अस्पताल      | ४५००  | सुत्केरी              |             |
| १६    | २०८२-०७-०१ | दिपा ओली                   | चौ.न.पा १२ | जुमलीपोखरीबाट चौजहारी अस्पताल   | ४५००  | सुत्केरी              |             |
| १७    | २०८२-०७-०६ | चन्द्र बहादुर नेपाली       | आ.न.पा     | चौरजहारी - नेपालगन्ज            | १५००० | नगर प्रमुख            |             |
| १८    | २०८२-०७-१० | शकर ओली                    | चौ.न.पा ५  | वैतेनी - चौरजहारी अस्पताल       | २०००  | सुत्केरी              |             |
| १९    | २०८२-०७-२९ | सरिता रोकाय                | चौ.न.पा १२ | पुरानापानीबाट चौजहारी अस्पताल   | ४५००  | सुत्केरी              |             |
|       | २०८२-०८-०० |                            | चौ.न.पा    | नेपालगन्ज                       |       | नगर प्रमुख            |             |

**आ.ब. २०८२/८३ को आर्थिक प्रशासन शाखाको अर्धवार्षिक प्रगति  
आम्दानी प्रतिवेदन ( संचितकोष तर्फ)**

**(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान**

| क्र.सं.<br>. | स्रोत                                 | वार्षिक अनुमानित आय | प्राप्त आम्दानी           | आम्दानी<br>प्रतिशत |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| १            | नेपाल सरकार- समानिकरण<br>अनुदान       | १० करोड २४ लाख      | ५ करोड १२ लाख             | ५० प्रतिशत         |
| २            | नेपाल सरकार- शसर्त अनुदान<br>चालु     | २४ करोड १० लाख      | १४ करोड १९ हजार           | ५८.८७<br>प्रतिशत   |
| ३            | नेपाल सरकार - शसर्त<br>अनुदात पुँजिगत | ३१ लाख              | १० लाख २३ हजार            | ३३ प्रतिशत         |
| ४            | नेपाल सरकार- समपुरक<br>अनुदान पुँजिगत | १ करोड १७ लाख       | ०                         | ०                  |
| ५            | नेपाल सरकार- विषेश<br>अनुदान चालु     | ८४ लाख              | ०                         | ०                  |
| जम्मा        |                                       | ३६ करोड ६६ लाख      | १९ करोड २२ लाख<br>४२ हजार | ५२.४४<br>प्रतिशत   |

# आम्दानी प्रतिवेदन ( संचितकोष तर्फ)

(ख) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान

| क्र.सं. | स्रोत                                 | बार्षिक अनुमानित आय   | प्राप्त आम्दानी | आम्दानी प्रतिशत |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| १       | कर्णाली प्रदेश- समानिकरण अनुदान       | १ करोड ३२ लाख २१ हजार | ६६ लाख १० हजार  | ५० प्रतिशत      |
| २       | कर्णाली प्रदेश- शसर्त अनुदान चालु     | १४ लाख १९ हजार        | ६ लाख २० हजार   | ४३.६९ प्रतिशत   |
| ३       | कर्णाली प्रदेश- शसर्त अनुदान पुँजिगत  | ३ करोड २० लाख         | ०               | ०               |
| ४       | कर्णाली प्रदेश- समपुरक अनुदान पुँजिगत | १ करोड ९७ लाख         | ०               | ०               |
| ५       | कर्णाली प्रदेश- विषेश अनुदान चालु     | ३० लाख                | ०               | ०               |
| जम्मा   |                                       | ६ करोड ९३ लाख ४० हजार | ७२ लाख ३० हजार  | १०.४२ प्रतिशत   |

## बॉण्डफॉण्डबाट प्राप्त आम्दानी

| क्र.सं<br>. | स्रोत                              | वार्षिक अनुमानित<br>आय    | प्राप्त आम्दानी         | आम्दानी<br>प्रतिशत |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| १           | राजस्व बॉण्डफॉण्ड- संघिय<br>सरकार  | ९ करोड ३५ लाख ६<br>हजार   | ४ करोड ४ लाख ७<br>हजार  | ४३.२१<br>प्रतिशत   |
| २           | राजस्व बॉण्डफॉण्ड- प्रदेश<br>सरकार | १९ लाख २८ हजार            | ३ लाख ६६ हजार           | १८.९८<br>प्रतिशत   |
| ३           | राजस्व बॉण्डफॉण्ड- स्थानीय         | ६९ लाख                    | २५ लाख ३५ हजार          | ३६.७३<br>प्रतिशत   |
|             | जम्मा                              | १० करोड २३ लाख<br>३४ हजार | ४ करोड ३३ लाख ८<br>हजार | ४२.३२<br>प्रतिशत   |

# आन्तरिक तर्फ

| क्र. सं. | स्रोत                      | बार्षिक अनुमानित आय   | प्राप्त आमदानी        | आमदानी प्रतिशत | कैफियत            |
|----------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| १        | आन्तरिक श्रोत-राजश्व तर्फ  | २ करोड ६९ लाख २० हजार | १ करोड ३१ लाख ९७ हजार | ४९.०२ प्रतिशत  |                   |
| २        | आन्तरिक श्रोत-बैंक मौज्दात | १ करोड २३ लाख         | २ करोड ४२ लाख ८५ हजार | १९७.४३ प्रतिशत | मौज्दात अनुमान कम |
|          | जम्मा                      | ३ करोड ९२ लाख २० हजार | ३ करोड ७४ लाख ८२ हजार | ९५.५६ प्रतिशत  |                   |

# कुल वार्षिक अनुमानित आय र आम्दानी

| क्र.स | व्यहोर्ने निकाय     | वार्षिक अनुमानित आय       | कुल प्राप्त आम्दानी       | आम्दानी प्रतिशत |
|-------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| १     | नेपाल सरकार         | ३६ करोड ६६ लाख            | १९ करोड २२ लाख<br>४२ हजार | ५२.४४ प्रतिशत   |
| २     | प्रदेश सरकार        | ६ करोड ९३ लाख<br>४० हजार  | ७२ लाख ३० हजार            | १०.४२ प्रतिशत   |
| ३     | बाँडफाँडबाट प्राप्त | १० करोड २३ लाख<br>३४ हजार | ४ करोड ३३ लाख ८ हजार      | ४२.३२ प्रतिशत   |
| ४     | आन्तरिक आय          | २ करोड ६९ लाख<br>२० हजार  | १ करोड ३१ लाख<br>९७ हजार  | ४९.०२ प्रतिशत   |
| ५     | बैंक मौज्दात        | १ करोड २३ लाख             | २ करोड ४२ लाख<br>८५ हजार  | १९७.४३ प्रतिशत  |
|       | जम्मा               | ५७ करोड ७४ लाख<br>९४ हजार | २८ करोड २ लाख<br>६२ हजार  | ४८.५३ प्रतिशत   |



## संचितकोष तर्फको खर्च खाताको अवस्था

| क्र.सं. | शीर्षक  | बिनियोजन               | खर्च                   | खर्च प्रतिशत  |
|---------|---------|------------------------|------------------------|---------------|
| १       | चालु    | ४३ करोड ९८ लाख ८९ हजार | १६ करोड २९ लाख ८१ हजार | ३७.०५ प्रतिशत |
| २       | पूँजिगत | १३ करोड ७६ लाख ५ हजार  | ५१ लाख ४६ हजार         | ३.७३ प्रतिशत  |
| जम्मा   |         | ५७ करोड ७४ लाख ९४ हजार | १६ करोड ८१ लाख २७ हजार | २९.११ प्रतिशत |

# संचितकोषमा विनियोजन भई क्षेत्रगत रुपमा खर्च भएको वित्तिय प्रगति

| क्र.सं | क्षेत्र                       | विनियोजन बजेट          | खर्च                   | खर्च प्रतिशत  |
|--------|-------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| १      | आर्थिक विकास                  | ३ करोड ४२ लाख ४० हजार  | १३ लाख ८ हजार          | ३.८२ प्रतिशत  |
| २      | सामाजिक विकास                 | २७ करोड २८ लाख ९३ हजार | १० करोड २५ लाख ७० हजार | ३७.५९ प्रतिशत |
| ३      | पूर्वाधार विकास               | ९ करोड १ लाख १३ हजार   | ३७ लाख ७७ हजार         | ४.१९ प्रतिशत  |
| ४      | सुशान तथा अन्तसम्बन्धित       | २ करोड ४५ लाख ४५ हजार  | १८ लाख ३९ हजार         | ७.५ प्रतिशत   |
| ५      | कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक | १५ करोड ५७ लाख ३ हजार  | ५ करोड ८६ लाख ३३ हजार  | ३७.६५ प्रतिशत |
| जम्मा  |                               | ५७ करोड ७४ लाख ९४ हजार | १६ करोड ८१ लाख २७ हजार | २९.११ प्रतिशत |

## आर्थिक प्रशान शाखले गरेका समग्र कार्यहरु:

- आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्तिम लेखापरिक्षण गराउने, पेशकी बेरुजू लागत राख्ने सम्परिक्षण गराउने एवं फछ्छौट गर्ने र अद्यावधिक गराउने सम्बन्धि कार्य ।
- आवश्यक प्रतिवेदन फाराम तयार गराई सम्बन्धित निकायमा पठाउने ।
- विनियोजन धरौटी राजश्वको लेखा अद्यावधिक गर्ने र सम्बन्धित कागजात सुरक्षित राख्ने सम्बन्धि कार्य ।
- कोलिनिकाबाट निकास माग गर्ने सभाले स्विकृत गरेको वजेट निकास तथा खर्च गर्ने सम्बन्धि कार्य ।
- प्रचलित आर्थिक कानूनद्वारा निर्दिष्ट कार्य ।

# महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण उपशाखाको आ.व.२०८२-०८३ को

अर्थव्ययिनी समिति प्रतिवेदन

| क्र.स. | कार्यक्रम                                                                       | बजेट  | परिमाण | महि<br>ला | पुरुष |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|-------|
|        | जेष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण                                                    |       | १०     | ४         | ६     |
|        | अपाङ्गता समन्वय समितिको बैठक<br>तथा परिचयपत्र वितरण                             |       | ८      | १         | ७     |
|        | बैंङ्क खाता छोरीको सुरक्षा जीवन<br>भरीको कार्यक्रममा आवद्ध छोरीहरुको<br>विवरण   |       | ९६     |           |       |
|        | बाल दिवस कार्यक्रम                                                              | ४८००० | २१३    | ११९       | ९४    |
|        | बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्न पूर्व<br>तयारीका लागि समिति गठन र<br>अभिमूखीकरण |       | ३४     | ९         | २५    |

## क्रमश....

| क्र.स. | कार्यक्रम                                        | बजेट   | परिमाण | महिला | पुरुष | सहयो<br>गी |  |
|--------|--------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|------------|--|
|        | बाल भेला र बाल सञ्जाल समिति पुनर्गठन भएको।       | ३२७५०  |        |       |       |            |  |
|        | लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान कार्यक्रम | १२६०७४ | ११५०   |       |       |            |  |
|        | जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम                    | ५००००० | ५५३    |       |       |            |  |

## प्रशासन उपशाखाबाट हालसम्म सम्पादित कार्यहरू

- चौरजहारी नगरपालिकाको दरबन्दी विवरण अनुसार हाल प्रशासन र स्वास्थ्य कर्मी गरी जम्मा ६८ जना स्थायी, १११ जना करार कर्मचारी र नगर प्रहरीहरू कार्यरत रहेको ।
- दैनिक बिहान ठीक १०:०० बजे सम्पूर्ण कर्मचारीहरू राष्ट्र गीतमा सहभागी हुने गरेको ।
- आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरी कार्यान्वयन भएको ।
- आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनको लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको प्रगति समिक्षा फारामको पोर्टलमा प्रतिवेदन अद्यावधित गरेको ।

क्रमश .....

- आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को जनप्रतिनिधी, कर्मचारी, शिक्षकहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी सम्बन्धित निकायमा पेस गरेको ।
- आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्थायी र करार कर्मचारीहरूको का.स.मू फाराम भरी मूल्याङ्कनको लागि पेस गरेको ।
- आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि करार कर्मचारीहरूको ६ महिनाको सम्झौता तयार गरी पेस गरेको ।
- आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि करार २०८२ माघ १ गतेदेखि असार मसान्तसम्मको लागि करार कर्मचारीहरूको

क्रमश .....

- विद्युतीय हाजिरी जडान गरी कार्यालय समयप्रतिको जवाफदेहिता प्रवर्धन
- सहज सेवाप्रवाहका लागि एकीकृत सेवाप्रवाह सञ्चालन केन्द्रमार्फत् सेवा
- नागरिक सहायता कक्षको स्थापना
- गुनासो सुन्ने अधिकारी र सूचना अधिकारीको व्यवस्था
- अति आवश्कीय सेवाका लागि ९८५८०६७२११ नम्बरको कल सेन्टर
- १८-१०५-०००-१८० नम्बरको टोल फ्री नम्बर सञ्चालन
- कर्मचारीहरूको स्तरवृद्धि गरिएको
- डिजिटल नागरिक वडापत्र
- सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण

विभिन्न सङ्घ संस्था दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी सिफारिस -----



# एकीकृत सेवाबाट सम्पादित कार्यको सेवाग्राही र सन्तुष्टि सर्वेक्षण

एकीकृत सेवा प्रवाह सञ्चालन केन्द्र

This Year ▾

OSSD Tracker

२५५ / ८६९३

दर्ता / कुल जम्मा

२५५  
इन्ट्री

०  
गुनासो दर्ता



२१४  
सम्पादन भएको

०  
गुनासो सुनुवाई

२३४

पुरुष


२१

महिला

०

अन्य

सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्भेक्षण विश्लेषण



# क्रमश

शाखागत सेवा प्रवाहको अवस्था

| शाखा                             | सेवा प्रदान | औषत समय | औषत समय (%) |
|----------------------------------|-------------|---------|-------------|
| कृषि सेवा केन्द्र                | ९           | २९० min | १०.१७%      |
| आर्थिक प्रशासन शाखा              | ६           | २६४ min | ९.२६%       |
| उपप्रमुखको सचिवालय               | १           | २५६ min | ८.९७%       |
| पशु सेवा केन्द्र                 | ५३          | २३८ min | ८.३४%       |
| पुर्वाधार विकास शाखा             | ११८         | २३६ min | ८.२९%       |
| स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास शाखा | ३           | २२७ min | ७.९५%       |
| विपद व्यवस्थापन शाखा             | २           | २१६ min | ७.५९%       |
| रोजगार सेवा केन्द्र              | ४           | २१६ min | ७.५८%       |
| नगर प्रमुखको सचिवालय             | ३           | २०५ min | ७.२१%       |
| प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत          | ४           | १७२ min | ६.०४%       |
| महिला, बालबालिका तथा स.क. उपशाखा | १३          | १६६ min | ५.८३%       |
| राजस्व उपशाखा                    | १९          | १४९ min | ५.२३%       |
| प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा    | १८          | १४१ min | ४.९७%       |
| आर्थिक विकास शाखा                | १०          | ५६ min  | १.९६%       |
| नक्सा पास उपशाखा                 | १४          | १७ min  | ०.६२%       |

## चौरजहारी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पारित गरेका कानूनहरू

- चौरजहारी नगरपालिकाको सामुदायिक वन व्यवस्थापन
- प्रधानाध्यापक छनोट कार्यविधि, २०८२

## वडा कार्यालयबाट सम्पादित कार्यहरू

| वडा नं. | विभिन्न सिफारिस तथा प्रमाणित संख्या |                            |                       |                   |                |               |               |              |
|---------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
|         | नागरिकता सिफारिस                    | नागरिकता प्रतिलिपी सिफारिस | जग्गा नामसारी सिफारिस | चारकिल्ला सिफारिस | घरबाटो सिफारिस | बाटो प्रमाणित | नाता प्रमाणित | अन्य सिफारिस |
| १       | २५                                  | ५०                         | २                     | ६०                | ४७             | ५०            | ६४            | ४५४          |
| २       | २१                                  | १२                         | ९                     | ७१                | ४१             | ५३            | ०             | २५७          |
| ३       | २०                                  | १८                         | ७                     | ४५                | ३१             | ३०            | ४०            | ४४५          |
| ४       | ०                                   | ०                          | ०                     | ०                 | ०              | ०             | ०             | ०            |
| ५       | २७                                  | ३४                         | ०                     | ११                | ०              | २१            | १२            | २५६          |
| ६       | ५०                                  | ४१                         | १                     | ११                | ०              | ९             | १७            | २३५          |
| ७       | ०                                   | ०                          | ०                     | ०                 | ०              | ०             | ०             | ०            |
| ८       | ३९                                  | ०                          | ३                     | ४                 | ०              | २०            | २२            | १९४          |
| ९       | ३७                                  | ०                          | ०                     | ४                 | ४              | ०             | ०             | २१२          |
| १०      | ४५                                  | १६                         | २                     | ३                 | ०              | २१            | ३०            | २६५          |
| ११      | ३०                                  | ०                          | ६                     | ४८                | ०              | ६५            | २८            | २०७          |
| १२      | २४                                  | २२                         | ०                     | ६७                | ०              | २२            | २७            | ५०१          |
| १३      | ११९                                 | ०                          | ०                     | १५                | ४३             | ०             | ४१            | ४२१          |
| १४      | ७६                                  | ०                          | ०                     | ०                 | ०              | ०             | ३१            | ४२५          |
| जम्मा   | ५१३                                 | १९३                        | ३०                    | ३३९               | १६६            | २९१           | ३१२           | ३८७२         |

## चुनौती तथा समस्या

- जनशक्ति अभाव/रिक्त दरबन्दी
- प्रविधि/सफ्टवेयरको सीमितता
- गुणस्तरिय सेवा प्रवाह
- गुनासो सम्बोधन

## सुधारका उपाय तथा सिफारिस

- जनशक्ति व्यवस्थापन सुधार
- डिजिटल प्रणाली विस्तार
- आन्तरिक कार्यविधि सुदृढीकरण
- कानून परिपालना गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने

## प्रशासन उपशाखाको सुझाव

- प्रतिवेदनलाई संक्षिप्त, स्पष्ट र तथ्यमा आधारित बनाउने र एकरूपता कायम हुनु पर्ने
- तालिका, बुलेट बिन्दु र शीर्षक प्रयोग गरेर पढ्न सजिलो बनाउने
- कार्यसम्पादन सूचक (KPI) प्रयोग गरी मापनयोग्य नतिजा देखाउने
- दर्ता/चलानी, हाजिरी, बिदा व्यवस्थापन डिजिटल प्रणालीमा पूर्ण रूपान्तरण
- अभिलेख स्क्यानिङ र इ-फाइलिङ प्रणाली लागू गर्ने  
कार्यालय सूचना पाटीमार्फत नि

## क्रमश.....

- नागरिक वडापत्र नियमित अद्यावधिक र देखिने स्थानमा राख्ने
- गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने  
(हेल्पडेस्क/बक्स/अनलाइन)
- सेवा समयसीमा स्पष्ट निर्धारण र पालना
- शाखागत नियमित समन्वय बैठक
- निर्णय कार्यान्वयन अनुगमन संयन्त्र बलियो बनाउने
- आचारसंहिता र कार्यालय शिष्टाचारको कडाइका साथ पालना
- प्रविधि र जनशक्ति जोखिमको पूर्व पहिचान





चौरजहा  
री  
नगरपालि  
काको  
वडा नं ३  
मा  
चिस्यान  
केन्द्र  
स्थापना





र अपाङ्गता  
भएकाहरूको  
सहजताका  
लागि  
वडाबाट  
बैंकमार्फत्  
सामाजिक  
सुरक्षा भत्ता  
वितरण






पहिलेको



अहिलेको



सडक  
निर्माण



## एक घर एक धारा खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनका







बालबालिकालाई विद्यालय पोसाक र  
स्टेशनरी



नगरपालिका  
काको  
वडा नं ३  
मा  
निर्माणधि  
न  
डम्पिङ्गसा  
इड







पहिलेको



अहिलेको



आधुनिक कृषि प्रणाली





अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडी

सम्मान



धन्यवाद

!